Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130740015861

031240001439

Заказчик **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",Республика Казахстан, Астана, Бейбитшилик, 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2020/20 от 30.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
40	01.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул. 150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана			тенге	1	55 486 639,00	55 486 639,00	5 944 997,04
				Итого	1	x	55 486 639,00	5 944 997,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. руководителя / Е. Сыздеглев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.06.2022

М.П.

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2020/20	30.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**55 486 639**								**5 944 997**	**55 486 639**
В том числе за отчетный месяц	**55 486 639**	**49 541 642**		**55 486 639**	0	0				

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Байсатиков Б. Ж.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» (БИН 080340021473)
Эксперт технического надзора
№ аттестата KZ82VJE00039752 от 23.07.2018г.

Джабайканов К.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 2)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"

Договор № 2020/20 от 2020-03-30

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 06-01-01. Магистральный коллектор ливневой канализации										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	98	118,14	111,80	11578	10956	--	2432	15130	
						6,34	28,12	622	2756		1121		
2	2	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6838	162,44	153,72	1110785	1051154	--	233281	1451592	
						8,72	38,66	59631	264371		107525		
3	3	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м3	5,2	3708,88	--	19286	--	--	13886	35826	
						3708,88	--	19286	--		2654		
4	4	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/	м3	3,2	4450,66	--	14242	--	--	10254	26456	
						4450,66	--	14242	--		1960		
5	5	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1107,2	229,79	216,89	254422	240136	126	58732	338206	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

						12,79	60,89	14160	67412		25052		
6	6	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. лишний грунт для вертикальной планировки. Расстояние перевозки 1 км	т	2048,32	45,00	--	92174	--		--		99548
						--	--	--	--		7374		
7	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1107,2	22,55	18,83	24970	20853	125	9345		37060
						3,61	8,12	3992	8987		2745		
8	8	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/	м3	431,6	4265,21	--	1840865	--	--	1325423		3419592
						4265,21	--	1840865	--		253303		
9	9	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/	м3	259,2	5118,25	--	1326652	--	--	955189		2464388
						5118,25	--	1326652	--		182547		
10	10	Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	7444	18,91	18,91	140791	140791	--	25394		179479
						--	4,74	--	35269		13295		
11	11	Е11-010104-0601 1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 /песок/	м3 грунта	531,2	15,91	15,91	8451	8451	--	1524		10773
						--	3,99	--	2117		798		
12	12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	190,8	1006,99	--	192134	--	--	138337		356908
						1006,99	--	192134	--		26438		
13	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок/	м3	13,6	916,86	--	12469	--	--	8978		23163
						916,86	--	12469	--		1716		
14	14	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1 ГОСТ 8736-2014	м3	599,28	1487,00	--	891129	--	891129	--		962420
						--	--	--	--		71290		
15	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7975,2	179,18	81,01	1428992	646051	--	797351		2404451
						98,17	40,69	782941	324491		178107		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7368941	2118391	891380	3580126		11824992
								4266995	705402	--	875925		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7368941						
		Материалы	Тенге				251						
		Всего заработная плата	Тенге					4972397					
		Местные материалы	Тенге				891129						
		Транспортные расходы	Тенге				92174						
		Накладные расходы	Тенге				3580126						
		Сметная прибыль	Тенге				875925						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11824992						4128
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4972397					
		Сметная заработная плата	Тенге				11824992						4128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					4972397					
		Нормативная трудоемкость	Тенге										
		Сметная заработная плата											

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2

16	19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Спрофилированное основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	39,6	3015,12 1213,80	165,62 54,25	119266 48013	6551 2146	64702	49657 13514	182437	
17	20	Е11-230401-0107 1123-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка**	м трубопровода	272,8	5462,67 2511,90	1383,13 573,12	1490217 685248	377318 156348	427651	833180 185872	2509268	
18	22	С123-011202-1007 2301-1202-1007 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	272,0	106423,00 --	-- --	28945098 --	-- --	28945098	-- 2315608	31260706	
19	23	Е11-230501-0110 1123-0501-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1400 мм. Покрытие битумной мастикой за 2 раза**	м трубопровода	272,8	8248,89 1782,91	296,02 31,62	2250298 486379	80754 8627	1683165	490056 219228	2959582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				32804879 1219640	464622 167121	31120616 --	1372893 2734222	36911993	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3859781					
		Материалы		Тенге				2175519					
		Всего заработная плата		Тенге					1386760				
		Накладные расходы		Тенге				1372893					
		Сметная прибыль		Тенге				418614					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5651288					912
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					1386760				
		Сметная заработная плата		Тенге				28945098					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				28945098					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2315608					
		Сметная прибыль		Тенге				31260706					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36911993					912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		чел.-ч					1386760				
		Нормативная трудоемкость		Тенге									48736985
		Сметная заработная плата											
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						5486635					
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					2583013				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 2)

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					872523		32011996			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				92174				4953019		
- Перевозка грузов	Тенге								3610147		
- Накладные расходы	Тенге										
- Сметная прибыль	Тенге										

ИТОГО ПО АКТУ	**48 736 985**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	48 736 985
Временные здания и сооружения 2%	974 740
Итого с временными	49 711 725
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4 %	1 690 199
Итого с зимними затратами	51 401 923
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 028 038
Итого сметная стоимость:	*52 429 962*
Итого по акту в ценах 2020 г. К=1,049901	*55 046 269*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*55 046 269*
НДС 12%	6 605 552
ИТОГО:	**61 651 822**
Скидка Генподрядчика: 10%	**55 486 639**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

М.П.

Елгин И.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» (БИН 080340021473)
Эксперт технического надзора
№ аттестата KZ82VJE00039752 от 23.07.2018г.

М.П.

Джабайканов К.Т.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АКВА-Д" (БИН 020640001637)
Представитель авторского надзора

Батт В. В.

М.П.