Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "BIGLOBAL"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в г. Астана"**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2020/20	30.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**532 094 454**									
В том числе за отчетный месяц	**532 094 454**	**175 655 064,38**		**196 733 672,10**	0	0			**21 078 607,73**	**196 733 672,10**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861

Усаев М.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439 **Кусайнов Б.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» (БИН 080340021473)
Эксперт технического надзора **Джабайканов К.Т.**
№ аттестата KZ82VJE00039752 от 23.07.2018г.

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2"**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция подкачки ливневых вод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/20 от 2020-03-30**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШПУНТАМИ										
1	1	Е11-010101-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	721	162,44 8,72	153,72 38,66	117121 6288	110834 27875	0	24597 11337	153056	
2	2	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	695	229,79 12,79	216,89 60,88	159703 8888	150736 42315	79	36867 15726	212295	
3	3	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. лишний грунт для вертикальной планировки. Расстояние перевозки 1 км	т	1285,75	45		57859			4629	62487	
4	4	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	695	22,55 3,61	18,83 8,12	15674 2506	13089 5641	79	5866 1723	23263	
5	5	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/	м3	75	5118,25 5118,25	0 0	383869 383869	0 0	0	276386 52820	713075	
			Итого по разделу: 1. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШПУНТАМИ									1164177	
			Раздел: 2. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШПУНТАМИ										
6	9	Е11-050101-1202	Сваи стальные шпунтовые Л5 . Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	159,6	29699,69 14207,06	14798,71 4754,2	4740070 2267447	2361874 758770	110749	2995955 618882	8354907	
7	10	С121-050205-0902 т.ч.сб 5, п.1.5.2 К=0,22	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 оборачиваемость шпунтин более 5 раз	т	35,112	344785		12106091		12106091	968487	13074578	
8	11	Е11-050101-1302	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	159,6	25058,93 8735,82	15181,5 4962,13	3999406 1394237	2422967 791956	182202	2164331 493099	6656836	
			Итого по разделу: 2. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШПУНТАМИ									28086321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					21579793	5059499	12399200	5504002	29250497	
								4063235	1626557		2166703		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		585010					
			Итого с временными									29835508	
			Зимние удорожания			3,4 %		1014407					
			Итого с зимними удорожаниями									30849915	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		616998					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31466913	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									33037143	
			НДС			12 %		3964457					
			Итого с НДС									37 001 600,00	
			Скидка Генподрядчика: 10%									33 301 440,00	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта ТОО "BIGLOBAL" БИН 031240001439

Кусайнов Б.Ж.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 13074001586

Сыдыков Е.А.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" (БИН 080340021473) Эксперт технического надзора № аттестата KZ82VJE00039752 от 23.07.2018г.

Джабайканов К.Т.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "АКВА-Д" БИН 020640001637

Батт В.В.

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2"**

(наименование, адрес)

Объект : **Магистральный коллектор ливневой канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/20 от 2020-03-30**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-01-01 Магистральный коллектор ливневой канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		37,94	118,14	111,8	4482	4242	0	941	5857	
				м3 грунта		6,34	28,12	241	1067		434		
2	2	Е11-010101-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		2647,54	162,44	153,72	430074	406986	0	90322	562028	
				м3 грунта		8,72	38,66	23088	102359		41632		
3	3	Е11-010205-0208	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м. глубиной до 3 м/сухой/		2,01	3708,88	0	7455	0	0	5367	13848	
				м3		3708,88	0	7455	0		1026		
4	4	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/		1,24	4450,66	0	5519	0	0	3974	10252	
				м3		4450,66	0	5519	0		759		
5	5	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		428,69	229,79	216,89	98508	92977	49	22740	130948	
				м3 грунта		12,79	60,88	5483	26101		9700		
6	6	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. лишний грунт для вертикальной планировки. Расстояние перевозки 1 км		793,07	45		35688				38543	
				т							2855		
7	7	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		428,69	22,55	18,83	9668	8074	49	3618	14349	
				м3		3,61	8,12	1546	3479		1063		
8	8	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/		167,11	4265,21	0	712760	0	0	513187	1324022	
				м3		4265,21	0	712760	0		98076		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/		100,36	5118,25	0	513668	0	0	369841	954190	
				м3		5118,25	0	513668	0		70681		
10	10	Е11-010104-0602	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2		2594,41	18,91	18,91	49069	49069	0	8850	62553	
				м3 грунта		0	4,74	0	12292		4634		
11	11	Е11-010104-0601	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 /песок/		185,14	15,91	15,91	2945	2945	0	531	3755	
				м3 грунта		0	3,99	0	738		278		
12	12	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		66,5	1006,99	0	66965	0	0	48215	124394	
				м3		1006,99	0	66965	0		9214		
13	13	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок/		4,74	916,86	0	4346	0	0	3129	8073	
				м3		916,86	0	4346	0		598		
14	14	С121-010401-0101	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1 ГОСТ 8736-2014		208,86	1487		310575		310575		335421	
				м3							24846		
15	15	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		2779,55	179,18	81,01	498038	225164	0	277896	838009	
				м3		98,17	40,69	272874	113093		62075		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									4426242	
			Раздел: 2. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ										
16	16	Е11-050101-1202	Сваи стальные шпунтовые Л5 . Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м		563,834	29699,69	14798,71	16745694	8344016	391255	10584093	29516170	
				т свай		14207,06	4754,2	8010423	2680580		2186383		
17	17	С121-050205-0902 т.ч.5, п.1.5.2 К=0,22	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 при количестве оборотов более 5 раз		124,04348	344785		42768331		42768331		46189798	
				т							3421467		
18	18	Е11-050101-1302	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2		563,834	25058,93	15181,5	14129079	8559846	643681	7646136	23517232	
				т извлеченных свай		8735,82	4962,13	4925552	2797818		1742017		
			Итого по разделу: 2. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ									99223199	
			Раздел: 3. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2										
19	19	Е11-230101-0101	Спрофилированное основание под трубопроводы песчаное. Устройство		26,460267	3015,12	165,62	79781	4382	43281	33217	122038	
				м3 основания		1213,8	54,25	32117	1435		9040		
20	20	Е11-230401-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1400 мм. Укладка		182,4846	5462,67	1383,13	996853	252400	286070	557340	1678529	
				м трубопровода		2511,9	573,12	458384	104586		124336		
21	21	С123-011202-1016	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, четвертой группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011		155,6	106423		16559419		16559419		17884172	
				м							1324754		
22	22	С123-011202-1007	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011		26,8846	106423		2861140		2861140		3090031	
				м							228891		
23	23	Е11-230501-0110	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1400 мм. Покрытие битумной мастикой за 2 раза		182,4846	8248,89	296,02	1505296	54019	1125923	327814	1979759	
				м трубопровода		1782,91	31,62	325354	5771		146649		
			Итого по разделу: 3. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2									24754530	
			Раздел: 4. КАМЕРЫ										
			Земляные работы										
24	25	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		47	183,85	173,51	8641	8155	5	1995	11486	
				м3 грунта		10,23	48,71	481	2289		851		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	26	Е11-010101-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		573	129,95	122,98	74464	70466	0	15639	97311	
				м3 грунта		6,98	30,93	3998	17723		7208		
26	27	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/		34	4265,21	0	145017	0	0	104412	269384	
				м3		4265,21	0	145017	0		19954		
27	28	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/		20	5118,25	0	102365	0	0	73703	190153	
				м3		5118,25	0	102365	0		14085		
28	29	Е11-010102-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		101	183,85	173,51	18569	17524	11	4286	24684	
				м3 грунта		10,23	48,71	1033	4920		1828		
29	30	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. лишний грунт для вертикальной планировки. Расстояние перевозки 1 км		154	45		6930				7484	
				т							554		
30	31	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		101	22,55	18,83	2278	1902	11	852	3381	
				м3		3,61	8,12	364	820		250		
31	32	Е11-010104-0601	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1		341	15,91	15,91	5425	5425	0	978	6915	
				м3 грунта		0	3,99	0	1359		512		
32	33	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы +обваловка при перекладки сети В1		11	916,86	0	10085	0	0	7262	18735	
				м3		916,86	0	10085	0		1388		
33	34	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		341	179,18	81,01	61100	27624	0	34093	102808	
				м3		98,17	40,69	33477	13874		7615		
			Камера №2										
34	63	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство		14	4380,73	307,95	61330	4311	48101	9942	76974	
				м2 покрытия		636,99	118,5	8918	1659		5702		
35	64	Е11-060101-0101	Подготовка из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого. Устройство		1,4	19004,52	1130,61	26606	1583	22971	2226	31139	
				м3		1466,1	281,01	2053	393		2307		
36	65	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В25, W4, F100.сульфатостойкого. Устройство		26,88	33566,2	3314,28	902259	89088	550513	270446	1266522	
				м3		9771,51	1284,81	262658	34536		93816		
37	66	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций / пенетрон адмикс расход 4 кг/м3		107,52	1631		175365		175365		189394	
				кг							14029		
38	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0176	217839		3834		3834		4141	
				т							307		
39	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12.16 мм ГОСТ 5781-82		2,03527	210429		428280		428280		462542	
				т							34262		
40	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0603	224070		13511		13511		14592	
				т							1081		
41	70	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм /СКОБЫ/		0,06358	210429		13379		13379		14449	
				т							1070		
			Перекрытие										
42	75	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка (пп10-1)		0,1	8842,51	4455,56	884	446	130	441	1432	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 сборных конструкций			3088,5	652,11	309	65		106		
43	76	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(кс10). Установка		0,56	15158,65	7848,38	8489	4395	229	6593	16288	
			м3 сборных железобетонных конструкций			6901,27	3075,7	3865	1722		1207		
44	77	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		1	7919		7919		7919		8553	
				шт.							634		
45	78	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		2	8010		16020		16020		17302	
				шт.							1282		
46	79	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		1	9594		9594		9594		10362	
				шт.							768		
47	80	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,05	29690,24	2239,2	1485	112	1006	367	1999	
				м3 кладки		7330,4	558	367	28		148		
			Изоляция										
48	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная битумная в 2 слоя наружной поверхности		11,667375	915,8	19,97	10685	233	6677	3544	15367	
				м2 поверхности		323,51	3,1	3775	36		1138		
49	82	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бетону в 2 слоя наружной поверхности		58,5631171	915,8	19,97	53632	1169	33517	17788	77134	
				м2 поверхности		323,51	3,1	18946	182		5714		
50	83	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя внутренней поверхности пенетрон		6,91796	507,57	11,74	3511	81	0	3230	7281	
				м2 поверхности		495,84	6,2	3430	43		539		
51	84	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бетону в 2 слоя внутренней поверхности пенетрон		34,39881	343,48	19,97	11815	687	0	10449	24045	
				м2 поверхности		323,51	3,1	11128	107		1781		
52	85	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций с внутренней стороны за 2 раза / пенетрон расход 1,1 кг/м2		45,448447	1631		74126		74126		80057	
				кг							5930		
53	86	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций 4 стыков /пенекрит расход 1.5кг/пм		22,2312	1340		29790		29790		32173	
				кг							2383		
			Камера №4										
54	119	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство		14	4380,73	307,95	61330	4311	48101	9942	76974	
				м2 покрытия		636,99	118,5	8918	1659		5702		
55	120	Е11-060101-0101	Подготовка из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого. Устройство		1,4	19004,52	1130,61	26606	1583	22971	2226	31139	
				м3		1466,1	281,01	2053	393		2307		
56	121	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В25, W4, F100.сульфатостойкого. Устройство		22	33566,2	3314,28	738456	72914	450569	221348	1036588	
				м3		9771,51	1284,81	214973	28266		76784		
57	122	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций / пенетрон адмикс расход 4 кг/м3		88	1631		143528		143528		155010	
				кг							11482		
58	123	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0176	217839		3834		3834		4141	
				т							307		
59	124	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12.16 мм ГОСТ 5781-82		1,6403	210429		345167		345167		372780	
				т							27613		
60	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05272	224070		11813		11813		12758	
				т							945		
61	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм /СКОБЫ/		0,03366	210429		7083		7083		7650	
				т							567		
			Перекрытие										
62	131	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка (пп10-1)		0,1	8842,51	4455,56	884	446	130	441	1432	
			м3 сборных конструкций			3088,5	652,11	309	65		106		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	132	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(кс10). Установка		0,32	15158,65	7848,38	4851	2511	131	3767	9308	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6901,27	3075,7	2208	984		689		
64	133	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		1	7919		7919		7919		8553	
				шт.							634		
65	134	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		2	8010		16020		16020		17302	
				шт.							1282		
66	135	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,05	29690,24	2239,2	1485	112	1006	367	1999	
				м3 кладки		7330,4	558	367	28		148		
			Изоляция										
67	136	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя наружной поверхности битумом		11,24	915,8	19,97	10294	224	6433	3414	14804	
				м2 поверхности		323,51	3,1	3636	35		1097		
68	137	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бетону в 2 слоя наружной поверхности		37,1215	915,8	19,97	33996	741	21245	11276	48893	
				м2 поверхности		323,51	3,1	12009	115		3622		
69	138	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя внутренней поверхности пенетрон		7,64993	507,57	11,74	3883	90	0	3572	8051	
				м2 поверхности		495,84	6,2	3793	47		596		
70	139	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бетону в 2 слоя внутренней поверхности пенетрон		18,2584	343,48	19,97	6271	365	0	5546	12763	
				м2 поверхности		323,51	3,1	5907	57		945		
71	140	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций с внутренней стороны за 2 раза / пенетрон расход 1,1 кг/м2		28,499163	1631		46482		46482		50201	
				кг							3719		
72	141	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций 3 стыков /пенекрит расход 1,5кг/пм		16,6734	1340		22342		22342		24130	
				кг							1787		
			Камера №5										
73	146	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство		14	4380,73	307,95	61330	4311	48101	9942	76974	
				м2 покрытия		636,99	118,5	8918	1659		5702		
74	147	Е11-060101-0101	Подготовка из бетона кл.В3,5 сульфатостойкого. Устройство		1,4	19004,52	1130,61	26606	1583	22971	2226	31139	
				м3		1466,1	281,01	2053	393		2307		
75	148	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В25, W4, F100.сульфатостойкого. Устройство		21,78	33566,2	3314,28	731072	72185	446063	219134	1026222	
				м3		9771,51	1284,81	212823	27983		76016		
76	149	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций / пенетрон адмикс расход 4 кг/м3		87,12	1631		142093		142093		153460	
				кг							11367		
77	150	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01813	217839		3949		3949		4265	
				т							316		
78	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12.16 мм ГОСТ 5781-82		1,56624	210429		329582		329582		355949	
				т							26367		
79	152	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05504	224070		12333		12333		13319	
				т							987		
80	153	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм /СКОБЫ/		0,04114	210429		8657		8657		9350	
				т							693		
			Перекрытие										
81	158	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка (пп10-1)		0,1	8842,51	4455,56	884	446	130	441	1432	
				м3 сборных конструкций		3088,5	652,11	309	65		106		
82	159	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(кс10). Установка		0,32	15158,65	7848,38	4851	2511	131	3767	9308	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6901,27	3075,7	2208	984		689		
83	160	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		1	7919		7919		7919		8553	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							634		
84	84	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90		2	8010		16020		16020		17302	
				шт.							1282		
85	85	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,05	29690,24	2239,2	1485	112	1006	367	1999	
				м3 кладки		7330,4	558	367	28		148		
			Изоляция										
86	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя битумом с наружной стороны		12,308	915,8	19,97	11272	246	7044	3739	16211	
				м2 поверхности		323,51	3,1	3982	38		1201		
87	87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бетону в 2 слоя наружной поверхности		44,1456392	915,8	19,97	40429	881	25265	13409	58145	
				м2 поверхности		323,51	3,1	14282	137		4307		
88	88	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя внутренней поверхности пенетрон		7,0738	507,57	11,74	3590	83	0	3303	7445	
				м2 поверхности		495,84	6,2	3507	44		551		
89	89	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бетону в 2 слоя пенетрон		23,1333	343,48	19,97	7946	462	0	7027	16170	
				м2 поверхности		323,51	3,1	7484	72		1198		
90	90	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций с внутренней стороны за 2 раза / пенетрон расход 1,1 кг/м2		33,22781	1631		54195		54195		58530	
				кг							4336		
91	91	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций 3 стыков /пенекрит расход 1,5кг/пм		16,6734	1340		22342		22342		24130	
				кг							1787		
			Итого по разделу: 8. КАМЕРЫ									6868462	
			ИТОГО:					103661540	18403434	68727337	21590711	135272437	
								16488150	5992127		10020183		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		2705449					
			Итого с временными									137977885	
			Зимние удорожания			3,4 %		4691248					
			Итого с зимними удорожаниями									142669133	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2853383					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									145522516	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									152784234	
			НДС			12 %		18334108					
			Итого с НДС									171 118 342,00	
			Скидка Генподрядчика: 10%									154 006 507,80	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта ТОО "BIGLOBAL" БИН 031240001439

Кусайнов Б.Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора :
ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" (БИН 080340021473)
Эксперт технического надзора № аттестата KZ82VJE00039752
от 23.07.2018г.

Джабайканов К.Т

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического

Сыдыков Е.А

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "АКВА-Д" БИН 020640001637

Батт В.В.

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магистрального коллектора ливневой канализации от ул.150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района Ш-2"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водоотлив и водопонижение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/20 от 2020-03-30**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 06-02 Водоотлив и водопонижение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ВОДОПОНИЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КНС										
1	1	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,2кВт		12864	403	403	5184192	5184192	0	0	5598927	
				маш.-ч		0	326	0	4193664		414735		
			Итого по разделу: 3. ВОДОПОНИЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КНС										5598927	
			Раздел: 4. Водопонижение по трассе ЛК (участок1,2)										
2	2	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 1,1кВт		6158	403	403	2481674	2481674	0	0	2680208	
				маш.-ч		0	326	0	2007508		198534		
			Итого по разделу: 4. Водопонижение по трассе ЛК (участок1,2)									2680208	
			ИТОГО:					7665866	7665866				
								0	6201172		613269		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		165583					
			Итого с временными									8444718	
			Зимние удорожания			3,4 %		287120					
			Итого с зимними удорожаниями									8731838	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		174637					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8906475	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9350917	
			НДС			12 %		1122110					
			Итого с НДС									10 473 027,00	
			Скидка Генподрядчика: 10%									9 425 724,30	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта ТОО "BIGLOBAL" БИН 031240001439

Кусайнов Б.Ж.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" (БИН 080340021473) эксперт технического надзора № аттестата KZ82VJE00039752 от 23.07.2018г.

Джабайканов К.Т

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 13074001586

Сыдыков Е.А

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "АКВА-Д" БИН 020640001637

Батт В.В.