Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "АППАРАТ АКИМА КЕГЕНСКОГО РАЙОНА"** ИИН/БИН **180540004580**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.** **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №65 от 11.05.2021 г.

Номер документа	Дата составления
28	09.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Берегоукрепительные работы реки Каркара Кегенского района Алматинской области			усл.	1	17 990 474,00	17 990 474,00	1 927 550,79
				Итого	1	x	17 990 474,00	1 927 550,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жанысбеков О.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		65	**11.05.2021**				

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	17 990 474,00	16062923							**1 927 550,79**	**17 990 474,00**
К оплате										**17 990 474,00**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"
Руководитель _____ Исаев М.С.

Авторский надзор ТОО "Холд проект" _____ Оспанов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алатау Эксперт Инжиниринг" _____ Тетебай А.С.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 226
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда № 65 от 11.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2021 год

на Берегоукрепительные работы реки Каркара в Кегенском районе Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подготовительные работы. Корчевка кустарника											

1 1101-0207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	16	21103,75	21103,75	337660	337660	–	76205	446974	–	–
				–	6615	–	105840	–	33109		3,78	60,48
2 1101-0207-1701	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %	га	16	14818,88	14818,88	237102	237102	–	61891	322912	–	–
				–	5372,5	–	85960	–	23919		3,07	49,12
3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	144	102		14688		–	–	15863		
				–		–		–	1175			
4 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	144	83		11952		–	–	12908		
				–		–		–	956			

Раздел 2 Мехочистка

5 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	46830	193,97	185,88	9083808	8704713	–	1429053	11353890	0,00789	369,4887
				8,1	34,29	379095	1605701	–	841029		0,03278	1535,0874
6 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	36460	38,16	38,16	1391475	1391475	–	270194	1794603	–	–
				–	10,29	–	375270	–	132934		0,00492	179,3832
9 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Из-под воды под зуб) НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	6750	220,42	211,23	1487828	1425776	–	234040	1859617	0,00896	60,48
				9,19	38,96	62052	263004	–	137749		0,03725	251,4375
	Итого					**15 806 767**						**429,9687**
												2075,5081
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге					441 147						

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 096 726
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 435 775
- перевозка грузов, тенге	26 640
- накладные расходы, тенге	2 071 383
в т.ч. зарплата, тенге	186 425
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 170 871
Всего	**15 806 767**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	679 691
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0	178 054
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**333 290**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**16 997 802**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**17 847 692**
НДС (12 %)	2 141 723
Итого	**19 989 415**
Скидка 10%	**1 998 942**
Всего с учетом скидки	**17 990 474**
в т.ч.НДС 12%	**1 927 551**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"

Руководитель

Исаев М.С.

Авторский надзор
ТОО "Холд проект"

Оспанов Н.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор

Жанысбеков О.К.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Тетебай А.С.