Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г**
БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Субподрядчик: **ТОО «AN Groups»; Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 39/2**
БИН 970340000010, ИИК KZ68998LTB0000535712 АО «First Heartland Jusan Bank» БИК TSESKZKA

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 31) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **период с августа 2023 по май 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
070540018617	970340000010	С-31	16.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	**3 250 000,00**	**2 901 785,71**							**348 214,29**	**3 250 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 250 000,00**	**2 901 785,71**								**3 250 000,00**

Подрядчик: **Директор ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617** **Сентов А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик: **Директор ТОО "AN Groups"; БИН 970340000010** **Шотабаев Д.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Подрядчик: ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г
БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «AN Groups»; Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 39/2
БИН 970340000010, ИИК KZ68998LTB0000535712 АО «First Heartland Jusan Bank» БИК TSESKZKA
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 31)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом поз. 31
(наименование)

Договор подряда (контракт) №С-31 от 16.08.2023 года

Акт выполненных работ №1

за период с августа 2023 по май 2024 года (месяц, год) на 02-01-02 Надземная часть, 02-01-03 Отделочные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По смете 02-01-02 Надземная часть									
			Раздел 6: Лестница №1=2шт									
1	221	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,4	40521,63	14164,78	16208,65	5665,91	0,00	0,00	16208,65
						26356,85	4785,02	10542,74	1914,01		0,00	
2	225	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,4	134317,30	28702,98	53726,92	11481,19	0,00	0,00	53726,92
						105614,32	9347,16	42245,73	3738,86		0,00	
3	243	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	280	2216,22	82,49	620541,60	23097,20	0,00	0,00	620541,60
						2133,73	37,03	597444,40	10368,40		0,00	
			Итого по разделу 6: Лестница №1=2шт					690477,17	40244,30	0,00	0,00	690477,17
								650232,87	16021,27	0,00	0,00	0,00
			По смете 02-01-03 Отделочные работы									
			Раздел 1: Перегородки									

4	1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	166,52	3230,79	416,47	537991,15	69350,58	0,00	0,00	537991,15
						2814,32	103,81	468640,57	17286,44		0,00	
5	2	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	22,39	2424,11	193,70	54275,82	4336,94	0,00	0,00	54275,82
						2230,41	48,57	49938,88	1087,48		0,00	
6	3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	294,61	3230,79	416,47	951823,04	122696,23	0,00	0,00	951823,04
						2814,32	103,81	829126,82	30583,46		0,00	
7	4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича тамбур. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	3,1	3230,79	416,47	10015,45	1291,06	0,00	0,00	10015,45
						2814,32	103,81	8724,39	321,81		0,00	
8	5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	153,32	2424,11	193,70	371664,55	29698,08	0,00	0,00	371664,55
						2230,41	48,57	341966,46	7446,75		0,00	
9	6	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	157,5	413,52	4,28	65129,40	674,10	0,00	0,00	65129,40
						409,24	1,57	64455,30	247,28		0,00	
			Итого по разделу 1: Перегородки					1990899,41	228046,99	0,00	0,00	1990899,41
								1762852,42	56973,22	0,00	0,00	0,00
			Раздел 5: Внутренняя отделка									
10	110	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	380	1320,94	105,54	501957,20	40105,20	0,00	0,00	501957,20
						1215,40	90,57	461852,00	34416,60		0,00	
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка					501957,20	40105,20	0,00	0,00	501957,20
								461852,00	34416,60	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО по АКТу					3 183 333,78	308 396,49	0,00	0,00	3 183 333,78
								2 874 937,29	107 411,09	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО:					3 183 333,78				
			С учетом коэффициента Договорной цены		*0,911555592*			2 901 785,71				

			НДС 12%					348 214,29				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					3 250 000,00				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «AN Groups»; БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сеитов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.