Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____» _____2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бекет Сат Жол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18. в лице директора Утепкалиева О.Х..

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинский район Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Атырау жолдары»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау» государственная лицензия №001136; 17.04.2007г. по рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинского района» №33-16. Заключение РГП «Госэкспертиза» г.Актау №15-0202/17; 24.08.2017г.

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги		основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке

2	Общая длина дороги	км	9,835	9,835
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0-3,5	3,0-3,5
5	Ширина проезжей части	м	6,0-7,0	6,0-7,0
6	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
7	Вид дорожной одежды		усовершенствованный	усовершенствованный
8	Подъездная дорога	км	1,528	1,528
9	Улица Тауелсиздик	км	0,485	0,485
10	Улица Окаева	км	1,358	1,358
11	Улица Проезд к ВОС	км	0,037	0,037
12	Улица Проезд к Каспий балык	км	0,039	0,039
13	Улица Бірінші мамыр	км	1,547	1,547
14	Улица Бекбаева	км	1,314	1,314
15	Улица Григорьева	км	1,560	1,560
16	Улица Котельников	км	0,149	0,149
17	Улица Кигаш	км	0,154	0,154
18	Улица Тауелсиздик (2 уч)	км	0,298	0,298
19	Улица Окаева (2 уч)	км	0,705	0,705
20	Улица Окаева (1 уч)	км	0,054	0,054
21	Улица Бекбаева (1 уч)	км	0,077	0,077
22	Улица Бірінші мамыр (1 уч)	км	0,118	0,118
23	Улица Бірінші мамыр (2 уч)	км	0,13	0,13
24	Улица Бекбаева (2 уч)	км	0,129	0,129
25	Улица Бекбаева (3 уч)	км	0,152	0,152
26	Дорожные знаки	шт	284	284

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 9,835 км, где подъездная дорога протяженность составляет – 1,528 км. Произведена реконструкция улиц Тауелсиздик, Окаева, проезд к ВОС, проезд к Каспий балык, Бірінші мамыр, Бекбаева, Григорьева, Котельников, Кигаш, Тауелсиздик 2, Окаева 2, Окаева 1, Бекбаева 1, Бірінші мамыр 1, Бірінші мамыр 2, Бекбаева 2, Бекбаева 3. Тротуар с бортовым камнем предусматривается по подъездной дороге и по улицам Тауелсиздик, Окаева, проезд к Каспий балык, Бірінші мамыр, Бекбаева, Григорьева, Окаева 2, Бекбаева 1, Бірінші мамыр 1, Бірінші мамыр 2, Бекбаева 2, Бекбаева 3, ширина тротуаров -1м, длина пешеходной дороги 8630,54 п.м., общая дорожная разметка 6,4 км, установлены дорожные знаки 284 шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения, устройство пересечения с сетями связи.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «апрель» 2018 г.;

месяц, год

окончание работ «июль» 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 8 месяцев;

фактический, 27 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

_____

_____

_____

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Утера, с тротуарами Курмангазинский район Атырауская область» готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «БекетСатЖол» Утепкалиев О.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.