Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г**
БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Субподрядчик: **ТОО «AN Groups»; Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 39/2**
БИН 970340000010, ИИК KZ68998LTB0000535712 АО «First Heartland Jusan Bank» БИК TSESKZKA

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 32)**
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **период с августа 2023 по май 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
070540018617	970340000010	С-32	16.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	**4 100 000,00**	**3 660 714,29**							**439 285,71**	**4 100 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 100 000,00**	**3 660 714,29**								**4 100 000,00**

Подрядчик: **Директор ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617** **Сеитов А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик: **Директор ТОО "AN Groups"; БИН 970340000010** **Шотабаев Д.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Подрядчик: **ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «AN Groups»; Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 39/2 БИН 970340000010, ИИК KZ68998LTB0000535712 АО «First Heartland Jusan Bank» БИК TSESKZKA**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 32) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом поз. 32**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №С-32 от 16.08.2023 года

Акт выполненных работ №1

за **период с августа 2023 по май 2024 года** (месяц, год) на **02-01-01 Подземная часть, 02-01-02 Надземная часть, 02-01-03 Отделочные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По смете 02-01-01 Подземная часть									
			Раздел 3: Стены									
1	32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	30,4	14889,85	4524,66	452651,44	137549,66	0,00	0,00	452651,44
						10365,19	1152,01	315101,78	35021,10		0,00	
2	34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	2,09	14889,85	4524,66	31119,79	9456,54	0,00	0,00	31119,79
						10365,19	1152,01	21663,25	2407,70		0,00	
3	36	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м(стен тамбура толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	2,66	14889,85	4524,66	39607,00	12035,60	0,00	0,00	39607,00
						10365,19	1152,01	27571,41	3064,35		0,00	

4	38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	20,8	14358,51	4524,66	298657,01	94112,93	0,00	0,00	298657,01
						9833,85	1152,01	204544,08	23961,81		0,00	
5	40	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 250мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	4,23	14358,51	4524,66	60736,50	19139,31	0,00	0,00	60736,50
						9833,85	1152,01	41597,19	4873,00		0,00	
6	44	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,02342	102816,20	36662,48	2407,96	858,64	0,00	0,00	2407,96
						66153,72	13531,44	1549,32	316,91		0,00	
7	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,63	84,24	4,59	53,07	2,89	0,00	0,00	53,07
						79,65	0,81	50,18	0,51		0,00	
8	47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм	т	0,0252	110860,37	3411,60	2793,68	85,97	0,00	0,00	2793,68
						107448,77	1160,61	2707,71	29,25		0,00	
9	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6AI	т	0,0016	110860,37	3411,60	177,38	5,46	0,00	0,00	177,38
						107448,77	1160,61	171,92	1,86		0,00	
			Итого по разделу 3: Стены					888203,83	273247,00	0,00	0,00	888203,83
								614956,84	69676,49	0,00	0,00	0,00
			По смете 02-01-02 Надземная часть									
			Раздел 5: ПОЛЫ									
10	41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$	290,4	1145,18	113,78	332560,27	33041,71	0,00	0,00	332560,27
						1031,40	18,64	299518,56	5413,06		0,00	
11	42	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$	290,4	678,76	56,44	197111,90	16390,18	0,00	0,00	197111,90
						622,32	10,63	180721,73	3086,95		0,00	
12	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство	$м^2$ стяжки	290,4	562,45	35,65	163335,48	10352,76	0,00	0,00	163335,48
						526,80	21,62	152982,72	6278,45		0,00	
13	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	174,24	-12,56	-6,05	-2188,45	-1054,15	0,00	0,00	-2188,45
						-6,51	-3,57	-1134,30	-622,04		0,00	
14	53	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	$м^2$ стяжки	261,7	714,01	35,72	186856,42	9347,92	0,00	0,00	186856,42
						678,29	21,62	177508,49	5657,95		0,00	
15	55	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	$м^2$ стяжки	314,04	12,69	6,05	3985,17	1899,94	0,00	0,00	3985,17
						6,64	3,57	2085,23	1121,12		0,00	

16	62	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	$м^2$ стяжки	173,4	714,01	35,72	123809,33	6193,85	0,00	0,00	123809,33
						678,29	21,62	117615,49	3748,91		0,00	
17	64	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	$м^2$ стяжки	208,08	12,69	6,05	2640,54	1258,88	0,00	0,00	2640,54
						6,64	3,57	1381,65	742,85		0,00	
18	69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами пергамин. Устройство первого слоя	$м^2$	36,3	1145,18	113,78	41570,03	4130,21	0,00	0,00	41570,03
						1031,40	18,64	37439,82	676,63		0,00	
19	72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$	36,3	1145,18	113,78	41570,03	4130,21	0,00	0,00	41570,03
						1031,40	18,64	37439,82	676,63		0,00	
20	73	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$	36,3	678,76	56,44	24638,99	2048,77	0,00	0,00	24638,99
						622,32	10,63	22590,22	385,87		0,00	
21	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	$м^2$ стяжки	36,3	562,45	35,65	20416,94	1294,10	0,00	0,00	20416,94
						526,80	21,62	19122,84	784,81		0,00	
22	75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	36,3	-12,56	-6,05	-455,93	-219,62	0,00	0,00	-455,93
						-6,51	-3,57	-236,31	-129,59		0,00	
23	89	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	509,8	205,49	5,15	104758,80	2625,47	0,00	0,00	104758,80
						200,34	1,90	102133,33	968,62		0,00	
24	90	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска простая масляными составами	$м^2$	509,8	387,64	1,97	197618,87	1004,31	0,00	0,00	197618,87
						385,67	0,98	196614,57	499,60		0,00	
			Итого по разделу 5: ПОЛЫ					1438228,39	92444,54	0,00	0,00	1438228,39
								1345783,86	29289,82	0,00	0,00	0,00
			По смете 02-01-03 Отделочные работы									
			Раздел 5: Внутренняя отделка									
25	103	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1500	1320,94	105,54	1981410,00	158310,00	0,00	0,00	1981410,00
						1215,40	90,57	1823100,00	135855,00		0,00	
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка					1981410,00	158310,00	0,00	0,00	1981410,00
								1823100,00	135855,00	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО по АКТу					4 307 842,22	524 001,54	0,00	0,00	4 307 842,22
								3 783 840,70	234 821,31	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО:					4 307 842,22				

			С учетом коэффициента Договорной цены	***0,849779102***			**3 660 714,29**				
			НДС 12%				**439 285,71**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4 100 000,00**				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «AN Groups»; БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сеитов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.