Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Nova Story" г.Шымкент Байтерекова 100/4, БИН 071140006077
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

АКТ
выполненных работ за июль 2024

по обьекту:«Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле Аль-Фарабийского района города Шымкент»
(наименование обьекта)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -2 ШТ										
1	У7101-0801-0301	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**2**		**5 550**	**2 379**	**11100**	**4758**	**524**	**--**	**11100**
		Формула объема = (1)X2				**2 909**	**735**	**5818**	**1470**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$									
	С1261-101-0340	Столбики железобетонные	$м^3$									
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и 2. Окраска 3. Наклейка фольги										
1.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6656	1,3312	4 371		5819				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,198	0,396							
1.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,0728	0,1456		11 509		1676			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0728	0,1456		3 719,0		541			
1.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1248	0,2496		12 346		3082			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1248	0,2496		3 719,0		928			
1.5	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	0,5568	605				337		
		1. Крепление щитков										
3.1	20305 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7176	1,4352	4 452		6390				
3.2	314900 С	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00048	0,00096	625 144				600		
4	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,02**		**152 037**	**--**	**3041**	**--**	**3041**	**--**	**3041**
		Формула объема = 1X2:100				**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	

1.6	С1261-301-0191 2639 С	Трубы полимерные Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	м маш.-ч	7,423936	0,222718		908		202			
1.7	3452 С	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	53,406808	1,602204		647		1037			
1.8	3458 С	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	49,090808	1,472724		456		672			
2	**С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	**м**		**30,3**	**2 184**	**--**	**66175**	**--**	**66175**	**--**	**66175**
		Формула объема = 30.1,01				**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**105569**	**13308**	**66175**	**--**	**105569**
								26086	**3353**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**105569**				
	Всего заработная плата		Тенге						**29439**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**66175**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**105569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**105569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29439**			
		РАЗДЕЛ 2. Сети хозпитьевого водоснабжения В1										
		Прямоугольный колодец 2000х4000										
3	**У6121-0701-0303 6121-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**8,32**	**88 091**	**8 452**	**732917**	**70321**	**297614**	**--**	**732917**
		Формула объема = 0,21+0,43.2+2,21.2+2,79+2.0,02				**43 868**	**2 871**	**364982**	**23887**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт,									
	С1214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т									
	С1261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м									
	С1261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т									
	С1261-301-0502	Люки чугунные	комплект									
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Монтаж колец горловины 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры										
3.1	20243 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,3304	69,308928	5 266		364981				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,95	7,904							
3.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,84344	7,017421		74		519			
3.4	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,00936	0,077875		459		36			
3.5	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0364	0,302848		133		40			

	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
3.6	2349 С	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,4472	3,720704		6 263		23303			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4472	3,720704		2 604,0		9689			
3.7	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00624	0,051917		10 984		570			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00624	0,051917		2 604,0		135			
3.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,35464	2,950605		12 346		36428			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,35464	2,950605		3 719,0		10973			
3.9	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14248	1,185434		7 954		9429			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14248	1,185434		2 604,0		3087			
3.10	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,054	0,44928	7 206				3238		
3.11	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,17	1,4144	18 726				26486		
3.12	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,727	6,04864	19 951				120676		
3.13	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,019	0,15808	20 723				3276		
3.14	127907 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,13	1,0816	585				633		
3.15	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0012	0,009984	118 222				1180		
3.16	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,043	0,35776	115 963				41487		
3.17	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00063	0,005242	30 349				159		
3.18	246939 С	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	0,15	1,248	76 053				94914		
3.19	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,00175	0,01456	36				1		
3.20	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,15	1,248	4 351				5430		
3.21	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,1664	861				143		
4	**С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92(П21-5А,5Б)**	**$м^3$**		**8,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Формула объема = 0,21+0,43.2+2,21.2+2,79				--	--	--	--		--	
5	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**		**2**	**5 867**	**--**	**11734**	**--**	**11734**	**--**	**11734**
						--	--	--	--		--	
6	**С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**		**2**	**23 039**	**--**	**46078**	**--**	**46078**	**--**	**46078**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**790729**	**70321**	**355426**	**--**	**790729**
								364982	**23887**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**790729**				
		Материалы	Тенге					**297615**				
		Всего заработная плата	Тенге						**388869**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**57812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**790729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						**388869**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**790729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						**388869**			

	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
		РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ										
7	У6124-0201-1506 6124-0201-1506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**11 375**	**209**	**45500**	**836**	**596**	**--**	**45500**
						11 017	**65**	**44068**	**260**		**--**	
		Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки										
7.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по	чел.-ч	2,06	8,24	5 348		44068				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,08							
7.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0412		12 346		509			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0103	0,0412		3 719,0		153			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0412		7 954		328			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0103	0,0412		2 604,0		107			
7.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,6	252				151		
7.6	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	1 562 871				63		
7.7	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0024	0,0096	2 313				22		
7.8	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0003	0,0012	501				1		
7.9	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,0032	93 332				299		
7.10	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	1 438				58		
8	С1243-903-0808 243-903-0808 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ**	**шт.**	**4**		**18 485**	**--**	**73940**	**--**	**73940**	**--**	**73940**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**119440**	**836**	**74536**	**--**	**119440**
								44068	**260**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**119440**				
		Материалы	Тенге					**596**				
		Всего заработная плата	Тенге						**44328**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**73940**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**119440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44328**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**119440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44328**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1015738**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**435136**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**84465**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**27500**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**496138**		
	Итого по акту											**1 015 738,0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%				**5,90%**		**59929**				
		Итого с затраты на организацию и управление										**1075667**

	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м							
		Сметная прибыль		**5%**		**53783**				
		Непредвиденные работы и затраты		**3%**		**32270**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**1161720**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:								**1248849**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95								**1223872**
		НДС		**12 %**		**146865**				
		Итого с НДС								**1370737**

Заказчик: Директор Товарищество с ограниченнойответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Nova Story" _____ Танатаров А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)