Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	10 740,50	9 589,73							1 150,77	10 740,50
Всего по стройке	10 740,50	9 589,73							1 150,77	10 740,50

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3060
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1682*
		машины и механизмы	тенге			3488
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3060
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1682*
		машины и механизмы	тенге			3488
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00199**	**3 432 778**	**6831**
		Формула объема = (1,99).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,6272082	4 878	3060
1.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,1296845	26 875	3485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,259369*	*6 774*	*878*
1.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0084858	426	4
1.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,040994	193	8
1.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,163976	228	37
1.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,040994	126	5
1.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,040994	5 668	232
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,99.1,02	**м**	**2,0298**	**246**	**499**
		Линейная арматура				
3	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**1**	**257**	**257**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3060
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1682*
		машины и механизмы	тенге			3488
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**7 587,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**523,50**
		Итого				**8 110,50**
		Сметная прибыль - 5%				**405,53**
		Непредвиденные работы и затраты - 7 %				**567,74**
		Итого				**9 083,76**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**9 589,73**
		НДС- 12%				**1 150,77**
		Стоимость строительства				**10 740,50**

Заказчик / Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:
Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кзылходжаева Г. К.