Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО «Сан Мир Астана»
БИН/ИИН 050940004201
ИИК KZ526017111000009331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Договор: №04-10/88 от 10.10.2022 г
доп.соглашение №04-10/88-1 от 28.12.2022г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 г.
Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская Коллектор по ул. Магнитогорская, (Канализация к дому 27 м-на 11а)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		111 601 803,43
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		90 299 040,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		33 480 541,03
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		90 299 040,00
5	Виды выполненных работ		строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		21 302 763,43
7	Удержание резерва 5%		1 065 138,17
8	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		20 237 625,26
9	Погашение аванса в размере 30%		6 390 829,03
10	Выплата аванса		27 089 712,00
11	Остаток аванса		0,00
12	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		13 846 796,23
13	в том числе НДС-12%		1 483 585,31

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Исаев Д.Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Молдагалиева А.Ж.**

Форма 4

Наименование стройки - г. Караганда.Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская
Шифр стройки ИП-2022-11-НК
Наименование объекта - Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская (Канализация к дому 27 м-на 11а)
Шифр объекта С02-01

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023 года

на Коллектор по ул. Магнитогорская, (Канализация к дому 27 м-на 11а) L-66м
(наименование работ и затрат)

Основание: ИП-2022-11-НК

Сметная стоимость	19628,818	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2442,921	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,264	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной												
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ												
1	1216-0102-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до прочистки и промывки при помощи теленинспекционного комплекса** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	66		1066,99	863,66	70421	57002	9	22746	100620
						203,18	275,47	13410	18181		7453	
2	1216-0102-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,12	**Трубопроводы канализационные диаметром 280 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	50		8567,66	5873,77	428383	293689	5505	248602	731144
						2583,77	4321,84	129189	216092		54159	
3	1216-0102-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы канализационные диаметром 250 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	16		7649,70	5244,44	122395	83911	1573	71029	208898
						2306,94	3858,79	36911	61741		15474	
4	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после прочистки и промывки при помощи теленинспекционного комплекса** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	66		639,42	499,18	42202	32946	10	14223	60939
						140,09	159,22	9246	10509		4514	

		НР - 72%; СП - 8%			140,09	159,22	9246	10509		4514	
5	1216-0102-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,12	**Трубопроводы канализационные диаметром 280 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	50	14900,76	14610,66	745038	730533	14505	224372	1046963
		НР - 72%; СП - 8%			–	6232,54	–	311627		77553	
6	1216-0102-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы канализационные диаметром 250 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	16	13304,25	13045,23	212868	208723	4145	64106	299132
		НР - 72%; СП - 8%			–	5564,77	–	89036		22158	
7	1216-0102-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,12	**Трубопроводы канализационные диаметром 280 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	м	50	62739,74	42139,94	3136987	2106997	239510	850325	4306297
		НР - 72%; СП - 8%			15809,59	7810,54	790480	390527		318985	
8	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ТеплоСервис-NT"	**Гибкий полимерно-тканевый рукав многослойный, PN20 DN280 толщиной 4мм**	м.	57,5	144890,00	–	8331175	–	8331175	–	8997669
		СП - 8%			–	–	–	–		666494	
9	1216-0102-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы канализационные диаметром 250 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	м	16	56017,63	37624,95	896282	601999	68432	242950	1230371
		НР - 72%; СП - 8%			14115,71	6973,70	225851	111579		91139	
10	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ТеплоСервис-NT"	**Гибкий полимерно-тканевый рукав многослойный, PN20 DN250 толщиной 4мм**	м.	18,4	129366,00	–	2380334	–	2380334	–	2570761
		СП - 8%			–	–	–	–		190427	
11	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса**	м трубопровода	66	403,52	263,28	26632	17377	9	14223	44123
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	159,22	9246	10509		3268	
12	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	66	317,03	1,80	20924	119	12018	8611	31898
		НР - 98%; СП - 8%			133,13	–	8787	–		2363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16413641	4133296	11057225	1761187	19628815
							1223120	1219801	–	1453987	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5681208				
		Материалы	Тенге				333701				
		Всего заработная плата	Тенге					2434134			
		Накладные расходы	Тенге				1752576				

		Сметная прибыль	Тенге				594703			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8028487			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата	Тенге					2434134		
Стоимость сантехнических работ			Тенге				10732433			
Материалы			Тенге				12019			
Всего заработная плата			Тенге					8787		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10711509			
		Накладные расходы	Тенге				8611			
		Сметная прибыль	Тенге				859284			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				11600328			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата	Тенге					8787		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19628815			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1264
		Сметная заработная плата	Тенге					2442921		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**19628818**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1223120			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4133296		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1219801		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11057229	
		- Накладные расходы	Тенге							1761187
		- Сметная прибыль	Тенге							1453987
		ИТОГО по акту	Тенге							19628818,14
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							392576,36
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге							20021394,50
		НДС 12%	Тенге							2402567,34
		ИТОГО с НДС	Тенге							22423961,84
		Скидка подрядчика	Тенге							1121198,42
		ИТОГО к оплате	Тенге							21302763,43

Зам.ген.директора по строительству **Унгарбаев Ж.К.**

Зам.ген.директора по производству **Дауылбаев К.А.**

Начальник СКСиП **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП **Сулейменов Н.**

Начальник Майкудукского цеха водоотведения **Тургунбеков А.Р.**

Главный специалист ОС СКСиП **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП **Гнездилова М.А.** объем и расценки соотв. утвержд. см. расчету

Эксперт технического надзора ТОО "Q-Inspection" **Абиев А.Л.**

Ген. подрядчик ТОО "Сан Мир Астана" Жумабаева А.К.