Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: №04-10/88 от 10.10.2022 г

Подрядчик: ТОО «Сан Мир Астана»
БИН/ИИН 050940004201
ИИК KZ526017111000009331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.
Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская (Коллектор по ул. Магнитогорская, р-н дома 8а мкр.12)(Канализация к дому 27 м-на 11а)(Канализация к д. 40,42,46,52 м-н 19)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		111 601 803,43
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		33 480 541,03
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		0,00
5	Виды выполненных работ		строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		90 299 040,00
7	Удержание резерва 5%		4 514 952,00
8	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		85 784 088,00
9	Погашение аванса в размере 30%		27 089 712,00
10	Остаток аванса		6 390 829,03
11	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		58 694 376,00
12	в том числе НДС-12%		6 288 683,14

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Исаев Д.Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Молдагалиева А.Ж.**

Форма 4

Наименование стройки - г. Караганда.Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская

Шифр стройки ИП-2022-11-НК

Наименование объекта - Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская (Коллектор по ул. Магнитогорская, р-н дома 8а мкр.12)(Канализация к дому 27 м-на 11а)(Канализация к д. 40,42,46,52 м-н 19)

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2022 года

на **Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская (Коллектор по ул. Магнитогорская, р-н дома 8а мкр.12) (Канализация к д. 40,42,46,52 м-н 19)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части												
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ												
1	1216-0102-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	164		1066,99	863,66	174986	141640	24	56519	250026
						203,18	275,47	33322	45177		18521	
2	1216-0102-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,11	**Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	85		11535,86	6769,03	980548	575368	10807	588745	1694836
						4639,68	4980,34	394373	423329		125543	
3	1216-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	79		8244,14	5480,04	651287	432923	9050	380046	1113840
						2649,55	4031,99	209314	318527		82507	
4	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	164		639,42	499,18	104865	81865	25	35342	151423
						140,09	159,22	22975	26112		11216	
5	1216-0102-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,11	**Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	85		34025,04	33450,02	2892128	2843252	48876	873259	4066618
						--	14268,94	--	1212860		301231	
6	1216-0102-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	79		20797,13	20279,09	1642973	1602048	40925	492044	2305818
						--	8650,55	--	683393		170801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1216-0102-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,11	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	85	79284,29	48254,75	6739165	4101654	1062605	1681208	9094003
		НР - 72%; СП - 8%			18528,30	8942,42	1574906	760106		673630	
8	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ТеплоСервис NT"	Гибкий полимерно-тканевый рукав многослойный, PN20 DN500 толщиной 6,5мм	м.	97,75	378879,00	--	37035422	--	37035422	--	39998256
		СП - 8%			--	--	--	--		2962834	
9	1216-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	79	61604,19	39000,76	4866731	3081060	614232	1254582	6611018
		НР - 72%; СП - 8%			14828,34	7228,30	1171439	571036		489705	
10	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ТеплоСервис NT"	Гибкий полимерно-тканевый рукав многослойный, PN20 DN300 толщиной 4мм	м.	90,85	179122,00	--	16273234	--	16273234	--	17575093
		СП - 8%			--	--	--	--		1301859	
11	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	164	403,52	263,28	66177	43178	24	35342	109640
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	159,22	22975	26112		8121	
12	1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	43463,69	26637,34	86927	53275	4534	45802	143347
		НР - 99%; СП - 8%			14558,86	8573,27	29118	17147		10618	
13	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79	317,03	1,80	25045	142	14386	10307	38180
		НР - 98%; СП - 8%			133,13	--	10517	--		2828	
14	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 примК=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	396,29	2,25	33685	191	19348	13863	51351
		НР - 98%; СП - 8%			166,42	--	14146	--		3804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				71573173	12956596	55133492	5467059	83203449
							3483085	4083799	--	6163218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18205787				
	Материалы		Тенге				1791106				
	Всего заработная плата		Тенге					7542221			
		Накладные расходы	Тенге				5442889				
		Сметная прибыль	Тенге				1891893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25540569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3958
		Сметная заработная плата	Тенге					7542221			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53367386				
	Материалы		Тенге				33734				
	Всего заработная плата		Тенге					24663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53308656				
		Накладные расходы	Тенге				24170				
		Сметная прибыль	Тенге				4271325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57662881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					24663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83203450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3969
		Сметная заработная плата	Тенге					7566884			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83203450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3483085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12956596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4083799			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55133496		
		- Накладные расходы	Тенге							5467059	
		- Сметная прибыль	Тенге							6163218	
		ИТОГО по акту	Тенге								83203450
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1664069
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге								84867519
		НДС 12%	Тенге								10184102
		ИТОГО с НДС	Тенге								95051621
		Скидка подрядчика	Тенге								4752581
		ИТОГО к оплате	Тенге								90299040

Зам.ген.директора по строительству **Унгарбаев Ж.К.**

Зам.ген.директора по производству **Дауылбаев К.А.**

Начальник СКСиП **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП **Сулейменов Н.**

Начальник Майкудукского цеха водоотведения **Тургунбеков А.Р.**

Главный специалист ОС СКСиП **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП нормы и расценки соотв. см. расчету. **Гнездилова М.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Q-Inspection" **Абиев А.Л.**

Нач. Отдела ПРСП Жунусова Ш. Жунусова

Ген. подрядчик ТОО "СанМир Астана" Жаксылыкова