Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 6 » июля 2021г.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»,**
**80200, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая , №123, руководитель Тилеубаева К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от « 06 » июля 2021г., ТОО **«Арайстроймаркет 2003», директор Есибаев Муратбек Мыктыбекович лицензия №13015102 от 23.09.2013 г. ,Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный, 16Г**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 06 » июля 2021г. **ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг», эксперт Байжанов Ж.Т.** аттестат №KZ33VJE00039276 от 02.07.2018г аттестат № KZ06VJE00039277 от 02.07.2018г., аттестат № KZ76VJE00039278

дата заключения, наименование организации, ФИО (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 06 » июля 2021г., ТОО **«Күмбез-Тас», эксперт Алимбетов Н.А., ГСЛ №17003857 от 03.03.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1 этап жилых домов в а.Айша-биби Айшабибинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылский район, Айшабибинский с.о., с.Айша-биби

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Решения (Постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Постановление акимата Жамбылского района от 09.12.2016г. №46

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Строительно-монтажных работ, КГУ «Управление ГАСК акимата Жамбылской области» от 08.04.2021г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Рабочий проект ТОО «Күмбез-Тас», ГСЛ №17003857 от 03.03.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» проект №6 от 05.02.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 8 апреля 2021г.;

окончание работ 6 июля 2021г.;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;

фактически, месяц 3.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Мощность | м3/сут | | | | |
| Производительность | м3/сут | | | | |
| Протяженность газопровода среднего давления | км | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| Протяженность газопровода низкого давления | км | 9,956 | 9,956 | 9,956 | 9,956 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : **Газоснабжение.** Точка подключения-существующий подземный газопровод среднего давления по ул.Толе би. Диаметр газопровода в точке подключения-89 мм. Трасса подземная от точки подключения и прокладка подземного среднего давления из полиэтиленовых труб, выход из-под земли, установка шкафного газорегуляторного пункта, прокладка подземного газопроводов низкого давления по улицам, с выходами у каждого участка.

Подземные газопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 250х22,7 мм. Длина подземной трассы-11,062 км. Надземный газопровод из стальных труб диаметром 57х3,0 мм, 89х3,0 мм, 219х4,0 мм. Длина надземной трассы-0,008 км. Шкафной газорегуляторный пункт марки ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ-50Н и узлом учета газа типа СТГ-80-G-400. Шкафной газорегуляторный пункт установлен в ограждении с калиткой для обслуживания.

**Электротехнические решения:**

-в ОРУ-35 кВ ПС-35/10 кВ «Айша-биби» на вводном выключателе Т-2 замена МВ-35 кВ на вакумный выключатель с микропроцессорным устройством РЗА адаптированные к существующему оборудованию подстанции;

-расширение 2-ой СШ КРУН-10 кВ на одну линейную ячейку КРУ-10 кВ с вакуумным выключателем с микропроцессорным устройством РЗА адтированные к существующему оборудованию подстанции. Установленные ячейки типа КРН-III-10;

- в ОРУ-35 кВ ПС-35/10 кВ «Айша-биби» на вводном выключателе Т-2 мощностью 4000 кВА на силовой трансформатор мощностью 6300 кВА с устройствами РЗА;

**Внешние сети электроснабжения:**

Электроснабжение жилых домов предусмотрено от трех комплектных трансформаторных подстанций наружной установки тип КТПН-10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 250 кВА (2-а комплекта) и 100 кВА (1 комплект).

Проектом предусмотрено строительство КЛ-10 кВ от 2-ой СШ КРУН-10 кВ ПС-35/10 кВ «Айша биби» до первой запроектированной опоры ВЛ-10 кВ с прокладкой кабеля марки АСБл-10 кВ сечением 3х70 мм2 протяженностью 0,046 км. Строительство ВЛ-10 кВ протяженность 3,790 км с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 3(1х70) мм2 по железобетонным опорам со стойками СВ 105-5,0, СВ 110-5,0, СВ 164-12.Предусмотрено строительство совместного подвеса ВЛ-10/0,4 кВ с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 3(1х70) мм2 и СИП-4. Выполнена установка разъединительных пунктов типа РЛНД1-10/400У1 на концевых опорах возле КТПН.

**Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение:**

Строительство ВЛИ-0,4 кВ и уличного освещения от РУ-0,4 запроектированных КТПН с подвеской проводов марки СИП-4 расчетного сечения общей протяженностью 24,5 км с установкой железобетонных опор со стойками СВ95-2а, СВ110-3,5. Строиительство ВЛИ-0,4 кВ с подвеской проводов СИП-4 2х16 мм2 с заходом в щит каждого жилого дома общей протяженностью 9,45 км.

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-100/10/0,4 кВ (1 комплект) и КТПН-250/10/0,4 (2-а комплекта).

Молниеотвод высотой 6,0 м-1 комплекте_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ГРПШ-13-2У1(РДГ-50Н) с узлом расхода газа СТГ-80-400 и эл.корректором; Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/10/0,4, номинаная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85; Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric; Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/10/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85; Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric; Длинно-искровой разрядник MCR20; Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 401 587, 298 тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 285 641,196 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 55 878, 394 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 401 587, 298 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 285 641,196 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 55 878, 394 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1 этап жилых домов в а.Айша-биби Айшабибинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Тилеубаев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Байжанов Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____ Алимбетов Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Есибаев М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | киломерт (далее – км) | 11,419 |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | 3,537 |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | |
| 5 | Площадь опор | м 2 | |
| 6 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | |
| | 4) железобетонные<br>СВ-105-3,5<br>СВ-105-5<br>СВ-95-2<br>СВ-110-5<br>СВ-164-12 | шт | <br>421<br>84<br>44<br>10<br>4 |
| | 5) тросовые подвесы<br>ТМ-2001<br>ТМ-2002<br>ТМ-2003<br>ТМ-2004<br>ТМ-2005 | шт | <br>76<br>4<br>3<br>6<br>6 |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые<br>СИП-4 2х16-0,6/1,0<br>СИП-4 4х16-0,6/1,0<br>СИП-4 4х70-0,6/1,0<br>СИП-4 4х95-0,6/1,0<br>СИП-4 4х50-0,6/1,0 | км | <br>9,828<br>11,86<br>6,161<br>0,782<br>5,397 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | СИП-3 1х70-20 | | 11,45 |
| | 3) сталеалюминиевые | км | |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | |
| | 2) металлические | шт | 247 |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | 247 |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) АСБл 3х70-10 | км | 0,046 |
| | 2) марки... напряжением... | км | |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | 2 |
| 13 | Контуры заземления | шт | |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м 2 | |
| | 2) булыжные | м 2 | |
| | 3) тротуары | м 2 | |

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта МП

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность трубопровода | м | 11070 | |
| | Протяженность воздушной прокладки: | м | | |
| | 1) на эстакадах | м | | |
| | 2) на опорах | м | | |
| | 3) безопорная прокладка | м | | |
| | Количество опор | шт | | |
| | Протяженность подземной прокладки: | м | 11070 | |
| | 1) в проходных каналах | м | | |
| | 2) в полупроходных каналах | м | | |
| | 3) бесканальная прокладка | м | | |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт | | |
| 3 | Количество компенсаторов | шт | | |
| 4 | Количество вводов | шт | 382 | |
| 5 | Количество задвижек d =200 мм | шт | 1 | |
| | d =50 мм | шт | 1 | |
| 6 | Вентили (клапан) d =25 | шт | 382 | |
| | d = | шт | | |
| 7 | Кран проходной d =63 | шт | 5 | |
| | d =90 | шт | 4 | |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) | шт | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Переходники | шт | 17 | |
| 10 | Затворы поворотные | шт | | |
| 11 | Регуляторы давления ГРПШ | шт | 1 | |
| 12 | Скважины | шт | | |
| 13 | Станки - качалки (тип _____ , марка ____ ) | шт | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | |

| | |
|---|---|
| Горизонтальный разрез скважины (колодца) | Вертикальный разрез скважины (колодца) |
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
| | |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта МП

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

« 6 » июля 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арайстроймаркет 2003», директор Есибаев Муратбек Мыктыбекович лицензия №13015102 от 23.09.2013 г. ,Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный, 16Г**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Есибаев Муратбек Мыктыбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1 этап жилых домов в а.Айша-биби Айшабибинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», 80200, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о.,с.Аса,ул.Абая , №123, руководитель Тилеубаева К.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Күмбез-Тас», ГСЛ №17003857 от 03.03.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» проект №23 от 13.02.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Мощность | м3/сут | | | | |
| Производительность | м3/сут | | | | |
| Протяженность газопровода среднего давлния | км | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| Протяженность газопровода низкого давления | км | 9,956 | 9,956 | 9,956 | 9,956 |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : **Газоснабжение.** Точка подключения-существующий подземный газопровод среднего давления по ул.Толе би. Диаметр газопровода в точке подключения-89 мм. Трасса подземная от точки подключения и прокладка подземного среднего давления из полиэтиленовых труб, выход из-под земли, установка шкафного газорегуляторного пункта, прокладка подземного газопроводов низкого давления по улицам, с выходами у каждого участка.

Подземные газопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 250х22,7 мм. Длина подземной трассы-11,062 км. Надземный газопровод из стальных труб диаметром 57х3,0 мм, 89х3,0 мм, 219х4,0 мм. Длина надземной трассы-0,008 км. Шкафной газорегуляторный пункт марки ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ-50Н и узлом учета газа типа СТГ-80-G-400. Шкафной газорегуляторный пункт установлен в ограждении с калиткой для обслуживания.

**Электротехнические решения:**

-в ОРУ-35 кВ ПС-35/10 кВ «Айша-биби» на вводном выключателе Т-2 замена МВ-35 кВ на вакуумный выключатель с микропроцессорным устройством РЗА адаптированные к существующему оборудованию подстанции;

-расширение 2-ой СШ КРУН-10 кВ на одну линейную ячейку КРУ-10 кВ с вакуумным выключателем с микропроцессорным устройством РЗА адтированные к существующему оборудованию подстанции. Установленные ячейки типа КРН-III-10;

- в ОРУ-35 кВ ПС-35/10 кВ «Айша-биби» на вводном выключателе Т-2 мощностью 4000 кВА на силовой трансформатор мощностью 6300 кВА с устройствами РЗА;

**Внешние сети электроснабжения:**

Электроснабжение жилых домов предусмотрено от трех комплектных трансформаторных подстанций наружной установки тип КТПН-10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 250 кВА (2-а комплекта) и 100 кВА (1 комплект).

Проектом предусмотрено строительство КЛ-10 кВ от 2-ой СШ КРУН-10 кВ ПС-35/10 кВ «Айша биби» до первой запроектированной опоры ВЛ-10 кВ с прокладкой кабеля марки АСБл-10 кВ сечением 3х70 мм2 протяженностью 0,046 км. Строительство ВЛ-10 кВ протяженность 3,790 км с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 3(1х70) мм2 по железобетонным опорам со стойками СВ 105-5,0, СВ 110-5,0, СВ 164-12.Предусмотрено строительство совместного подвеса ВЛ-10/0,4 кВ с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 3(1х70) мм2 и СИП-4. Выполнена установка разъединительных пунктов типа РЛНД1-10/400У1 на концевых опорах возле КТПН.

**Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение:**

Строительство ВЛИ-0,4 кВ и уличного освещения от РУ-0,4 запроектированных КТПН с подвеской проводов марки СИП-4 расчетного сечения общей протяженностью 24,5 км с установкой железобетонных опор со стойками СВ95-2а, СВ110-3,5. Строиительство ВЛИ-0,4 кВ с подвеской проводов СИП-4 2х16 мм2 с заходом в щит каждого жилого дома общей протяженностью 9,45 км.

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-100/10/0,4 кВ (1 комплект) и КТПН-250/10/0,4 (2-а комплекта).

Молниеотвод высотой 6,0 м-1 комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08 апреля 2021г.;
месяц, год

окончание работ 6 июля 2021г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц :

по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;

фактически, месяц 3.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жамбылский РЭС ТОО «ЖЭС»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

Место печати (при наличии)

«Жамбылское районное газовое хозяйство ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1 этап жилых домов в а.Айша-биби Айшабибинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области**»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Есибаев М.М.

фамилия,имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234Форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

« 06 » июля 2021г.

Авторский надзор **ТОО "Күмбез-Тас", ГСЛ №17003857, 03.03.2017 0:00:00 , Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Койгельды, дом 97, Директор Шардарбек Г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта **Алимбетов Нурхат Амирбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора о государственных закупках услуг № 1 от 17.03.2021г**

№ договора и дата

по объекту: «**Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся в 1 этап жилых домов в а.Айша-биби Айшабибинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
**ТОО «Арайстроймаркет-2003», №13015102 от 23.09.2013 г.**

Наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Есибаев Муратбек Мыктыбекович**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08 апреля 2021г.;
месяц, год
окончание работ 06 июля 2021г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;
фактически, месяц 3.
3.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии стребованиям и нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Күмбез-Тас», ГСЛ №17003857 , 03.03.2017 г.**

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» проект №23 от 13.02.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организацция:

**ТОО"Кумбез-Тас"Директор** **Шардарбек Г.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.*

эксперт(ы) по авторскому надзору:

**Инженер авторского надзора** **Алимбетов Н.А.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.*

Приложение 1
к приказу. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

« 6 » июля 2021г.

Технический надзор **ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг», РК, г.Тараз, проспект Толе би , 99 «А»**
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

В лице **эксперт Байжанов Жондибай Турмаханбетович., аттестат KZ91VJE00026883, от 08.06.2012г. KZ21VJE00026882, от 08.06.2012г . KZ21VJE00026882, от 08.06.2012г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Действующего на основании Договора №35 от 19.03.2021г.
№ договора и дата

По объекту: «**Развитие инжинерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся домов в Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района.Электроснабжение.Газоснабжение.»**
Наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», руководитель Тилеубаев**
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Арайстроймаркет-2003», №13015102 от 23.09.2013 г. I категория**
Наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице директора **Директора Есибаев Муратбек Мыктыбекович**
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
Наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08 апреля 2021г.;
месяц, год

окончание работ 06 июля 2021г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;
фактически, месяц 3.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 401 587, 298 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 285 641, 196 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 55 878, 394 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 401 587, 298 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 285 641, 196 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 55 878, 394 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» проект №23 от 13.02.2019г.

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___100___% и фактически применено ___100____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором, в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг», директор

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору Байжанов Ж.Т. , аттестат KZ91VJE00026883, от 08.06.2012г. KZ21VJE00026882, от 08.06.2012г . KZ21VJE00026882, от 08.06.2012г

Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)