Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Декларация о соответствии** "29" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов», Республика Казахстан Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, населенный пункт Бирлик, База АО «МКДСМ»** *наименование организации, юридический адрес*

в лице **Президент Дадашов Р.Р**.
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «**Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»**
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **ТОО «Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б.**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **не привлекались**
*наименование организации*
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Engineering Design Consulting Group» 2015-21-00-АД**
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №01-05/129 от 30.12.2016 года**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность | км | 1,749 | | 1,749 | |
| Полосы движения | шт | 6 | | 6 | |
| Ширина полосы движения | м | 3,5(4) | | 3,5(4) | |
| Ширина проезжей части дороги | м | 22 | | 22 | |
| Тротуар | м | 15950 | | 15950 | |
| Автобусная остановка | шт | 6 | | 6 | |
| Опора освещения дорожный | шт | 106 | | 106 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опора освещения тротуарный | | 237 | | 237 | |
| Светофор дорожный | шт | 20 | | 20 | |
| Светофор тротуарный | шт | 10 | | 10 | |
| Трансформаторная подстанция | комплект | 1 | | 1 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность построенной автомобильной дороги 1,749 км.
Проектные решения для Рабочего проекта «Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции» приняты с учетом Задания на проектирование и соблюдения требований нормативов РК. Границы проектирования согласованы с Заказчиком. Ширина основной проезжей части встречных направлений принята -11,0м. Параллельно основным проезжим частям дороги предусматривается устройство боковых проездов. Боковые проезды запроектированы в виде отдельной проезжей части для одностороннего движения преимущественно общественного транспорта, а также грузовых и легковых автомобилей, обслуживающих прилегающую застройку. Ширина проезжей части боковых проездов принята 7,5м для двух полос движения. Между основными проезжими частями встречных направлений предусмотрена центральная
разделительная полоса шириной 4м. Основные элементы плана приняты согласно утвержденного городской архитектурой типового поперечного профиля улицы.

**Земляное полотно**

В проекте приняты следующие типа поперечного профиля земляного полотна отведенной под планировку полосы улицы. С ПК 0+13,00 до ПК 11+08.28- ширина полосы – принята - 89м, где: С ПК 11+73,28 до ПК 17+48,82 – ширина полосы принята - 100м.

**Дорожная одежда.**

Конструкция дорожной одежды принята по расчету исходя из транспортно-эксплуатационных требований, заданной категории дороги (улицы) (Задания на проектирование), климатических грунтово-гидрологических условий. Дорожная одежда принята нежесткого типа .Расчет выполнен согласно требованиям и положениям СН РК 3.03-19-2006. Расчет конструкции дорожной одежды выполнен с учетом вида грунта подстилающего дорожную одежду. Для грунта известняка - ракушечника и для супеси песчанистой.

На грунтах из известняка ракушечника принята дорожная одежда ТИП-А. ПГС С4 по СТ РК 1549-2006 - 10 см. Фракционированный щебень 40-80 мм с заклинкой мелким фракционированным щебнем по СТ РК 1284-2004 - 15см.

Горячий черный щебень, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003 - 8см

Пористый крупнозернистый асфальтобетон на битуме марки БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 6см. Плотный мелкозернистый а\бетон II марки. Тип Б на битуме БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 4см. На грунтах из супеси-песчанистой принята дорожная одежда ТИП-Б.

ПГС С4 по СТ РК 1549-2006 - 20 см. Фракционированный щебень 40-80 мм с заклинкой мелким фракционированным щебнем по СТ РК 1284-2004 - 15см. Горячий черный щебень, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003 - 8см. Пористый крупнозернистый асфальтобетон на битуме марки БНД 40\60 по СТ РК 1225-2003 - 6см. Плотный мелкозернистый а\бетон II марки. Тип Б на битуме БНД 40/60 по СТ РК 1225-2003 - 4см

**Тротуары**

Тротуары приняты согласно утвержденного Заказчиком поперечного профиля дороги. Тротуары предусмотрены по обе стороны дороги. Ширина тротуаров 4,5м. Конструкция тротуаров принята следующая: Подстилающий слой из песка по ГОСТ 1376-2005, толщиной 0,10м Покрытия из тротуарной плитки (брусчатки) по ГОСТ 1376-2005; По границам тротуаров предусмотрен бортовой камень БР80-20-8. Проектные решения представлены на чертеже 2015-21-00-04-АД-011.

**Автобусные остановки**

Ширина остановочных площадок принята равной ширине полосы проезжей части -3.5м. Длина остановочных площадок принята 25м, что обеспечивает одновременную остановку двух автобусов.

**Электрические сети**

В объем электротехнической части проекта «Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резеденции» входит разработка сетей освещения. Для освещения полотна автомобильной дороги предусматриваются опоры освещения высотой 10м с консольными светодиодными светильниками Gemera 100, а для тротуаров опоры высотой 4м со светильниками Gemera 50S.

Настоящим проектом предусматривается устройство 3(трех) светофорных объектов.

Наружные водопроводные и канализационные сети

Для будущих подключений, по всей длине проектируемой автодороги запроектированы защитные гильзы 530х10 длиной 31м и 36м по 2 штуки в одной траншее с расстоянием между ними 760мм по осям.

Пересечения и примыкания.

**Обустройство дороги.**

С целью обеспечения организованного, безопасного, и удобного движения автомобилей на проектируемом дороге предусмотрена установка дорожных знаков. Для более эффективного использования ширины проезжей части и для обеспечения безопасных условий при совершении различных маневров на дороге предусматривается горизонтальная разметка проезжей части.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2018 г**;
месяц, год
окончание работ : **декабрь 2020 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев** ;
фактически, месяц: **29 месяцев**.

«МЕМҚАҰҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2020ж. «21» 12 № 97

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ГКП «АУЭС» Турдиев Д.К**_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

**ГКП «КЖСА» Шапқан Б**_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

**ГУ "Актауский городской отдел занятости и социальных программ"**

**Хайрлиева Г.Н.**_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции**» готовым к приемке в эксплуатацию,

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Президент АО «МКДСМ» Дадашов Р.Р.**_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)*

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылысинвест»
на 4 (төрт) листов
Начальник ГТР Бисенбай

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проектом**

«29» « 12 » 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Engineering Design Consulting Group» в лице директора Кулсариев С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №12/ОУ от 25.06.2018 года

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «Мангистаукурылысинвест» в лице директора Токтарова А.Б**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» МКЛ №0001301, 06.02.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице президента Дадшов Р.Р

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

*не привлекались*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

***начало работ июль 2018 г.;***

(месяц, год)

***окончание работ декабрь 2020 г.;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, 8 месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяцев;

фактически 29 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудования и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Engineering Design Consulting Group» 2015-21-00-02-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 01-05/129 от 30.12.2016 года***

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Engineering Design Consulting Group»** в лице директора Кулсариев С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

"29" 12 2020 года

Технический надзор
**ТОО "Мангистаукурылысинвест" Токтаров А.Б РК Мангистауская область, г.Актау 11-21-36/37**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Технического надзора Алибеков К. , №KZ27VJE00025804 от 05.05.2017 г., №KZ70VJE00025806 от 05.05.2017г. и №KZ81VJE00025802 от 05.05.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор №7-18 от 25.06.2018 г.**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство автодороги №22 от ресторана «Алатау» до Резиденции»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО "Мангистаукурылысинвест"** в лице **директора Токтарова А.Б** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» номер лицензии МКЛ №0001301 от 06.02.2001г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **президента Дадашов Р.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018г;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц; **8**
фактически **29** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **869 045 350 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **710 421 960 тенге;**
оборудование, мебель и инвентарь **23 275 730 тенге;**
прочие затраты **135 347 660 тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **897 380 970,19 тенге,**
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **869 020 463,89** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **28 360 506,3** тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО "Engineering Design Consulting Group" 2015-21-00-02-АД**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №01-05/129 от 30.12.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность
на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация
***ТОО "Мангистаукурылысинвест" Токтаров А.Б***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

***Алибеков К., №KZ27VJE00025804 от 05.05.2017 г., №KZ70VJE00025806 от 05.05.2017г. и №KZ81VJE00025802 от 05.05.2017 г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов , подпись, дата

Место печати (при наличии)