Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахс,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, дом № 21А** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21.** — **130640002787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 02.04.2024г Жанашаруа

Номер документа	Дата составления
20	17.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещение в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области			Работа	1	17 151 446,14	17 151 446,14	1 837 654,94
				Итого	1	x	17 151 446,14	1 837 654,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Мейрбеков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Малибеков Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахс,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, дом № 21А** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21.** — **130640002787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 02.04.2024г Жанашаруа

Номер документа	Дата составления
20	20.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещение в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области			Работа	1	17 151 446,14	17 151 446,14	1 837 654,94
				Итого	1	x	17 151 446,14	1 837 654,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Мейрбеков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Малибеков Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахс,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, дом № 21А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140000304
Исполнитель	ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130640002787
Договор (контракт)	Договор № 46 от 02.04.2024г Жанашаруа	

Номер документа	Дата составления
20	20.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещение в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области			Работа	1	17 151 446,14	17 151 446,14	1 837 654,94
				Итого	1	x	17 151 446,14	1 837 654,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Мейрбеков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Малибеков Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахс,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, дом № 21А** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21.** — **130640002787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 02.04.2024г Жанашаруа

Номер документа	Дата составления
13	20.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещение в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области			Работа	1	27 340 000,00	27 340 000,00	2 929 285,71
				Итого	1	x	27 340 000,00	2 929 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Мейрбеков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о руководителя / _____ / Ермаханбет Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахс,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, дом № 21А** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Qaz Build Construction",Республика Казахстан, РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул.Рыскулова, д.21.** — **130640002787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 02.04.2024г Жанашаруа

Номер документа	Дата составления
16	24.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещение в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области			Работа	1	29 000 000,00	29 000 000,00	3 107 142,86
				Итого	1	x	29 000 000,00	3 107 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген. директор / _____ / Мейрбеков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Малибеков Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
Наименование строительства и его адрес: «Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	02.04.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»	объект	**95 691 446,14**						**29 000 000**	**25 892 857**	**3 107 143**	**56 340 000**
		Удержание аванса											**8 700 000**
		ИТОГО к оплате											**20 300 000**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
_____ **Малибеков Д.С.**

Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
_____ **Мейрбеков А.А.**

Технический надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"
_____ **Шынтас Е.Е.**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область г.Конаев Заказ 12акт2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qaz Build Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения в с. Жанашаруа
(наименование, адрес)

Объект: Уличное освещение.ТП №154
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 02.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за сентябрь 2024 г. на Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Заземление ВЛИ-0,4 кВ													
1	15	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80% Коб =20	м заземления	304	253,86	49,05	77 173	14 911	423	54 397	142 096	
						203,42	20,25	61 840	6 156	-	10 526		
2	16	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =20	1 т	0,4804	349 900,00	-	168 092	-	168 092	-	181 539	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 447		
3	17	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	12	4 965,41	-	59 585	-	-	42 901	110 685	

						4 965,41	-	59 585	-	-	8 199		
4	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	12	1 643,92	-	19 727	-	-	14 203	36 644	
						1 643,92	-	19 727	-	-	2 714		

Итого по разделу 6 **470 964,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 141 152,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 911,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 156,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 168 514,96
- накладные расходы, тенге 111 501,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 34 886,00

Раздел 7 Наружное освещение.

5	19	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	14	7 460,19	1 727,21	104 443	24 181	-	71 468	189 984	
						5 732,98	648,07	80 262	9 073	-	14 073		
6	20	247-103-0825	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67	1 шт.	14	61 006,00	-	854 084	-	854 084	-	922 411	Казахстан
						-	-	-	-	-	68 327		
7	23	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	41,559	728,13	276,53	30 260	11 492	3 279	14 204	48 021	
						372,70	102,01	15 489	4 239	-	3 557		

Итого по разделу 7 **1 160 416,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 95 751,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 673,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 312,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	857 363,00
- накладные расходы, тенге	85 672,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 957,00

Раздел 8 Электротехническое оборудование.

8	25	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	46 457,63	10 254,86	46 458	10 255	3 902	26 731	79 044	
						32 300,32	4 826,81	32 300	4 827	-	5 855		
9	26	247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	1 шт.	1	607 250,00	-	607 250	-	607 250	-	655 830	Казахстан
						-	-	-	-	-	48 580		
10	27	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	6	1 017,48	5,74	6 105	34	440	4 062	10 980	
						938,42	1,81	5 631	11	-	813		
11	28	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 Коб =1,02	1 км	0,00612	380 483,00	-	2 329	-	2 329	-	2 515	Казахстан
						-	-	-	-	-	186		
12	29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	9 532,16	191,24	9 532	191	4 448	3 566	14 146	

						4 892,96	60,34	4 893	60	-	1 048		
13	30	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 133,00	-	2 133	-	2 133	-	2 304	
						-	-	-	-	-	171		
14	31	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	2	728,13	276,53	1 456	553	158	683	2 310	
						372,70	102,01	745	204	-	171		
15	32	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	0,00204	513 152,00	-	1 047	-	1 047	-	1 131	Казахстан
						-	-	-	-	-	84		
8.2 ДемонтажТП-40кВа и установка КТПН-160													
16	33	1308-0103-1101	Демонтаж КТП-40 кВа НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	1	17 742,25	3 579,80	17 742	3 580	-	11 413	31 487	
						14 162,45	1 688,68	14 162	1 689	-	2 332		

Итого по разделу 8	**799 747,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 731,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 613,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 791,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	621 706,39
- накладные расходы, тенге	46 455,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 240,00
Итого	**2 431 127,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	294634,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65197,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26259,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1647584,00
- накладные расходы, тенге	243628,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	180083,00
Всего	**2 431 127,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	58347,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,37%)	9211,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**49 974,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**2 548 659,00**
НДС (12%)	305839,00
Итого	**2 854 498,00**
Минус тендерная скидка 2%	**57 090,00**
Итого к оплате	**2 797 408,00**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

_____ **Малибеков Д.С.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Курылысшы"

_____ **Шынтас Е.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qaz Build Construction"

_____ **Мейрбеков А.А.**

Авторский надзор:

ТОО " Гражданпроект ЗИ"

_____ **Тайбулдинов С.Р.**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 12акт2

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qaz Build Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения в с. Жанашаруа
(наименование, адрес)

Объект: Уличное освещение.ТП №248
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 02.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за сентябрь 2024 г. на Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Строительство освещения.													
1	1	1133-0303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80%	опора	60	16 579,49	10 858,25	994 769	651 495	-	521 598	1 637 676	
						5 721,24	5 145,39	343 274	308 723	-	121 309		
2	2	222-521-0701	Стоимость опор Коб =60	1 т	4,596	1 038 824,00	-	4 774 435	-	4 774 435	-	5 156 390	Казахстан
						-	-	-	-	-	381 955		
3	3	1106-0101-0113	Бетонирование опор, В30 НР=91% Коб =60	м3	21,6	47 104,75	1 931,94	1 017 463	41 730	751 462	214 047	1 330 031	
						10 382,90	506,74	224 271	10 946	-	98 521		

4	4	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =60	м2 окрашиваемой поверхности	156	999,06	1,79	155 853	279	31 231	99 590	275 878	
						797,07	0,93	124 343	145	-	20 435		

Итого по разделу 1 **8 399 975,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 691 888,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 693 504,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 319 814,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 557 128,10
- накладные расходы, тенге 835 235,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 622 220,00

Раздел 2 Подвеска провода.

5	5	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	2,403	130 891,29	50 274,57	314 532	120 810	-	191 174	546 162	
						80 616,72	18 829,13	193 722	45 246	-	40 456		
6	6	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	2,448	820 291,00	-	2 008 072	-	2 008 072	-	2 168 718	Казахстан
						-	-	-	-	-	160 646		

Итого по разделу 2 **2 714 880,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 193 722,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 120 810,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 246,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 008 072,37
- накладные расходы, тенге	191 174,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 102,00

Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ.

7	7	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	60	5 070,00	-	304 200	-	304 200	-	328 536	
						-	-	-	-	-	24 336		
8	8	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	96	1 444,00	-	138 624	-	138 624	-	149 714	
						-	-	-	-	-	11 090		
9	9	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	120	286,00	-	34 320	-	34 320	-	37 066	
						-	-	-	-	-	2 746		
10	10	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	60	8 250,00	-	495 000	-	495 000	-	534 600	
						-	-	-	-	-	39 600		
11	11	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	20	18 650,00	-	373 000	-	373 000	-	402 840	
						-	-	-	-	-	29 840		
12	12	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	60	3 467,00	-	208 020	-	208 020	-	224 662	
						-	-	-	-	-	16 642		
13	13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	16,5	1 017,48	5,74	16 788	95	1 210	11 170	30 195	
						938,42	1,81	15 484	30	-	2 237		
14	14	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =1,02	1 км	0,01683	1 103 827,00	-	18 577	-	18 577	-	20 063	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 486		

Итого по разделу 3	**1 727 676,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 484,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 572 951,41
- накладные расходы, тенге	11 170,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 977,00

Раздел 5 Заземление ВЛИ-0,4 кВ

15	15	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80% Коб =8	м заземления	121,6	253,86	49,05	30 869	5 964	169	21 758	56 837	
						203,42	20,25	24 736	2 462	-	4 210		
16	16	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =8	1 т	0,19216	349 900,00	-	67 237	-	67 237	-	72 616	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 379		
17	17	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,072	4 965,41	-	15 254	-	-	10 983	28 336	
						4 965,41	-	15 254	-	-	2 099		
18	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,072	1 643,92	-	5 050	-	-	3 636	9 381	
						1 643,92	-	5 050	-	-	695		

Итого по разделу 5	**167 170,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 040,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 964,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 462,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 405,78
- накладные расходы, тенге	36 377,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 12 383,00

Раздел 6 Наружное освещение.

19	19	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	60	7 460,19	1 727,21	447 611	103 633	-	306 290	814 213	
						5 732,98	648,07	343 979	38 884	-	60 312		
20	20	247-103-0825	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67	1 шт.	60	61 006,00	-	3 660 360	-	3 660 360	-	3 953 189	Казахстан
						-	-	-	-	-	292 829		
21	21	291-033-0002 (ПЛ)	Кронштейн КС-2 (кпл)	1 шт	60	11 839,00	-	710 340	-	710 340	-	767 167	
						-	-	-	-	-	56 827		
22	22	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	60	3 467,00	-	208 020	-	208 020	-	224 662	
						-	-	-	-	-	16 642		
23	23	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	128	728,13	276,53	93 201	35 396	10 099	43 749	147 906	
						372,70	102,01	47 706	13 057	-	10 956		
24	24	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,13056	114 462,00	-	14 944	-	14 944	-	16 140	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 196		

Итого по разделу 6 **5 923 277,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 391 685,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 139 029,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 51 941,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 603 763,16
- накладные расходы, тенге 350 039,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 438 762,20

Раздел 7 Электротехническое оборудование.

25	25	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	46 457,63	10 254,86	46 458	10 255	3 902	26 731	79 044	
						32 300,32	4 826,81	32 300	4 827	-	5 855		
26	26	247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	1 шт.	1	607 250,00	-	607 250	-	607 250	-	655 830	Казахстан
						-	-	-	-	-	48 580		
27	27	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	6	1 017,48	5,74	6 105	34	440	4 062	10 980	
						938,42	1,81	5 631	11	-	813		
28	28	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 Коб =1,02	1 км	0,00612	380 483,00	-	2 329	-	2 329	-	2 515	Казахстан
						-	-	-	-	-	186		
29	29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	9 532,16	191,24	9 532	191	4 448	3 566	14 146	
						4 892,96	60,34	4 893	60	-	1 048		
30	30	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 133,00	-	2 133	-	2 133	-	2 304	

						-	-	-	-	-	171		
31	31	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	2	728,13	276,53	1 456	553	158	683	2 310	
						372,70	102,01	745	204	-	171		
32	32	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	0,00204	513 152,00	-	1 047	-	1 047	-	1 131	Казахстан
						-	-	-	-	-	84		

Итого по разделу 7	**768 260,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 569,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 033,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 102,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	621 706,39
- накладные расходы, тенге	35 042,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 908,00
Итого	**19 701 238,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1381388,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	970435,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	424595,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14431027,00
- накладные расходы, тенге	1459037,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1459352,00
Всего	**19 701 238,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	472830,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,37%)	74644,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**404 974,00**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**20 653 686,00**
НДС (12%)	2478442,00
Итого	**23 132 128,00**
Минус тендерная скидка 2%	**462 643,00**
Итого к оплате	**22 669 485,00**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

_____ **Малибеков Д.С.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

_____ **Шынтас Е.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qaz Build Construction"

_____ **Мейрбеков А.А.**

Авторский надзор:

ТОО " Гражданпроект ЗИ"

_____ **Тайбулдинов С.Р.**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 12акт2

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qaz Build Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения в с. Жанашаруа
(наименование, адрес)

Объект: Уличное освещение.ТП №692
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 02.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за сентябрь 2024 г. на Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Подвеска провода.													
1	6	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	1,01703	820 291,00	-	834 258	-	834 258	-	900 999	Казахстан
						-	-	-	-	-	66 741		

Итого по разделу 2						**900 999,00**							
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			834 258,09							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			66 741,00							
Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ.													
2	7	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	90	5 070,00	-	456 300	-	456 300	-	492 804	
						-	-	-	-	-	36 504		
3	8	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	144	1 444,00	-	207 936	-	207 936	-	224 571	
						-	-	-	-	-	16 635		
4	9	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	180	286,00	-	51 480	-	51 480	-	55 598	
						-	-	-	-	-	4 118		
5	10	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	90	8 250,00	-	742 500	-	742 500	-	801 900	
						-	-	-	-	-	59 400		
6	11	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	9	18 650,00	-	167 850	-	167 850	-	181 278	
						-	-	-	-	-	13 428		
7	12	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	100	3 467,00	-	346 700	-	346 700	-	374 436	
						-	-	-	-	-	27 736		
8	13	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =1,02	1 км	0,03264	1 103 827,00	-	36 029	-	36 029	-	38 911	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 882		
Итого по разделу 3						**2 169 498,00**							
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 008 794,91							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			160 703,00							
Итого						**3 070 497,00**							

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2843053,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	227444,00
Всего	**3 070 497,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	73692,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,37%)	11633,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**63 116,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 218 938,00**
НДС (12%)	386273,00
Итого	**3 605 211,00**
Минус тендерная скидка 2%	**72 104,00**
Итого к оплате	**3 533 107,00**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

_____ **Малибеков Д.С.**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qaz Build Construction"

_____ **Мейрбеков А.А.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Курылысшы"

_____ **Шынтас Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

_____ **Тайбулдинов С.Р.**

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
Наименование строительства и его адрес: «Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	02.04.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»	объект	**95 691 446,14**						**22 200 000**	**19 821 429**	**2 378 571**	**78 540 000**
		Удержание аванса											**6 660 000**
		ИТОГО к оплате											**15 540 000**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Малибеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
Мейрбеков А.А.

Технический надзор: ТОО "Шебер Курылысшы"
Шынтас Е.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Заказ 13акт3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qaz Build Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения в с. Жанашаруа
(наименование, адрес)

Объект: Уличное освещение.ТП №692
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 02.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за октябрь 2024 г. на Наружное электроосвещение

Основание: 120140000304/210092/00-ЭН.СО 8

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Строительство освещения.													
1	1	1133-0303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80%	опора	90	16 579,49	10 858,25	1 492 154	977 243	-	782 398	2 456 516	
						5 721,24	5 145,39	514 912	463 085	-	181 964		
2	2	222-521-0701	Стоимость опор Коб =90	1 т	6,894	1 038 824,00	-	7 161 653	-	7 161 653	-	7 734 585	Казахстан
						-	-	-	-	-	572 932		
3	3	1106-0101-0113	Бетонирование опор, В30 НР=91% Коб =90	м3	32,4	47 104,75	1 931,94	1 526 194	62 595	1 127 193	321 070	1 995 045	
						10 382,90	506,74	336 406	16 418	-	147 781		

4	4	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =90	м2 окрашиваемой поверхности	234	999,06 797,07	1,79 0,93	233 780 186 514	419 218	46 847 -	149 386 30 653	413 819	

Итого по разделу 1 **12 599 965,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 037 832,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 040 257,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479 721,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 335 692,66
- накладные расходы, тенге	1 252 854,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	933 330,00

Раздел 2 Подвеска провода.

5	5	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	3,0566	130 891,29 80 616,72	50 274,57 18 829,13	400 082 246 413	153 669 57 553	- -	243 173 51 460	694 715	
6	6	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	2,11399	820 291,00 -	- -	1 734 089 -	- -	1 734 089 -	- 138 727	1 872 816	Казахстан

Итого по разделу 2 **2 567 531,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	246 413,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 669,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 553,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 734 089,43
- накладные расходы, тенге	243 173,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	190 187,00

Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ.

7	13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	32	1 017,48	5,74	32 559	184	2 346	21 663	58 560	
						938,42	1,81	30 029	58	-	4 338		

Итого по разделу 3 **58 560,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 029,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 346,00
- накладные расходы, тенге	21 663,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 338,00

Раздел 5 Заземление ВЛИ-0,4 кВ

8	15	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80% Коб =19	м заземления	288,8	253,86	49,05	73 315	14 166	401	51 677	134 991	
						203,42	20,25	58 748	5 848	-	9 999		
9	16	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =19	1 т	0,45638	349 900,00	-	159 687	-	159 687	-	172 462	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 775		

10	17	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,296	4 965,41	-	36 228	-	-	26 084	67 297	
						4 965,41	-	36 228	-	-	4 985		
11	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,296	1 643,92	-	11 994	-	-	8 636	22 280	
						1 643,92	-	11 994	-	-	1 650		

Итого по разделу 5 **397 030,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 106 970,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 166,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 848,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 160 088,36
- накладные расходы, тенге 86 397,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 409,00

Раздел 6 Наружное освещение.

12	19	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	26	7 460,19	1 727,21	193 965	44 907	-	132 726	352 826	
						5 732,98	648,07	149 057	16 850	-	26 135		
13	20	247-103-0825	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67	1 шт.	26	61 006,00	-	1 586 156	-	1 586 156	-	1 713 048	Казахстан
						-	-	-	-	-	126 892		
14	21	291-033-0002 (ПЛ)	Кронштейн КС-2 (кпл)	1 шт	90	11 839,00	-	1 065 510	-	1 065 510	-	1 150 751	
						-	-	-	-	-	85 241		
15	22	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	90	3 467,00	-	312 030	-	312 030	-	336 992	
						-	-	-	-	-	24 962		

16	23	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	81,198	728,13 372,70	276,53 102,01	59 123 30 262	22 454 8 283	6 407 -	27 752 6 950	93 825	
17	24	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,1836	114 462,00 -	- -	21 015 -	- -	21 015 -	- 1 681	22 696	Казахстан

Итого по разделу 6	**3 670 138,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 319,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 361,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 133,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 991 118,22
- накладные расходы, тенге	160 478,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	271 860,80
Итого	**19 293 224,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1600563,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1275637,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	568313,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13223335,00
- накладные расходы, тенге	1764565,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1429125,00
Всего	**19 293 224,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	463037,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,37%)	73098,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**396 587,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**20 225 947,00**
НДС (12%)	2427114,00

Итого	22 653 061,00
Минус тендерная скидка 2%	453 061,00
Итого к оплате	22 200 000,00

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

_____ **Малибеков Д.С.**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qaz Build Construction"

_____ **Мейрбеков А.А.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

_____ **Шынтас Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

_____ **Тайбулдинов С.Р.**

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
Наименование строительства и его адрес: «Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	02.04.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»	объект	**95 691 446,14**						**17 151 446,14**	**15 313 791,2**	**1837654,94**	**95 691 446,14**
		Удержание аванса											**5 145 433,84**
		ИТОГО к оплате											**12 006 012,3**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
_____ Малибеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
_____ Мейрбеков А.А.

Технический надзор

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
Наименование строительства и его адрес: «Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	02.04.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»	объект	**95 691 446,14**						**17 151 446,14**	**15 313 791,2**	**1837654,94**	**95 691 446,14**
		Удержание аванса											**5 145 433,84**
		ИТОГО к оплате											**12 006 012,3**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
_____ Малибеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
_____ Мейрбеков А.А.

Технический надзор

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область г.Конаев Заказ 14акт4

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qaz Build Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения в с. Жана Шаруа
(наименование, адрес)

Объект: Уличное освещение.ТП №154
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 02.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

за ноябрь 2024 г. на Наружное электроосвещение

Основание: 120140000304/210092/00-ЭН.СО 7

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 8 Электротехническое оборудование.													
8.2 ДемонтажТП-40кВа и установка КТПН-160													
1	34	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80%	подстанция	1	20 976,16	12 851,80	20 976	12 852	1 518	10 373	33 857	
						6 606,36	6 360,34	6 606	6 360	-	2 508		
2	35	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	62 386,72	15 616,94	62 387	15 617	15 550	29 890	99 659	

3	36	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,096	33 568,00	-	36 791	-	36 791	-	39 734	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 943		
4	37	515-102-0410	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	1 шт.	1	2 419 088,00	-	2 419 088	-	-	-	2 419 088	Казахстан
						-	-	-	-	2 419 088	-		
5	38	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	1 шт.	1	1 782 749,00	-	1 782 749	-	-	-	1 782 749	Казахстан
						-	-	-	-	1 782 749	-		

Итого по разделу 8 **4 375 087,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 37 825,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 469,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 504,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 858,53
- оборудование, тенге	4 201 837,00
- накладные расходы, тенге	40 263,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 833,00
Итого	**4 375 087,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37825,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28469,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12504,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53859,00
- оборудование, тенге	4201837,00
- накладные расходы, тенге	40263,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	12833,00
Всего	**4 375 087,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	4158,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,37%)	656,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 561,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**4 383 463,00**
НДС (12%)	526016,00
Итого	**4 909 478,00**
Минус тендерная скидка 2%	**98 189,56**
Итого к оплате	**4 811 288,44**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Шынтас Е.Е.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qaz Build Construction"

Мейрбеков А.А.

Авторский надзор:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Тайбулдинов С.Р.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14акт4

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qaz Build Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения в с. Жана Шаруа
(наименование, адрес)

Объект: Уличное освещение.ТП №692
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 02.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

за ноябрь 2024 г. на Наружное электроосвещение

Основание: 120140000304/210092/00-ЭН.СО 8

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Наружное освещение.													
1	19	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	64	7 460,19	1 727,21	477 452	110 541	-	326 710	868 495	
						5 732,98	648,07	366 911	41 476	-	64 333		
2	20	247-103-0825	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67	1 шт.	64	61 006,00	-	3 904 384	-	3 904 384	-	4 216 735	Казахстан
						-	-	-	-	-	312 351		

3	23	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	98,802	728,13	276,53	71 941	27 322	7 795	33 770	114 168	
						372,70	102,01	36 824	10 079	-	8 457		

Итого по разделу 6 **5 199 398,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	403 735,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 863,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 555,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 912 179,00
- накладные расходы, тенге	360 480,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	385 141,00

Раздел 7 Электротехническое оборудование.

7.1 Подраздел без наименования

4	25	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	46 457,63	10 254,86	46 458	10 255	3 902	26 731	79 044	
						32 300,32	4 826,81	32 300	4 827	-	5 855		
5	26	247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	1 шт.	1	607 250,00	-	607 250	-	607 250	-	655 830	Казахстан
						-	-	-	-	-	48 580		

6	27	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	6	1 017,48	5,74	6 105	34	440	4 062	10 980	
						938,42	1,81	5 631	11	-	813		
7	28	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 Коб =1,02	1 км	0,00612	380 483,00	-	2 329	-	2 329	-	2 515	Казахстан
						-	-	-	-	-	186		
8	29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	9 532,16	191,24	9 532	191	4 448	3 566	14 146	
						4 892,96	60,34	4 893	60	-	1 048		
9	30	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 133,00	-	2 133	-	2 133	-	2 304	
						-	-	-	-	-	171		
10	31	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	2	728,13	276,53	1 456	553	158	683	2 310	
						372,70	102,01	745	204	-	171		
11	32	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	0,00204	513 152,00	-	1 047	-	1 047	-	1 131	Казахстан
						-	-	-	-	-	84		

7.2 ДемонтажТП-40кВа и установка КТПН-160													
12	33	1308-0103-1101	Демонтаж КТП-40 кВа НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	1	17 742,25 14 162,45	3 579,80 1 688,68	17 742 14 162	3 580 1 689	- -	11 413 2 332	31 487	
13	34	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80%	подстанция	1	20 976,16 6 606,36	12 851,80 6 360,34	20 976 6 606	12 852 6 360	1 518 -	10 373 2 508	33 857	
14	35	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	62 386,72 31 219,45	15 616,94 6 143,60	62 387 31 219	15 617 6 144	15 550 -	29 890 7 382	99 659	
15	36	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,096	33 568,00 -	- -	36 791 -	- -	36 791 -	- 2 943	39 734	Казахстан
16	37	515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	1 шт.	1	2 446 750,00 -	- -	2 446 750 -	- -	- 2 446 750	- -	2 446 750	Казахстан

17	38	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	1 шт.	1	2 325 311,00	-	2 325 311	-	-	-	2 325 311	Казахстан
						-	-	-	-	2 325 311	-		

Итого по разделу 7	**5 745 058,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 556,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 082,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 295,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	675 564,91
- оборудование, тенге	4 772 061,00
- накладные расходы, тенге	86 718,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	72 073,00
Итого	**10 944 456,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	499291,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	180945,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70850,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4587744,00
- оборудование, тенге	4772061,00
- накладные расходы, тенге	447198,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	457214,00
Всего	**10 944 456,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	148137,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,37%)	23386,00

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**126 878,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**11 242 855,00**
НДС (12%)	1349143,00
Итого	**12 591 998,00**
Минус тендерная скидка 2%	**251 840,30**
Итого к оплате	**12 340 157,70**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.

Тех.надзор: ТОО "Шебер құрылысшы"

Е.Шынтас

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qaz Build Construction" Мейрбеков А.А.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
Наименование строительства и его адрес: «Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	02.04.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка уличного освещения в с. Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»	объект	**95 691 446,14**						**27 340 000**	**24 410 714**	**2 929 286**	**27 340 000**
		Удержание аванса											**8 202 000**
		ИТОГО к оплате											**19 138 000**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
_____ **Малибеков Д.С.**

Подрядчик: ТОО «Qaz Build Construction»
_____ **Мейрбеков А.А.**

Технический надзор: ТОО "Шебер Курылысшы"
_____ **Шынтас Е.Е.**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 11акт1

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Qaz Build Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения в с. Жанашаруа
(наименование, адрес)

Объект: Уличное освещение.ТП №154
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 02.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за август 2024 г. на Наружное электроосвещение

Основание: 120140000304/210092/00-ЭН.СО 7

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Строительство освещения.													
1	1	1133-0303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80%	опора	80	16 579,49	10 858,25	1 326 359	868 660	-	695 464	2 183 569	
						5 721,24	5 145,39	457 699	411 631	-	161 746		
2	2	222-521-0701	Стоимость опор Коб =80	1 т	6,128	1 038 824,00	-	6 365 913	-	6 365 913	-	6 875 186	Казахстан
						-	-	-	-	-	509 273		

3	3	1106-0101-0113	Бетонирование опор, В30 НР=91% Коб =80	м3	28,8	47 104,75	1 931,94	1 356 617	55 640	1 001 949	285 396	1 773 374	
						10 382,90	506,74	299 028	14 594	-	131 361		
4	4	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =80	м2 окрашиваемой поверхности	208	999,06	1,79	207 804	372	41 642	132 787	367 838	
						797,07	0,93	165 791	193	-	27 247		

Итого по разделу 1 **11 199 967,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	922 518,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	924 672,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 418,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 409 504,47
- накладные расходы, тенге	1 113 647,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	829 627,00

Раздел 2 Подвеска провода.

5	5	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	3,22	130 891,29	50 274,57	421 470	161 884	-	256 173	731 854	
						80 616,72	18 829,13	259 586	60 630	-	54 211		
6	6	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	3,3048	820 291,00	-	2 710 898	-	2 710 898	-	2 927 770	Казахстан

						-	-	-	-	-	216 872		

Итого по разделу 2 **3 659 624,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 586,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 884,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 630,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 710 897,70
- накладные расходы, тенге	256 173,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	271 083,00

Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ.

7	7	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	80	5 070,00	-	405 600	-	405 600	-	438 048	
						-	-	-	-	-	32 448		
8	8	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	1 м	128	1 444,00	-	184 832	-	184 832	-	199 619	
						-	-	-	-	-	14 787		
9	9	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	1 шт.	160	286,00	-	45 760	-	45 760	-	49 421	
						-	-	-	-	-	3 661		
10	10	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	80	8 250,00	-	660 000	-	660 000	-	712 800	
						-	-	-	-	-	52 800		
11	11	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	18	18 650,00	-	335 700	-	335 700	-	362 556	
						-	-	-	-	-	26 856		
12	12	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	80	3 467,00	-	277 360	-	277 360	-	299 549	
						-	-	-	-	-	22 189		

13	13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	37	1 017,48 938,42	5,74 1,81	37 647 34 722	212 67	2 713 -	25 048 5 016	67 711	
14	14	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =1,02	1 км	0,03774	1 103 827,00 -	- -	41 658 -	- -	41 658 -	- 3 333	44 991	Казахстан

Итого по разделу 3 **2 174 695,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 722,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 953 623,43
- накладные расходы, тенге	25 048,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	161 090,00

Раздел 7 Наружное освещение.

15	19	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	66	7 460,19 5 732,98	1 727,21 648,07	492 373 378 377	113 996 42 773	- -	336 920 66 343	895 636	
16	20	247-103-0825	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67	1 шт.	66	61 006,00 -	- -	4 026 396 -	- -	4 026 396 -	- 322 112	4 348 508	Казахстан
17	21	291-033-0002 (ПЛ)	Кронштейн КС-2 (кпл)	1 шт	80	11 839,00 -	- -	947 120 -	- -	947 120 -	- 75 770	1 022 890	

18	22	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	80	3 467,00	-	277 360	-	277 360	-	299 549	
						-	-	-	-	-	22 189		
19	23	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	120,441	728,13	276,53	87 697	33 306	9 503	41 165	139 171	
						372,70	102,01	44 888	12 286	-	10 309		
20	24	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,1632	114 462,00	-	18 680	-	18 680	-	20 174	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 494		

Итого по разделу 7	**6 725 928,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	423 265,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 302,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 059,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 279 059,20
- накладные расходы, тенге	378 085,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	498 216,60
Итого	**23 760 214,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1640091,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1234070,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	542174,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17353085,00
- накладные расходы, тенге	1772953,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1760017,00
Всего	**23 760 214,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	570245,00

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,37%)	90023,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**488 410,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**24 908 892,00**
НДС (12%)	2989067,00
Итого	**27 897 959,00**
Минус тендерная скидка 2%	**557 959,00**
Итого к оплате	**27 340 000,00**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Шынтас Е.Е.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qaz Build Construction"

Мейрбеков А.А.

Авторский надзор:

ТОО " Гражданпроект ЗИ"

Тайбулдинов С.Р.