Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
Форма

Декларация о соответствии

«19» ноября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Build Construction", Республика Казахстан, с.Байдибек би, Рыскулова 21, Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя: **Мейрбеков Айдын Алмасович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Установка уличного освещения в с.Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является: ГУ **"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций" Енбекшиказахского района, Алматинской области, с.Есик, ул.Джамбула, 21**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметное документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

(наименование организации) (№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество при наличии руководителя)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Гражданпроект ЗИ"**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района», № 10-Ө от 15.03.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные техника-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

В РУ-0,4 кВ существующих ТП установлены автоматические выключатели в соответствии с нагрузкой. Выбор номинального тока автоматического выключателя определён расчётом. Для дальних точек фидера освещения выполнена проверка отключения однофазнгого тока короткого замыкания. Ящик управления освещением позволяет включать и выключать освещение дистанционно, в ручном режиме и автоматически по уровню освещения или по программе.

Учёт электроэнергии выполнен электронным счётчиком электроэнергии. Счётчик оборудован модемом для передачи сведений в систему АСКУЭ АО "АЖК". Счётчики устанавливаются по месту в РУ-0,4 кв существующих ТП.

Для трансформаторных подстанций №154 и №692 проектом предусмотрена замена силовых трансформаторов на трансформатор расчётной мощности. Заменённые трансформаторы сдать на склад АО «АЖК».

Для обеспечения безопасности предусмотрено подключение к контуру заземления ящика управления освещения, заземление концевых опор, ответвительных опор и промежуточных опор на дистанциях до 200 м..

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **19. 08. 2024 года**

месяц, год

окончание работ: **19. 11. 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства: 3 месяц;

по норме или по проекту организации строительства: 3 месяц;

фактически: 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Уличное освещение ТП №154					
Опоры стальные	опора	80	80	80	80
Провод СИП-4 4х25	км.	3,3048	3,3048	3,3048	3,3048
Светильник уличный 150Вт	шт.	80	80	80	80
Кронштейн КС-2	шт.	80	80	80	80
Шкаф учета электроэнергии	шт.	1	1	1	1
Трансформаторная подстанция КТПН-160/6(10)/0,4кВА	компл.	1	1	1	1
Уличное освещение ТП №248					
Опоры стальные	опора	60	60	60	60
Провод СИП-4 4х25	км.	2,448	2,448	2,448	2,448
Светильник уличный 150Вт	шт.	60	60	60	60
Кронштейн КС-2	шт.	60	60	60	60
Шкаф учета электроэнергии	шт.	1	1	1	1
Уличное освещение ТП №692					
Опоры стальные	опора	90	90	90	90
Провод СИП-4 4х25	км.	3,13102	3,13102	3,13102	3,13102
Светильник уличный 150Вт	шт.	90	90	90	90
Кронштейн КС-2	шт.	90	90	90	90
Шкаф учета электроэнергии	шт.	1	1	1	1
Трансформаторная подстанция КТПН-250/6(10)/0,4кВА	компл.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь:	метр в кв. (далее – $м^2$)		
Число этажей:	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число, квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных; трехкомнатных четырехкомнатныхи более						

5. Территория для проектирования сетей наружного освещения представляет собой застроенную местность с. Жанашаруа.

Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование. Разделом предусмотрено строительство наружного электроосвещения.

Управление освещением выполнено от ящика управления освещением (ЯУО) с точкой подключения в РУ-0,4 кВ существующих ТП. От точки подключения до ЯУО проложена кабельная линия в кабельном коробе кабелем ВВГнг проектного сечения. От ЯУО до первой опоры освещения проложен провод СИП проектного сечения. Светильники подключены пофазно к фидеру освещения выполненным проводом СИП проектного сечения с подвеской на стальные опоры уличного освещения.

Наружное освещение выполнено вдоль улиц населённого пункта. В наружном освещении применены светодиодные светильники установленные на консольных кронштейнах. Общее число светильников - 230 шт. Количество и места установки светильников выбраны таким образом, что обеспечивают средний уровень освещенности более 10 лк.

_____

ции, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Установка уличного освещения в с.Жанашаруа Енбекшиказахского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готов к приему в эксплуатацию:

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Build Construction", Республика Казахстан, с.Байдибек би, Енбекшиказахского района Алматинской области Директор А.А. Мейрбеков**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «____» _____2024 г.

(подпись, дата) М.П.