Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Субподрядчик **ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"**

Наименование строительства и его адрес: **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе Алматинской области**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		70/21	11.05.2021					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	36 859 645,00	22227221							**2 667 266,46**	**24 894 487,00**
К оплате										**24 894 487,00**

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:
ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Директор
_____ Босаков Ш.З.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 191
Форма

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **70/21 от 11.05.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль 2021 год
на Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Кегенском районе Алматинской

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Раздел 1 Подготовительные работы. Корчевка кустарника и деревьев											
1 1101-0207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	6,6	21103,79	21103,79	139285	139285	–	31434	184377	–	–
				–	6615	–	43659	–	13658		3,78	24,948
2 1101-0207-1701	срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72	га	6,6	14818,79	14818,79	97804	97804	–	25530	133201	–	–
				–	5372,58	–	35459	–	9867		3,07	20,262
5 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	9,56	102		975		–	–	1053		
				–		–		–	78			
6 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,56	219		2094		–	–	2262		
				–		–		–	168			
	Раздел 2 Мехочистка											
7 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	70000	193,97	185,88	13578189	13011529	–	2136105	16971438	0,00789	552,3
				8,1	34,29	566660	2400152	–	1257144		0,03278	2294,6

8 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	80000	38,16	38,16	3053155	3053155	–	592856	3937692	–	–
				–	10,29	–	823411	–	291681		0,00492	393,6
9 1136-0101-0101	Устройство насыпи с уплотнением катками НР = 72 %	м3 грунта	6000	124,08	106,18	744481	637073	21840	214432	1035626	0,0139	83,4
				14,26	35,38	85568	212254	–	76713		0,01691	101,46
10 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Из-под воды под зуб) НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	7613	220,42	211,23	1678050	1608064	–	263963	2097374	0,00896	68,21248
				9,19	38,96	69986	296629	–	155361		0,03725	283,58425
	Итого					**24 363 023**						**703,91248**
												3118,45425

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	722 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 546 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 811 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 840
- перевозка грузов, тенге	3 069
- накладные расходы, тенге	3 264 320
в т.ч. зарплата, тенге	293 789
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 804 670

Всего	**24 363 023**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	706 528
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	270 751
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**506 806**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**25 847 108**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**27 139 463**
НДС (12 %)	3 256 736
Итого	**30 396 199**
Скидка 10% согл.договора Генподряда	3 039 620
Итого с учетом скидки согл.договора Генподряда	**27 356 579**
Скидка 9% согл.договора Субподряда	**2 462 092**
Всего с учетом скидки по договору Субподряда	**24 894 487**
в т.ч.НДС 12%	**2 667 266**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор

_____ Жанысбеков О.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Директор

_____ Босаков Ш.З.