Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "АППАРАТ АКИМА КЕГЕНСКОГО РАЙОНА"** ИИН/БИН **180540004580**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.** **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №64 от 11.05.2021

Номер документа	Дата составления
27	**09.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Углубление русло реки Шелек Кегенского района Алматинской области			усл.	1	13 148 526,00	13 148 526,00	1 408 770,64
				Итого	1	x	13 148 526,00	1 408 770,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Жанысбеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "02" апреля 2019 года № 178

Заказчик (застройщик) **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		64	11.05.2021					

Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящ.в сост. СМР по смете	дополнительн.затрат			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	13 148 526,00	11739755							**1 408 770,64**	**13 148 526,00**
К оплате										**13 148 526,00**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"
Руководитель
_____Исаев М.С.

Авторский надзор ТОО "Холд проект" _____Оспанов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Аймереке" _____Тыханов Р.Б.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
_____Жанысбеков О.К.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 191

Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **64 от 11.05.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2021 год

на Углубление русло реки Шелек изменения направлении потока Райымбекском районе Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подготовительные работы. Корчевка кустарника и деревьев											
1	1101-0207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	30	21103,73	21103,73	633112	633112	–	142884	838076	–	–
					–	6615	–	198450	–	62080		3,78	113,4
2	1101-0207-1701	кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %	га	30	14818,9	14818,9	444567	444567	–	116046	605462	–	–
					–	5372,5	–	161175	–	44849		3,07	92,1
3	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	403,38	314,38	3227	2515	–	1190	4770	0,082	0,656
					89	117,63	712	941	–	353		0,0672	0,5376

4 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196	–	–
				–	44,38	–	355	–	89		0,0212	0,1696
5 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	43,44	102		4431		–	–	4785		
				–		–		–	354			
6 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	43,44	219		9513		–	–	10274		
				–		–		–	761			
	Раздел 2 Мехочистка											
7 1101-0101-0216	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	36347	193,97	185,88	7050378	6756144	–	1109157	8812298	0,00789	286,77783
				8,1	34,29	294234	1246262	–	652763		0,03278	1191,4547

8 1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	27501	38,16	38,16	1049560	1049560	–	203802	1353631	–	–
				–	10,29	–	283058	–	100269		0,00492	135,30492
9 1136-0101-0101	Устройство насыпи с уплотнением катками НР = 72 %	м3 грунта	459	124,08	106,18	56953	48736	1671	16404	79226	0,0139	6,3801
				14,26	35,38	6546	16238	–	5869		0,01691	7,76169
	Итого					**11 709 718**						**293,81393**
												1540,72847

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 935 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 906 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 671
- перевозка грузов, тенге	13 944
- накладные расходы, тенге	1 589 739
в т.ч. зарплата, тенге	143 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	867 387

Всего	**11 709 718**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	339 582
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,0	130 132

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**243 589**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**12 423 021**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**13 044 172**
НДС (12 %)	1 565 301
Итого	**14 609 473**
Скидка 10%	**1 460 947**
Всего с учетом скидки	**13 148 526**
в т.ч.НДС 12%	**1 408 771**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Кегенского района Алматинской области"

Руководитель

Исаев М.С.

Авторский надхор
ТОО "Холд проект"

Оспанов Н.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор

Жанысбеков О.К.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Тыханов Р.Б.