Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Новоишимский аграрно-технический колледж акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""

Наименование объекта -Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания Новоишимского колледжа

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		46	20.03 2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания Новоишимского колледжа	8 624 000,00	3 318 854,42	7 700 000,00	3 318 854,42					398 262,53	3 717 116,95

М.П. Заказчик С.К.Жусупов

М.П.Подрядчик Е.Ш.Садыков

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Новоишимский аграрно-технический колледж акимата "Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания Новоишимского колледжа

АКТ № 2

выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.Демонтажные работы					
1	Е12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	139,6000		284,54	39720,39
1.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,7=741,88)	чел-ч	0,3466	48,385	741,88	35896,13
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,001	0,1396	761,14	106,26
		Итого оплата труда:				257,90	36002,39
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,1396	1392,53	194,40
1.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	4,607	17,05	78,55
		Итого эксплуатация машин:				1,96	272,94
1.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,600	4812,70	2888,97
1.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	3,825	173,35	663,07
1.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,30712		0,00
		Итого материалов:				25,44	3552,04

		НР первого уровня	%	59,1		152,42	21277,41
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	2195,92
		Накладные расходы	%			168,15	23473,33
		Сметная прибыль	%	8		36,21	5055,50
		Сметная стоимость				**488,90**	**68249,21**
2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**250,9000**		**489,46**	**122806,24**
2.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,7=741,88)	чел-ч	0,5962	149,587	741,88	110975,29
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0017	0,42653	761,14	324,65
		Итого оплата труда:				**443,60**	**111299,94**
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,42653	1392,53	593,96
2.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	14,301	17,05	243,84
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**837,79**
2.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,857	4812,70	8935,55
2.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	11,868	173,35	2057,24
2.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,853		0,00
		Итого материалов:				**43,81**	**10992,79**
		НР первого уровня	%	59,1		262,17	65778,27
		НР второго уровня	%	3,6		27,06	6789,04
		Накладные расходы	%			289,23	72567,31
		Сметная прибыль	%	8		62,30	15629,88
		Сметная стоимость				**840,98**	**211003,43**
3	12-150102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиаторы весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт**	**135,00**		**1163,52**	**157075,72**
3.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,1=702,74)	чел-ч	1,58	213,3	702,74	149894,44
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0382	5,157	761,14	3925,20
		Итого оплата труда:				**1139,40**	**153819,64**
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0382	5,157	1392,53	7181,28
		Итого эксплуатация машин:				**53,19**	**7181,28**
		НР первого уровня	%	59,1		673,39	90907,41
		НР второго уровня	%	3,6		66,13	8927,39
		Накладные расходы	%			739,52	99834,80
		Сметная прибыль	%	8		152,24	20552,84

		Сметная стоимость				2055,28	**277463,36**
4	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	2,3402		1492,35	**3492,37**
4.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=696,32)	чел-ч	2,143	5,015	696,32	3492,37
		Итого оплата труда:				1492,35	3492,37
4.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	2,34		0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		НР первого уровня	%	59,1		881,98	2063,99
		НР второго уровня	%	3,6		85,48	200,03
		Накладные расходы	%			967,46	2264,02
		Сметная прибыль	%	8		196,78	460,51
		Сметная стоимость				**2656,59**	**6216,91**
5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	2,3402		**73,00**	**170,83**
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	6,15
		Накладные расходы	%			2,63	6,15
		Сметная прибыль	%	8		6,05	14,16
		Сметная стоимость				**81,68**	**191,14**
6	41-020101-1008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	2,3402		339,67	**794,90**
		НР второго уровня	%	3,6		12,23	28,62
		Накладные расходы	%			12,23	28,62
		Сметная прибыль	%	8		28,15	65,88
		Сметная стоимость				**380,05**	**889,39**
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				**324060,44**
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**324060,44**
		Материалы	Тенге				**14544,83**
		Всего заработная плата	Тенге				**304614,34**
		Транспортные расходы	Тенге				**965,72**
		Накладные расходы	Тенге				**198174,23**

		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				**180027,08**
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				**18147,15**
		Сметная прибыль	Тенге				**41778,77**
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				**564014,44**
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**422,01**
		Сметная заработная плата	Тенге				**304614,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**564014,44**
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				**422,01**
		Сметная заработная плата	Тенге				**304614,34**
		Раздел 2.Монтажные работы					
7	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**146,5000**		**1837,19**	**269147,10**
7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=859,33)	чел-ч	0,4278	62,673	859,33	53856,53
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0125	1,831	879,86	1611,24
		Итого оплата труда:				**378,62**	**55467,77**
7.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,21975	3549,87	780,08
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу.10т	маш-ч	0,000875	0,128188	3161,68	405,29
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,010125	1,483	1800,99	2671,43
7.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,020875	3,058	17,05	52,14
		Итого эксплуатация машин:				**26,68**	**3908,94**
7.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,3809	416,80	158,76
7.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000818	592740,21	485,14
7.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,411665	173,35	71,36
7.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0879	304,79	26,79
7.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,908	371,48	337,42
7.12	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=50 мм	м	1	146,5	1429,10	209363,15
7.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	4,029	190,00	765,46
7.14	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,806	247,04	199,05

		Итого материалов:				**1443,05**	**211407,13**
		НР первого уровня	%	60,4		228,69	33502,54
		НР второго уровня	%	3,6		74,37	10895,39
		Накладные расходы	%			303,06	44397,92
		Сметная прибыль	%	8		171,22	25083,60
		Сметная стоимость				**2311,46**	**338628,62**
8	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**88,2000**		**1516,42**	**133748,91**
8.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=859,33)	чел-ч	0,34155	30,125	859,33	25887,07
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00625	0,551	900,39	496,34
		Итого оплата труда:				**299,13**	**26383,41**
8.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0882	3549,87	313,10
8.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу.10т	маш-ч	0,000875	0,07718	3161,68	244,00
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,004375	0,38588	1800,99	694,96
8.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,014375	1,27	17,05	21,62
		Итого эксплуатация машин:				14,44	1273,68
8.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,14994	416,80	62,49
8.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000140	592740,21	83,07
8.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,247842	173,35	42,96
8.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,05292	304,79	16,13
8.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,46746	371,48	173,65
8.12	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=40 мм	м	1	88,2	1199,93	105833,83
8.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,552	190,00	294,94
8.14	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,38808	247,04	95,87
		Итого материалов:				1208,65	106602,96
		НР первого уровня	%	60,4		180,68	15935,58
		НР второго уровня	%	3,6		61,10	5388,64
		Накладные расходы	%			241,77	21324,22
		Сметная прибыль	%	8		140,66	12405,85

		Сметная стоимость				1898,85	167478,98
9	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	126,2000		1404,63	177263,91
9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=859,33)	чел-ч	0,34155	43,104	859,33	37040,23
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00625	0,78875	900,39	710,18
		Итого оплата труда:				299,13	37750,41
9.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,1262	3549,87	447,99
9.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу.10т	маш-ч	0,000875	0,110425	3161,68	349,13
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,004375	0,55213	1800,99	994,37
9.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,014375	1,814	17,05	30,93
		Итого эксплуатация машин:				14,44	1822,42
9.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,21454	416,80	89,42
9.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000164	592740,21	97,24
9.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,354622	173,35	61,47
9.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,07572	304,79	23,08
9.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,66886	371,48	248,47
9.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	1	126,2	1089,33	137473,45
9.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	1,426	190,00	270,95
9.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,55528	247,04	137,18
		Итого материалов:				1096,68	138401,26
		НР первого уровня	%	60,4		180,68	22801,25
		НР второго уровня	%	3,6		57,07	7202,35
		Накладные расходы	%			237,75	30003,59
		Сметная прибыль	%	8		131,39	16581,40
		Сметная стоимость				1773,77	223848,90
10	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	265,9000		1161,72	308900,25

10.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=859,33)	чел-ч	0,34155	90,818	859,33	78042,76
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00625	1,662	900,39	1496,34
		Итого оплата труда:				**299,13**	**79539,09**
10.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,2659	3549,87	943,91
10.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу.10т	маш-ч	0,000875	0,232662	3161,68	735,60
10.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,004375	1,163	1800,99	2095,11
10.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,014375	3,822	17,05	65,17
		Итого эксплуатация машин:				**14,44**	**3839,80**
10.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,45203	416,80	188,41
10.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000346	592740,21	204,89
10.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,747179	173,35	129,52
10.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,15954	304,79	48,63
10.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,409	371,48	523,52
10.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=20 мм	м	1	265,9	847,73	225411,41
10.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,17	190,00	222,29
10.14	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,17	247,04	289,03
		Итого материалов:				**853,77**	**227017,69**
		НР первого уровня	%	60,4		180,68	48041,61
		НР второго уровня	%	3,6		48,33	12849,91
		Накладные расходы	%			229,00	60891,52
		Сметная прибыль	%	8		111,26	29583,34
		Сметная стоимость				**1501,97**	**399375,11**
11	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных труб диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,0000**		**1061,08**	**39260,14**
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=859,33)	чел-ч	0,34155	12,637	859,33	10859,65
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00625	0,23125	900,39	208,22
		Итого оплата труда:				**299,13**	**11067,87**
11.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,037	3549,87	131,35
11.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу.10т	маш-ч	0,000875	0,032375	3161,68	102,36

11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,004375	0,161875	1800,99	291,54
11.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,014375	0,531875	17,05	9,07
		Итого эксплуатация машин:				14,44	534,31
11.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0629	416,80	26,22
11.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000048	592740,21	28,51
11.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,10397	173,35	18,02
11.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0222	304,79	6,77
11.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1961	371,48	72,85
11.12	23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=15 мм	м	1	37	747,46	27656,02
11.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0925	190,00	17,57
11.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1628	247,04	40,22
		Итого материалов:				**753.14**	**27866,18**
		НР первого уровня	%	60,4		180,68	6684,99
		НР второго уровня	%	3,6		44,70	1654,02
		Накладные расходы	%			225,38	8339,02
		Сметная прибыль	%	8		102,92	3807,93
		Сметная стоимость				**1389,38**	**51407,09**
12	23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк 1 для жидких сред,D 20 мм**	шт	**8,0000**		**1624,42**	**12995,36**
		НР второго уровня	%	3,6		58,48	467,83
		Накладные расходы	%			58,48	467,83
		Сметная прибыль	%	8		134,63	1077,06
		Сметная стоимость				**1817,53**	**14540,25**
13	23-040905-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт	**96,0000**		**1185,99**	**113855,04**
		НР второго уровня	%	3,6		42,70	4098,78

		Накладные расходы	%			42,70	4098,78
		Сметная прибыль	%	8		98,29	9436,31
		Сметная стоимость				1326,98	127390,13
14	23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Ббк для жидких сред, Т 100С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт	59,0000		1624,42	95840,78
		НР второго уровня	%	3,6		58,48	3450,27
		Накладные расходы	%			58,48	3450,27
		Сметная прибыль	%	8		134,63	7943,28
		Сметная стоимость				1817,53	107234,33
17	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	187,9200		927,22	174243,63
17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,4=800,28)	чел-ч	0,807829	151,807	800,28	121488,29
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,078023	14,662	824,30	12085,90
		Итого оплата труда:				710,80	133574,19
17.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002704	0,508089	8,96	4,55
17.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу.10т	маш-ч	0,001802	0,338726	3161,68	1070,94
17.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,033217	6,242	1392,53	8692,50
17.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,043002	8,081	1800,99	14553,85
		Итого эксплуатация машин:				129,43	24321,85
17.7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,0949	16423,79	1558,61
17.8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 ммх68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	11,877	933,30	11084,38
17.9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,0078	1,466	5319,30	7796,90
17.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт	0,0077	1,447	5524,32	7993,60
17.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90,высотой полной 588 мм,высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	0,00	18142,24	0,00
		Итого материалов:				151,31	28433,49

		НР первого уровня	%	60,4		429,33	80678,81
		НР второго уровня	%	3,6		48,84	9177,21
		Накладные расходы	%			478,16	89856,02
		Сметная прибыль	%	8		112,43	21127,97
		Сметная стоимость				**1517,81**	**285227,61**
18	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**85,0000**		**227,94**	**19374,80**
18.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,4=911,31)	чел-ч	0,14214	12,082	911,3	11010,36
		Итого оплата труда:				**129,53**	**11010,36**
18.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,85	304,79	259,07
18.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,85	371,48	315,76
18.4	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,7	247,04	419,97
18.5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт	1	85	86,70	7369,50
		Итого материалов:				**98,40**	**8364,30**
		НР первого уровня	%	60,4		78,24	6650,26
		НР второго уровня	%	3,6		11,02	936,90
		Накладные расходы	%			89,26	7587,16
		Сметная прибыль	%	8		25,38	2156,96
		Сметная стоимость				342,58	**29118,90**
19	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт	**24,0000**		1077,76	**25866,36**
19.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,2=885,64)	чел-ч	1,185	28,408	885,64	25159,26
		Итого оплата труда:				**1048,30**	**25159,26**
19.2	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	1,008	683,84	689,31
		Итого материалов:				**28,72**	**689,31**
		НР первого уровня	%	44		461,25	11070,07
		НР второго уровня	%	3,6		55,40	1329,71
		Накладные расходы	%			516,66	12399,79
		Сметная прибыль	%	8		127,55	3061,29
		Сметная стоимость				**1721,98**	**41327,44**

20	23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления,угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 С,PN10, DN20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт	24,0000		9005,93	**216142,32**
		НР второго уровня	%	3,6		324,21	7781,12
		Накладные расходы	%			324,21	7781,12
		Сметная прибыль	%	8		746,41	17913,88
		Сметная стоимость				10076,55	**241837,32**
21	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	888,8000		64,24	**57099,43**
21.1	1	Затраты труда рабочих строителей (5,3=1038,38)	чел-ч	0,057615	51,208	1038,38	53173,58
		Итого оплата труда:				**59,83**	**53173,58**
21.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 Мпа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	16,665	120,44	2007,13
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**2007,13**
21.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,17776	304,79	54,18
21.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,17776	371,48	66,03
21.5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	8,888	190,00	1688,72
21.6	22-040201-0702	Краска масляннная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,4444	247,04	109,78
		Итого материалов:				**2,16**	**1918,72**
		НР первого уровня	%	60,4		36,14	32116,84
		НР второго уровня	%	3,6		3,61	3211,79
		Накладные расходы	%			39,75	35328,63
		Сметная прибыль	%	8		8,32	7394,24
		Сметная стоимость				**112,31**	**99822,31**
		Строительные работы					
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов/ кронштейны, планки, хомуты/**	кг	82,9400		511,02	**42384,00**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1525,82
		Накладные расходы	%			18,40	1525,82
		Сметная прибыль	%	8		42,35	3512,79

		Сметная стоимость				571,77	47422,61
23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (крепления)**	м2	2,8000		67,17	188,06
23.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,7=950,46)	чел-ч	0,033925	0,09499	950,46	90,28
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00025	0,0007	859,29	0,60
		Итого оплата труда:				32,46	90,89
23.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5 т	маш.-ч	0,000125	0,00035	3406,58	1,19
23.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,000125	0,00035	34,54	0,01
23.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,00035	1800,99	0,63
23.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,014	0,0392	44,77	1,75
		Итого эксплуатация машин:				1,28	3,59
23.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000042	273897,54	11,50
23.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталеева,ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000252	328122,00	82,69
		Итого материалов:				33,64	94,19
		НР первого уровня	%	54,2		17,59	49,26
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	8,54
		Накладные расходы	%			20,64	57,80
		Сметная прибыль	%	8		7,02	19,67
		Сметная стоимость				94,83	265,54
24	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза (крепления)**	м2	5,6000		74,02	414,49
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=810,55)	чел-ч	0,018400	0,10304	810,55	83,52
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000375	0,0021	859,33	1,80
		Итого оплата труда:				15,24	85,32
24.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5 т	маш.-ч	0,000125	0,0007	3406,58	2,38
24.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,000125	0,0007	34,54	0,02
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00025	0,0014	1800,99	2,52
24.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,0175	0,098	44,77	4,39
		Итого эксплуатация машин:				1,66	9,32
24.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000073	273897,54	19,94

24.8	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,504	598,64	301,71
		Итого материалов:				**57,44**	**321,65**
		НР первого уровня	%	54,2		8,26	46,25
		НР второго уровня	%	3,6		2,96	16,59
		Накладные расходы	%			11,22	62,83
		Сметная прибыль	%	8		6,82	38,19
		Сметная стоимость				**92,06**	**515,51**
25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашенной поверхности**	**385,7000**		**683,41**	**263589,31**
25.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,3=790,66)	чел-ч	0,7429	286,537	790,66	226552,97
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0005	0,19285	834,78	160,99
		Итого оплата труда:				**587,80**	**226713,96**
25.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,048212	1392,53	67,14
25.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000375	0,144638	1800,99	260,49
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**327,63**
25.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	1,157	84,66	97,96
25.6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	10,414	381,89	3976,96
25.7	22-040201-0707	Краска маслянная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	94,882	343,94	32633,78
		Итого материалов:				95,17	36708,71
		НР первого уровня	%	54,8		322,11	124239,25
		НР второго уровня	%	3,6		36,20	13961,83
		Накладные расходы	%			358,31	138201,08
		Сметная прибыль	%	8		83,34	32143,23
		Сметная стоимость				**1125,05**	**433933,62**
26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,8000**		**67,17**	**53,73**
26.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,7=950,46)	чел-ч	0,033925	0,02714	950,46	25,80
26.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00025	0,0002	859,50	0,17
		Итого оплата труда:				**32,46**	**25,97**
26.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5 т	маш.-ч	0,000125	0,0001	3406,58	0,34
26.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш -ч	0,000125	0,0001	34,54	0,00
26.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,0001	1800,99	0,18

26.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,014	0,0112	44,77	0,50
		Итого эксплуатация машин:				1,28	1,03
26.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	273897,54	3,29
26.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталеева,ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	328122,00	23,62
		Итого материалов:				**33,64**	**26,91**
		НР первого уровня	%	54,2		17,59	14,07
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	2,44
		Накладные расходы	%			20,64	16,52
		Сметная прибыль	%	8		7,02	5,62
		Сметная стоимость				94,83	75,87
27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	1,6000		74,02	118,43
27.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=810,55)	чел-ч	0,0184	0,02944	810,55	23,86
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000375	0,0006	859,33	0,52
		Итого оплата труда:				15,24	24,38
27.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5 т	маш.-ч	0,000125	0,0002	3406,58	0,68
27.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,000125	0,0002	34,54	0,01
27.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00025	0,0004	1800,99	0,72
27.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,0175	0,028	44,77	1,25
		Итого эксплуатация машин:				1,66	2,66
27.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000021	273897,54	5,70
27.8	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,144	598,64	86,20
		Итого материалов:				57,44	91,90
		НР первого уровня	%	54,2		8,26	13,21
		НР второго уровня	%	3,6		2,96	4,74
		Накладные расходы	%			11,22	17,95
		Сметная прибыль	%	8		6,82	10,91
		Сметная стоимость				92,05	147,29
28	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	6,0000		450,38	2702,29

28.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,2=885,64)	чел-ч	0,24265	1,456	885,64	1289,40
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03125	0,1875	859,33	161,12
		Итого оплата труда:				**241,75**	**1450,53**
28.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,03125	0,1875	1800,99	337,69
		Итого эксплуатация машин:				56,28	337,69
28,4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0858	2682,03	230,12
28.5	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex Гост 16381-77	м	1,5	9	90,84	817,56
28.6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,012	2293,98	27,53
		Итого материалов:				**179,20**	**1075,21**
		НР первого уровня	%	55,3		133,69	802,14
		НР второго уровня	%	3,6		21,03	126,16
		Накладные расходы	%			154,72	928,30
		Сметная прибыль	%	8		48,41	290,45
		Сметная стоимость				**653,51**	**3921,04**
29	21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200С до +105С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6000		993,76	6558,82
		НР второго уровня	%	3,6		35,78	236,12
		Накладные расходы	%			35,78	236,12
		Сметная прибыль	%	8		82,36	543,59
		Сметная стоимость				1111,90	**7338,53**
	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до +200С,PN 46,до DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	12,0000		11385,57	**136626,84**
		НР второго уровня	%	3,6		409,88	4918,57
		Накладные расходы	%			409,88	4918,57
		Сметная прибыль	%	8		943,64	11323,63
		Сметная стоимость				**12739,09**	**152869,04**

	12-150102-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	**Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних**	радиатор	81,44		2691,32	219191,88
	1	Затраты труда рабочих строителей (4,2=885,64)	чел-ч	2,16000	175,919	12,91	2271,11
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0176	1,4334	1268,50	1818,29
		Итого оплата труда:				**50,21**	**4089,40**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые,высота поьема 50м	маш-ч	0,0044	0,3584	2127,00	762,22
		Итого эксплуатация машин:				9,36	762,22
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,065	5,29	323,00	1709,92
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	5,29	509,00	2694,57
	2204-0201-0702	Краска маслянная густотертая цветна МА-015,сурик железный гГОСТ 10503,71	кг	0,00015	0,012	516,00	6,30
		Итого материалов:				54,16	**4410,80**
		НР первого уровня	%	55,3		27,77	2261,44
		НР второго уровня	%	3,6		97,89	7972,32
		Накладные расходы	%			125,65	10233,76
		Сметная прибыль	%	8		225,36	18354,05
		Сметная стоимость				**3042,33**	**247779,68**
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге				**2315565,86**
		в том числе:					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**25866,36**
		Материалы	Тенге				**689,31**
		Всего заработная плата	Тенге				**25159,26**
		Накладные расходы	Тенге				**12399,79**
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				**11070,07**
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				**1329,71**
		Сметная прибыль	Тенге				**3061,29**
	Всего,Стоимость	монтажных работ	Тенге				**41327,44**
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**28,41**
		Сметная заработная плата	Тенге				**25159,26**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**410251,96**
		Материалы	Тенге				**38318,57**

		Всего заработная плата	Тенге				228391,04
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6558,82
		Накладные расходы	Тенге				139520,61
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				125164,18
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				14356,42
		Сметная прибыль	Тенге				193379,56
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				879778,98
		Нормативная трудоемкость	чел.час.				288,63
		Сметная заработная плата	Тенге				228391,04
		Стоимость сантехнических работ работ	Тенге				1660255,67
		Материалы	Тенге				750011,73
		Всего заработная плата	Тенге				407966,68
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				624403,15
		Сджача и испытание	Тенге				4815,42
		Накладные расходы	Тенге				315051,91
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				371576,04
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				89244,73
		Сметная прибыль	Тенге				158024,60
	Всего,Стоимость	сантехнических работ	Тенге				2133332,19
		Нормативная трудоемкость	чел.час.				468,83
		Сметная заработная плата	Тенге				407966,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3054438,60
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				785,87
		Сметная заработная плата	Тенге				661517,00
		Итого по локальной ресурсеной смете					
		Итого прямые затраты	тенге				2639626,31
		в том числе:					
		зарплата рабочих-строителей	тенге				947112,91
		затраты на эксплуатацию машин	тенге				47444,27
		в т.ч. зарплата машинистов	тенге				23107,82
		материалов, изделия и конструкции	тенге				1431689,08
		перевозка грузов	тенге				965,72
		инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге				0,00

Накладные расходы 1 уровня	тенге			577232,21
Итого с накладными расходами I уровня	тенге			3202633,50
Накладные расходы II уровня	тенге			115294,81
Итого:	тенге			3317928,30
Сметная прибыль	тенге			265434,25
Итого по смете:	тенге			3583362,56
Временные здания и сооружения		2,32%		83134,01
Итого в ценах 2017 года				3666496,57
В текщих ценах 2018 год			1,0599383	3886260,14
Итого по договору			0,8539968	3318854,42
НДС		12%		398262,53
	К оплате			3717116,95

Заказчик: Ж.К.Жусупов

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Технический надзор: ТОО "ТехГрупп" К.А.Бекбулатов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
591240000021

010440001995

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Новоишимский аграрно-технический колледж" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о.с.Новоишимское, АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн",Северо-Казахстанская, Петропавловск, С.Муканова 50 каб. 311 , тел.: 52-96-17
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №46 от 20.03.2018

Номер документа	Дата составления
16	25.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании колледжа Новоишимского			Работа	1	3 717 116,95	3 717 116,95	398 262,53
				Итого	1	x	3 717 116,95	398 262,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Садыков Есен Шияпович
должность расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Жусупов С.К
должность расшифровка подписи

Дата подписания акта приемки работ (услуг) 25.07.2018

М.П.

Наименование объекта -Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания Новоишимского колледжа

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

замены работ,материалов и деталей

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Предусмотрены сметой 2-1-1, но не выполняемые -ИСКЛЮЧИТЬ					
19	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт	40,0000		1077,76	**43110,52**
19.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,2=885,64)	чел-ч	1,185	47,368	885,64	41951,00
		Итого оплата труда:				1048,77	**41951,00**
19.2	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	1,680	683,84	1148,85
		Итого материалов:				28,72	**1148,85**
		НР первого уровня	%	44		461,46	18458,44
		НР второго уровня	%	3,6		55,41	2216,48
		Накладные расходы	%			516,87	20674,92
		Сметная прибыль	%	8		127,57	5102,84
		Сметная стоимость				1722,21	**68888,28**
20	23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления,угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 С,PN10, DN20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт	40,0000		9005,93	**360237,20**
		НР второго уровня	%	3,6		324,21	12968,54
		Накладные расходы	%			324,21	12968,54
		Сметная прибыль	%	8		746,41	29856,46
		Сметная стоимость				10076,55	**403062,20**
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге				**403347,72**

		Итого по локальной ресурсеной смете					
		Итого прямые затраты	тенге				**403347,72**
		в том числе:					
		зарплата рабочих-строителей	тенге				**41951,00**
		затраты на эксплуатацию машин	тенге				
		в т.ч. зарплата машинистов	тенге				
		материалов, изделия и конструкции	тенге				**360237,20**
		перевозка грузов	тенге				
		инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	тенге				**18458,44**
		Итого с накладными расходами I уровня	тенге				**421806,16**
		Накладные расходы II уровня	тенге				**15185,02**
		Итого:	тенге				**436991,18**
		Сметная прибыль	тенге				**34959,29**
		Итого по смете:	тенге				**471950,47**

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА-выполняемые работы, но не вкулюченные в смету-Включить

14	23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Ббк для жидких сред, Т 100С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт	31,0000		1624,42	50357,02
		НР второго уровня	%	3,6		58,48	1812,85
		Накладные расходы	%			58,48	1812,85
		Сметная прибыль	%	8		134,63	4173,59
		Сметная стоимость				1817,53	**56343,46**
18	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	50,0000		227,94	**11396,90**
18.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,4=911,31)	чел-ч	0,14214	7,107	911,3	6476,68
		Итого оплата труда:				**129,53**	**6476,68**
18.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,50	304,79	152,40
18.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,50	371,48	185,74
18.4	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,0	247,04	247,04

18.5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт	1	50	86,70	4335,00
		Итого материалов:				**98,40**	**4920,18**
		НР первого уровня	%	60,4		78,24	3911,91
		НР второго уровня	%	3,6		11,02	551,12
		Накладные расходы	%			89,26	4463,03
		Сметная прибыль	%	8		25,38	1268,79
		Сметная стоимость				**342,57**	**17128,72**
	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до +200С,PN 46,до DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт	**12,0000**		**11385,57**	**136626,84**
		НР второго уровня	%	3,6		409,88	4918,57
		Накладные расходы	%			409,88	4918,57
		Сметная прибыль	%	8		943,64	11323,63
		Сметная стоимость				**12739,09**	**152869,04**
	12-150102-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	**Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних**	радиатор	**81,44**		**2691,32**	**219191,88**
	1	Затраты труда рабочих строителей (4,2=885,64)	чел-ч	2,16000	175,919	12,91	2271,11
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0176	1,4334	1268,50	1818,29
		Итого оплата труда:				**50,21**	**4089,40**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые,высота поъема 50м	маш-ч	0,0044	0,3584	2127,00	762,22
		Итого эксплуатация машин:				9,36	762,22
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,065	5,29	323,00	1709,92
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	5,29	509,00	2694,57
	2204-0201-0702	Краска маслянная густотертая цветна МА-015,сурик железный гГОСТ 10503,71	кг	0,00015	0,012	516,00	6,30
		Итого материалов:				**54,16**	**4410,80**
		НР первого уровня	%	55,3		27,77	2261,44
		НР второго уровня	%	3,6		97,89	7972,32
		Накладные расходы	%			125,65	10233,76
		Сметная прибыль	%	8		225,36	18354,05
		Сметная стоимость				**3042,33**	**247779,68**
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге				**417572,64**

		Итого по локальной ресурсеной смете					
		Итого прямые затраты	тенге				**417572,64**
		в том числе:					
		зарплата рабочих-строителей	тенге				**8747,79**
		затраты на эксплуатацию машин	тенге				**762,22**
		в т.ч. зарплата машинистов	тенге				**1818,29**
		материалов, изделия и конструкции	тенге				**196314,83**
		перевозка грузов	тенге				
		инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге				
		Накладные расходы 1 уровня	тенге				**6173,35**
		Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге				**423745,99**
		Накладные расходы П уровня	тенге				**15254,86**
		Итого:	тенге				**439000,85**
		Сметная прибыль	тенге				**33851,27**
		Итого по смете:	тенге				**472852,12**

Затраты превышающие смету на 901,65 (девятьсот одна тенге шестьдесят пять тиын) подрядчик берет на себя

Заказчик: С.К.Жусупов

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Х.А.Авхадов