Наименование стройки - Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7" договор №711 от 25.07.2024 г.

№ п/п	№ п/п по локальной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №01-01 / Демонтажные работы										
			Подраздел 1. Демонтаж ТП-682										
1	5	Е11-330210-0304 1133-0210-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**37**		**11 854,04**	**8 638,77**	**438599**	**319634**	**--**	**224185**	**715807**
			НР - 80%; СП - 85%				**3 215,27**	**4 358,55**	**118965**	**161266**		**53023**	
2	6	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**37**		**5 794,07**	**2 898,55**	**214381**	**107246**	**--**	**119937**	**361063**
			НР - 80%; СП - 85%				**2 895,52**	**1 156,41**	**107134**	**42787**		**26745**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					**226099**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**426880**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**204053**			
		Накладные расходы		Тенге								**344122**	
		Сметная прибыль		Тенге								**79768**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									**1076870**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**652980**	**426880**	**--**	**344122**	**1076871**
									226099	**204053**	**--**	**79768**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**652980**				
		Всего заработная плата		Тенге						**430152**			
			Накладные расходы	Тенге					**344122**				
			Сметная прибыль	Тенге					**79768**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1076870**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**165**
			Сметная заработная плата	Тенге						**430152**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1076870**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**165**
			Сметная заработная плата	Тенге						**430152**			
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-03 / 03 Элетроснабжение ВЛ-0,4кВ "ТП-682"										
			Подраздел 1. ВЛ 0,4кВ										

3	63	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м3сборных железобетонных конструкций	2	19 538,82	9 529,99	39078	19060	--	22384	66379
		НР - 80%; СП - 8%				10 008,83	3 981,25	20018	7963		4917	
4	64	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	2	72 251	--	144502	--	144502	--	156062
		СП - 8%				--	--	--	--		11560	
5	65	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	17	19 643,03	7 209,96	333932	122569	21616	201435	578196
		НР - 80%; СП - 8%				11 161,61	3 649,76	189747	62046		42829	
6	66	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	36 051,36	15 768,37	468668	204989	16529	280672	809287
		НР - 80%; СП - 8%				19 011,53	7 976,2	247150	103691		59947	
7	67	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	55 932,28	25 959,55	391526	181717	8900	234247	675835
		НР - 80%; СП - 8%				28 701,27	13 128,47	200909	91899		50062	
8	68	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	64	53 952	--	3452928	--	3452928	--	3729162
		СП - 8%				--	--	--	--		276234	
9	69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2поверхности	160	3 559,69	33,82	569550	5411	469936	88448	710638
		НР - 93%; СП - 8%				588,77	5,64	94203	902		52640	
10	70	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (15,2м)	шт.	37	10 615,81	261,41	392785	9672	314302	52029	480399
		НР - 72%; СП - 8%				1 859,76	93,29	68811	3452		35585	
			Подвеска провода									
11	71	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,05	144 225,9	54 380,14	439889	165860	--	270411	767124
		НР - 80%; СП - 8%				89 845,76	20 978,57	274030	63985		56824	

12	72	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	10	4 227,59 3 293,06	934,53 423,08	42276 32931	9346 4231	--	29729 5760	77765
13	73	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 *СП - 8%*	м	260	1 986 --	-- --	516360 --	-- --	516360	-- 41309	557669
14	74	С1243-701-0718 243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 *СП - 8%*	м	740	978 --	-- --	723720 --	-- --	723720	-- 57898	781618
15	75	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	м	300	469 --	-- --	140700 --	-- --	140700	-- 11256	151956
16	76	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	м	1 750	246 --	-- --	430500 --	-- --	430500	-- 34440	464940
17	77	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	131	1 299 --	-- --	170169 --	-- --	170169	-- 13614	183783
18	78	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	148	257 --	-- --	38036 --	-- --	38036	-- 3043	41079
19	79	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	50	2 447 --	-- --	122350 --	-- --	122350	-- 9788	132138
20	80	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) *СП - 8%*	шт.	17	2 209 --	-- --	37553 --	-- --	37553	-- 3004	40557
21	81	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	350	3 120 --	-- --	1092000 --	-- --	1092000	-- 87360	1179360
22	82	С1252-207-4821 252-207-4821 СпрСЦ 04.2024	Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой	шт.	47	2 117	--	99499	--	99499	--	107459

			СП - 8%			--	--	--	--		7960	
23	83	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	17	6 805	--	115685	--	115685	--	124940
			СП - 8%			--	--	--	--		9255	
24	84	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	40	3 120	--	124800	--	124800	--	134784
			СП - 8%			--	--	--	--		9984	
25	85	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	86	4 564	--	392504	--	392504	--	423904
			СП - 8%			--	--	--	--		31400	
26	86	С1252-207-2335 252-207-2335 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	60	3 327	--	199620	--	199620	--	215590
			СП - 8%			--	--	--	--		15970	
27	87	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	60	508	--	30480	--	30480	--	32918
			СП - 8%			--	--	--	--		2438	
28	88	С1252-207-2629 252-207-2629 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения прим. ST202/54	шт.	3	3 623	--	10869	--	10869	--	11739
			СП - 8%			--	--	--	--		870	
29	89	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	12 814	--	345978	--	345978	--	373656
			СП - 8%			--	--	--	--		27678	
30	90	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	60	5 612	--	336720	--	336720	--	363658
			СП - 8%			--	--	--	--		26938	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1127799				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					718624			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					338169			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9356255		
		Накладные расходы		Тенге							1179355	
		Сметная прибыль		Тенге							990563	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								13372595
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11202677	718624	9356256	1179355	13372596
								1127799	338169	--	990563	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				392785				
		Материалы		Тенге				314302				
		Всего заработная плата		Тенге					72263			
			Накладные расходы	Тенге				52029				
			Сметная прибыль	Тенге				35585				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				480399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					72263			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10809892				
		Материалы		Тенге				516980				
		Всего заработная плата		Тенге					1393705			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8524973				
			Накладные расходы	Тенге				1127326				

			Сметная прибыль	Тенге				954978					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12892196					571
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1393705				
			Сметная заработная плата	Тенге				13372595					600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1465968				14449465
			Сметная заработная плата	Тенге				1353898					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					1145504				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							542222				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						9356255			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							1523477		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1070331		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									14 449 465,28
			- Накладные расходы	Тенге									-
			- Сметная прибыль	Тенге									277 429,73
		Всего прямые затраты											14 726 895,01
		в том числе оборудование											294 537,90
		Временные здания и сооружения - 1,92%											15 021 432,91
		Итого											16 148 040,38
		Непредвиденные работы и затраты 2%											16 148 040,38
		Итого											15 825 080,81
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075											1 899 009,70
		Итого в текущих ценах на 2024 год											17 724 090,51
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,980000076586065											
		НДС 12%											
		Стоимость строительства											

Заказчик:

Директор по техническим вопросам-главный инженер ТОО "Зап.Каз.РЭК"

Гайсин А. Б.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

Мырзабаев С. К.

Главный инженер ГК Филиппьевичев ДВ

Начальник сл 881 и КТП Гуляев НФ

Начальник ПТО Гарнцев ВВ.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: №711 от 25.07.2024 г.

Наименование объекта: Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№711 от 25.07.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО	56 179 832,80	15 825 080,81							1 899 009,70	17 724 090,51
Удержание аванса 30%	5 317 227,15	4 747 524,24							569 702,91	5 317 227,15
Итого к оплате	12 406 863,36	11 077 556,57							1 329 306,79	12 406 863,36

Заказчик:

Директор по техническим вопросам-главный инженер ТОО "Зап.Каз.РЭК"

Гайсин А. Б.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

Мырзабаев С. К.

Главный инженер ПТО Долгушевский Д.В.

Начальник сл ВП и ТП Гуськов И.Ю.

Начальник ПТО Харешин А.В.