Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25, БИН 060240008766, тел.: 87058104019**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302, БИН/ИИН 031040000364, тел.: +77788888338**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Жолнускау Курчумского района ВКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Жолнускау Курчумского района ВКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **04.04.2024г**

Акт выполненных работ №1

за Август 2024 (месяц, год)

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-01. Конструкции железобетонные											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0340	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	130	420,21	420,21	143 292	143 292	-	27 670,00	70 389,80
					-	112,70	-	38 431	-	13 677,00	
2	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72% Коб =0,05 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	6	10 079,26	-	171 851	-	-	123 733,00	112 339,38
					10 079,26	-	171 851,00	-	-	23 647,00	

	1101-0102-0340	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	0,3	502,00	502,00	502	502	-	97,00	194,10
					-	134,63	-	135	-	48,00	
4	1101-0102-0340	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% Коб =4	м3 грунта	14	502,00	502,00	18 875	18 875	-	3 645,00	9 056,04
					-	134,63	-	5 062	-	1 802,00	
5	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	128	74,00	-	25 042	-	-	-	10 229,76
					-	-	-	-	-	2 003,00	
6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	110	1 783,54	-	524 917	-	-	377 940,00	364 441,00
					1 783,54	-	524 917,00	-	-	72 229,00	
7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	110	274,07	128,94	80 662	37 949	-	43 462,00	50 102,80
					145,13	59,97	42 714,00	17 650	-	9 930,00	
	Итого по разделу 1				**616 753**						
Раздел 2 Фундаменты											
2.1 Фм-1 (4 шт)											
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =4	м3 основания	9,248	10 913,09	2 413,84	100 924	22 323	67 014	19 947,00	130 541,00
					1 252,90	1 066,26	11 587,00	9 861	-	9 670,00	
9	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94% Коб =4	м2 покрытия	46,24	3 262,75	226,79	150 870	10 487	122 141	20 337,00	184 904,00
					394,50	73,37	18 242,00	3 393	-	13 697,00	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	2,92	42 653,41	1 424,87	124 548	4 161	115 089	5 746,00	140 718,00
					1 814,40	347,91	5 298,00	1 016	-	10 424,00	
11	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91% Коб =4	м3	17,52	51 597,79	1 967,78	903 993	34 476	775 258	93 632,00	1 077 435,00
					5 380,10	492,74	94 259,00	8 633	-	79 810,00	

	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4	1 т	0,308	329 247,00	-	101 408	-	101 408	-	109 521,00
					-	-	-	-	-	8 113,00	
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,8776	349 794,00	-	306 979	-	306 979	-	331 537,00
					-	-	-	-	-	24 558,00	
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,1768	376 202,00	-	66 513	-	66 513	-	71 834,00
					-	-	-	-	-	5 321,00	
15	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91% Коб =4	т	1,6392	1 066 727,55	1 817,55	1 748 580	2 979	1 687 769	53 841,00	1 946 615,00
					35 280,00	814,29	57 831,00	1 335	-	144 194,00	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	108,16	1 183,06	25,53	127 960	2 761	81 861	40 690,00	182 142,00
					400,68	3,84	43 338,00	415	-	13 492,00	
	Итого по разделу 2				**4 175 247**						
	Итого по акту										**4 791 999,88**
	ИТОГО ПО АКТУ										**4 791 999,88**
	В том числе :										
	СМР										**4 791 999,88**
	Оборудование										
	Затраты навременные здания и сооружения-4,9%										**234 807,99**
	итого СМР с временными										**5 026 807,87**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,57%										**78 920,88**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2022 г.										**5 105 728,76**
	Непредвиденные работы и затраты-2%										**102 114,58**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,12600000										**5 864 031,59**

ОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ 0,98000000178									5 746 750,97
НДС (12%)									689 610,12
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС									6 436 361,09

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Сиргебаева Ш. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель **Жамелхан Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора

ТОО "АСКОС+"
Эксперт **Рахимбергенов Т.К.**
ИИН 870216350764
Аттестат № KZ20VJE00028161 от 28.06.2017 г.
Аттестат № KZ20VJE00028162 от 28.06.2017 г.
Аттестат №KZ64VJE00033092 от 08.12.2017 г.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Проект Строй 2011", БИН 111140015541
Директор **Жаксыбаев А.М.**
Приказ № 13 от 27.06.2024 г.