Форма№КС3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года№170

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Подключение к центральному газоснабжению Бокейординской ветеринарной лаборатории по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.И.Тайманова

# С П Р А В К А№1

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №0241002377/210139/00 | 16.06.2021г. | | | | |

В тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных затрат и работ | | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц без НДС | Из гр.1 | | | | Дополнительные затраты | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах) | | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На Приобретение материалов | Другие Дополнитю работы | Оборудование | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подключение к центральному газоснабжению Бокейординской ветеринарной лаборатории по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.И.Тайманова | 8240499,79 | 7357589,1 | | | | | | | | 882910,69 | 8240499,79 |

ЗАКАЗЧИК: Директор ЗКОФ РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан _____ Тапанов М.А.
Подпись

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Баты сКотло Монтаж» _____ Балмулдин Д.У.
Подпись

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»
Объект: Подключение к центральному газоснабжению Бокейординской ветеринарной лаборатории по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.И.Тайманова
Договор подряда (контракт) №68 от 29.06 2021г.

Акт выполненных работ №1
за 04 ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 06.04. 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Блочно-модульная котельная** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0401<br>1101-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3** | м3 грунта | 51 | | 220,98 | 204,31 | 11270 | 10420 | 11 | 3005 | 15417 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 16,45 | 65,39 | 839 | 3335 | | 1142 | |
| 2 | С341-020102-1005<br>4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | т | 96,9 | | 128,00 | – | 12403 | – | | – | 13395 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 992 | |
| 3 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 51 | | 17,24 | 14,57 | 879 | 743 | 7 | 303 | 1277 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2,53 | 5,73 | 129 | 292 | | 95 | |
| 4 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 6,15 | | 1269,68 | – | 7809 | – | – | 5622 | 14505 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1269,68 | – | 7809 | – | | 1074 | |
| 5 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 6,15 | | 786,83 | – | 4839 | – | – | 3484 | 8989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 786,83 | – | 4839 | – | | 666 | |
| | | **Фундамент под БМК** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчаные. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 15,1 | 3525,17 | 1021,52 | 53230 | 15425 | 25768 | 16907 | 75748 |
| | | | | | 797,15 | 406,82 | 12037 | 6143 | | 5611 | |
| 7 | Е11-270602-0706<br>1127-0602-0706<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м2 основания | 26 | 2402,65 | 125,92 | 62469 | 3274 | 57794 | 2546 | 70216 |
| | | | | | 53,88 | 36,77 | 1401 | 956 | | 5201 | |
| 8 | Е11-270602-0707<br>1127-0602-0707<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2 | **Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м2 основания | 26 | 519,00 | 7,73 | 13499 | 201 | 13282 | 107 | 14694 |
| | | | | | 0,62 | 3,19 | 16 | 83 | | 1088 | |
| 9 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 6,4 | 34839,84 | 1686,72 | 222975 | 10795 | 199418 | 13877 | 255800 |
| | | | | | 1994,06 | 388,59 | 12762 | 2487 | | 18948 | |
| 10 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,12114 | 254068,00 | – | 30778 | – | 30778 | – | 33240 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2462 | |
| 11 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,002 | 228166,00 | – | 456 | – | 456 | – | 492 |
| | | | | | – | – | – | – | | 36 | |
| 12 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0388 | 72700,31 | 1314,43 | 28208 | 51 | 25405 | 2524 | 33191 |
| | | | | | 70927,84 | 567,01 | 2752 | 22 | | 2459 | |
| 13 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 5,4 | 874,26 | 19,81 | 4721 | 107 | 3113 | 1409 | 6620 |
| | | | | | 277,96 | 2,59 | 1501 | 14 | | 490 | |
| 14 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под крыльцо щебеночное. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 0,12 | 11608,33 | 1733,33 | 1393 | 208 | 1081 | 179 | 1698 |
| | | | | | 866,67 | 733,33 | 104 | 88 | | 126 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты бетонные плоские (крыльцо). Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,2 | 25770,00 | 1185,00 | 5154 | 237 | 4701 | 247 | 5833 |
| | | | | | 1080,00 | 275,00 | 216 | 55 | | 432 | |
| 16 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под отмостку щебеночное. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 1 | 11613,00 | 1738,00 | 11613 | 1738 | 9006 | 1495 | 14157 |
| | | | | | 869,00 | 739,00 | 869 | 739 | | 1049 | |
| 17 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Отмостка бетонная В7,5. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2 | 27317,00 | 1097,50 | 54634 | 2195 | 49923 | 2728 | 61951 |
| | | | | | 1258,00 | 241,00 | 2516 | 482 | | 4589 | |
| | | **Фундамент под дымовую трубу** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,8 | 27456,25 | 1097,50 | 21965 | 878 | 20080 | 1092 | 24902 |
| | | | | | 1258,75 | 241,25 | 1007 | 193 | | 1845 | |
| 19 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Засыпка пазух песком. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 37,3 | 3525,23 | 1021,58 | 131491 | 38105 | 63652 | 41764 | 187115 |
| | | | | | 797,16 | 406,81 | 29734 | 15174 | | 13860 | |
| 20 | Е11-060101-0107<br>1106-0101-0107<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 5,95 | 35753,45 | 1514,12 | 212733 | 9009 | 181519 | 22057 | 353573 |
| | | | | | 3731,93 | 341,68 | 22205 | 2033 | | 18783 | |
| 21 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,06364 | 228166,00 | – | 14520 | – | 14520 | – | 15682 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1162 | |
| 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,01824 | 233333,00 | – | 4256 | – | 4256 | – | 4596 |
| | | | | | – | – | – | – | | 340 | |
| 23 | Е11-060301-0403<br>1106-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,1048 | 400830,15 | 1393,13 | 42007 | 146 | 26737 | 13803 | 60275 |
| | | | | | 144312,98 | 419,85 | 15124 | 44 | | 4465 | |
| 24 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Приямок бетонный. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,14 | 31914,29 | 1185,71 | 4468 | 166 | 4151 | 172 | 5011 |
| | | | | | 1078,57 | 271,43 | 151 | 38 | | 371 | |
| 25 | С121-050101-0401<br>2105-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,0017 | 275017,00 | – | 468 | – | 468 | – | 505 |
| | | | | | – | – | – | – | | 37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 13,1 | 874,05<br>277,94 | 19,77<br>2,67 | 11450<br>3641 | 259<br>35 | 7550 | 3419<br>1190 | 16059 |
| | | **Монтаж БМК** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-250130-0102<br>1125-0130-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Установка блочно-модульной котельной<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т блок-боксов | 1,78 | 30812,36<br>13310,11 | 15759,55<br>4624,16 | 54846<br>23692 | 28052<br>8231 | 2102 | 29050<br>6712 | 90608 |
| 28 | 51-040104-0302<br>5104-0104-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 70 кВт | комплект | 1 | 2823302,00<br>– | –<br>– | 2823302<br>– | –<br>– | 2823302 | –<br>– | 2823302 |
| | | **Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 15,45 | 1269,68<br>1269,68 | –<br>– | 19617<br>19617 | –<br>– | – | 14124<br>2699 | 36440 |
| 30 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 13,6 | 786,77<br>786,77 | –<br>– | 10700<br>10700 | –<br>– | – | 7704<br>1472 | 19876 |
| 31 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 20,6 | 483,45<br>79,86 | 403,59<br>161,28 | 9959<br>1645 | 8314<br>3322 | – | 3577<br>1083 | 14618 |
| 32 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 1,85 | 1538,00<br>– | –<br>– | 2845<br>– | –<br>– | 2845 | –<br>228 | 3073 |
| 33 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 30 | 325,43<br>133,10 | 147,04<br>46,02 | 9763<br>3993 | 4412<br>1381 | 1358 | 3869<br>1091 | 14723 |
| 34 | С123-060137-0802<br>2306-0137-0802<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,0306 | 400644,00<br>– | –<br>– | 12260<br>– | –<br>– | 12260 | –<br>981 | 13241 |
| 35 | Ц13-080201-3410<br>1308-0201-3410<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 30 | 291,61<br>117,90 | 171,07<br>46,78 | 8748<br>3537 | 5132<br>1403 | 79 | 3557<br>984 | 13290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С123-011305-0107<br>2301-1305-0107<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | 30,3 | 350,00 | – | 10605 | – | 10605 | – | 11453 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 848 | |
| 37 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0135 | 517629,63 | 110444,44 | 6988 | 1491 | 175 | 5822 | 13835 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 394222,22 | 41407,41 | 5322 | 559 | | 1025 | |
| 38 | С123-061709-2001<br>2306-1709-2001<br>РСНБ РК 2015 | Трубный кабельный уплотнитель типа УКПТ-75/20 ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 14498,00 | – | 28996 | – | 28996 | – | 31316 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2320 | |
| 39 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,01 | 28302,24 | 19431,84 | 283 | 194 | – | 81 | 393 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 8870,40 | 4362,07 | 89 | 44 | | 29 | |
| 40 | С121-130809-9901<br>2113-0809-9901<br>РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 10 | 51,00 | – | 510 | – | 510 | – | 551 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 41 | |
| 41 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1311,00 | 81,00 | 1311 | 81 | 27 | 889 | 2376 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1203,00 | 32,00 | 1203 | 32 | | 176 | |
| 42 | С123-070501-0304<br>2307-0501-0304<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 1 | 19029,00 | – | 19029 | – | 19029 | – | 20551 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1522 | |
| 43 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2676,00 | 24,00 | 2676 | 24 | 1341 | 944 | 3910 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1311,00 | – | 1311 | – | | 290 | |
| 44 | С123-070204-1320<br>2307-0204-1320<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1368,00 | – | 1368 | – | 1368 | – | 1477 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 109 | |
| 45 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 3359,49 | 158,44 | 16797 | 792 | 11493 | 3411 | 21825 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 902,30 | 45,25 | 4512 | 226 | | 1617 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 15 | 629,53 | 23,40 | 9443 | 351 | 6385 | 2026 | 12387 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 180,47 | 7,13 | 2707 | 107 | | 918 | |
| 47 | Ц13-080208-0208<br>1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 8 | 363,18 | 14,88 | 2905 | 119 | 1033 | 1283 | 4523 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 219,13 | 3,56 | 1753 | 28 | | 335 | |
| 48 | С123-061710-2642<br>2306-1710-2642<br>РСНБ РК 2015 | Крепление коньковые держателем | шт. | 6 | 1050,00 | – | 6300 | – | 6300 | – | 6804 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 504 | |
| 49 | С123-061710-2634<br>2306-1710-2634<br>РСНБ РК 2015 | Скоба подвеса верхняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельной трассы | шт. | 2 | 1006,00 | – | 2012 | – | 2012 | – | 2173 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 161 | |
| 50 | С123-061710-2628<br>2306-1710-2628<br>РСНБ РК 2015 | Держатель горизонтальный VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек | шт. | 6 | 958,00 | – | 5748 | – | 5748 | – | 6208 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 460 | |
| 51 | Е11-270302-0104<br>1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 0,8 | 2883,75 | 1243,75 | 2307 | 995 | – | 1871 | 4512 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1640,00 | 525,00 | 1312 | 420 | | 334 | |
| 52 | Е11-270401-0104<br>1127-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,8 | 10521,25 | 1578,75 | 8417 | 1263 | 6981 | 495 | 9625 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 216,25 | 356,25 | 173 | 285 | | 713 | |
| 53 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие бетонное, толщиной 10 см. Устройство | м3 | 0,8 | 33397,50 | 1097,50 | 26718 | 878 | 24833 | 1092 | 30035 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1528,75 | 241,25 | 1007 | 193 | | 2225 | |
| | | **Наружные сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **Подземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-010101-0427<br>1101-0101-0427<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 191,42 | 152,72 | 152,72 | 29234 | 29234 | – | 6468 | 38558 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 46,93 | – | 8984 | | 2856 | |
| 55 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 10,08 | 1269,64 | – | 12798 | – | – | 9215 | 23774 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1269,64 | – | 12798 | – | | 1761 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10,08 | 786,81 | – | 7931 | – | – | 5710 | 14732 |
| | | | | | 786,81 | – | 7931 | – | | 1091 | |
| 57 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 191,42 | 30,09 | 30,09 | 5760 | 5760 | – | 1515 | 7857 |
| | | | | | – | 10,99 | – | 2104 | | 582 | |
| 58 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 191,42 | 160,21 | 75,97 | 30667 | 14542 | – | 16425 | 50859 |
| | | | | | 84,24 | 34,94 | 16125 | 6688 | | 3767 | |
| 59 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | м3 основания | 20,2 | 2893,27 | 159,04 | 58444 | 3213 | 34174 | 21778 | 86640 |
| | | | | | 1042,43 | 46,58 | 21057 | 941 | | 6418 | |
| 60 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,287 | 310390,24 | 83547,04 | 89082 | 23978 | 14 | 71189 | 173093 |
| | | | | | 226794,43 | 23756,10 | 65090 | 6818 | | 12822 | |
| 61 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | м трубы, уложенной в футляре | 23 | 1400,00 | 7,52 | 32200 | 173 | 6190 | 25630 | 62456 |
| | | | | | 1123,35 | 2,26 | 25837 | 52 | | 4626 | |
| 62 | С123-010502-0810<br>2301-0502-0810<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 313,1 | 796,00 | – | 249228 | – | 249228 | – | 269166 |
| | | | | | – | – | – | – | | 19938 | |
| 63 | С123-020304-2607<br>2302-0304-2607<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 10 | 765,00 | – | 7650 | – | 7650 | – | 8262 |
| | | | | | – | – | – | – | | 612 | |
| 64 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 5 | 1428,40 | 922,00 | 7142 | 4610 | – | 3757 | 11771 |
| | | | | | 506,40 | 252,60 | 2532 | 1263 | | 872 | |
| 65 | С123-020304-1007<br>2302-0304-1007<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 1704,00 | – | 6816 | – | 6816 | – | 7361 |
| | | | | | – | – | – | – | | 545 | |
| 66 | С123-020304-2211<br>2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 4412,00 | – | 4412 | – | 4412 | – | 4765 |
| | | | | | – | – | – | – | | 353 | |
| 67 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 9664,00 | 2139,00 | 9664 | 2139 | 3993 | 4270 | 15049 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3532,00 | 781,00 | 3532 | 781 | | 1115 | |
| 68 | Е11-240202-0201<br>1124-0202-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие газопроводы со снижением давления** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | врезка | 1 | 5671,00 | 812,00 | 5671 | 812 | 374 | 4440 | 10920 |
| | | | | | 4485,00 | – | 4485 | – | | 809 | |
| 69 | Е11-220901-0102<br>1122-0901-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные диаметром до 80 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 1 | 2015,00 | 82,00 | 2015 | 82 | 328 | 1629 | 3936 |
| | | | | | 1605,00 | 40,00 | 1605 | 40 | | 292 | |
| 70 | С2901-0000-0101<br>СТ2901-0000-0101 | **Кран шаровый полиэтиленовый d 63 мм** | | | | | | | | | |
| | | | 1 шт | 1 | 43714,00 | – | 43714 | – | 43714 | – | 47211 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3497 | |
| 71 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляра** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,023 | 456869,57 | 149260,87 | 10508 | 3433 | 2 | 7995 | 19983 |
| | | | | | 307521,74 | 43608,70 | 7073 | 1003 | | 1480 | |
| 72 | С123-010502-0817<br>2301-0502-0817<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 23,23 | 5079,00 | – | 117985 | – | 117985 | – | 127424 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9439 | |
| 73 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0008 | 351250,00 | 105000,00 | 281 | 84 | 0 | 219 | 540 |
| | | | | | 246250,00 | 30000,00 | 197 | 24 | | 40 | |
| 74 | С123-010502-0813<br>2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 0,808 | 2409,00 | – | 1946 | – | 1946 | – | 2102 |
| | | | | | – | – | – | – | | 156 | |
| 75 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 310 | 348,60 | 155,51 | 108066 | 48209 | 14470 | 43498 | 163689 |
| | | | | | 146,41 | 48,47 | 45387 | 15027 | | 12125 | |
| 76 | С123-060901-0104<br>2306-0901-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | км | 0,3162 | 20825,00 | – | 6585 | – | 6585 | – | 7112 |
| | | | | | – | – | – | – | | 527 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>к1трр=0,3;<br>к1трм=0,3;<br>к1экс=0,3;<br>к1мат=0,3 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,35 | 28302,86 | 19431,43 | 9906 | 6801 | – | 2825 | 13749 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 8871,43 | 4360,00 | 3105 | 1526 | | 1018 | |
| 78 | С121-130809-9901<br>2113-0809-9901<br>РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 353,5 | 51,00 | – | 18029 | – | 18029 | – | 19471 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1442 | |
| 79 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.<br>15к1трр=0,075;<br>к1трм=0,075;<br>к1экс=0,075;<br>к1мат=0,075 | Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм | км трубопровода | 0,31 | 70677,42 | 59822,58 | 21910 | 18545 | 190 | 5876 | 30009 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10241,94 | 10587,10 | 3175 | 3282 | | 2223 | |
| 80 | Ц13-390201-0502<br>1339-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 10 | 673,40 | 20,40 | 6734 | 204 | 382 | 3750 | 11323 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 614,80 | – | 6148 | – | | 839 | |
| | | **Надземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы электросварные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 2084000,00 | 214500,00 | 4168 | 429 | 2758 | 1156 | 5750 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 490500,00 | 93500,00 | 981 | 187 | | 426 | |
| 82 | С123-020101-0153<br>2302-0101-0153<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 565,00 | – | 565 | – | 565 | – | 610 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 45 | |
| 83 | С123-020101-1006<br>2302-0101-1006<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 392,00 | – | 392 | – | 392 | – | 423 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 31 | |
| 84 | Е11-220901-0201<br>1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1583,00 | 82,00 | 1583 | 82 | 169 | 1358 | 3176 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1332,00 | 40,00 | 1332 | 40 | | 235 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С123-040201-1501<br>2304-0201-1501<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 29882,00 | – | 29882 | – | 29882 | – | 32273 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2391 | |
| 86 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 1561,00 | – | 3122 | – | 3122 | – | 3372 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 250 | |
| 87 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,35 | 537,00 | – | 725 | – | 725 | – | 783 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 58 | |
| 88 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.<br>15к1трр=0,075;<br>к1трм=0,075;<br>к1экс=0,075;<br>к1мат=0,075 | Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм | км трубопровода | 0,002 | 71000,00 | 60500,00 | 142 | 121 | 1 | 36 | 192 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10000,00 | 10000,00 | 20 | 20 | | 14 | |
| 89 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>к1трр=2; к1трм=2;<br>к1зпр=2; к1экс=2;<br>к1зпм=2; к1мат=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз | м2 | 0,3 | 183,33 | 3,33 | 55 | 1 | 30 | 19 | 80 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 90,00 | 0,00 | 27 | – | | 5 | |
| 90 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.<br>18к1трр=2;<br>к1трм=2; к1экс=2;<br>к1мат=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,3 | 156,67 | 3,33 | 47 | 1 | 30 | 11 | 63 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 53,33 | 0,00 | 16 | – | | 5 | |
| | | **Молниезащита ГРПШ** | | | | | | | | | |
| 91 | Е11-010205-0405<br>1101-0205-0405<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,02 | 1100,00 | – | 2222 | – | – | 1600 | 4128 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1100,00 | – | 2222 | – | | 306 | |
| 92 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,98 | 786,73 | – | 771 | – | – | 555 | 1432 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 786,73 | – | 771 | – | | 106 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,15 | 3526,67 | 1020,00 | 529 | 153 | 256 | 168 | 753 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 800,00 | 406,67 | 120 | 61 | | 56 | |
| 94 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,87 | 39124,14 | 1921,84 | 34038 | 1672 | 26221 | 5934 | 43170 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7063,22 | 432,18 | 6145 | 376 | | 3198 | |
| 95 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01134 | 228166,00 | – | 2587 | – | 2587 | – | 2794 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 207 | |
| 96 | Е11-090701-0106<br>1109-0701-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Изготовление молниеотвода | т конструкций | 0,0506 | 96185,77 | 19426,88 | 4867 | 983 | 187 | 2779 | 8258 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 73063,24 | 6521,74 | 3697 | 330 | | 612 | |
| 97 | С123-010201-0186<br>2301-0201-0186<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 2657,00 | – | 10628 | – | 10628 | – | 11478 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 850 | |
| 98 | С123-010101-0106<br>2301-0101-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2 | 716,00 | – | 1432 | – | 1432 | – | 1547 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 115 | |
| 99 | С123-010101-0132<br>2301-0101-0132<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2 | 314,00 | – | 628 | – | 628 | – | 678 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 100 | С121-050304-0402<br>2105-0304-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,00174 | 240675,00 | – | 419 | – | 419 | – | 453 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 101 | С123-020103-3401<br>2302-0103-3401<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1 | 187,00 | – | 187 | – | 187 | – | 202 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15 | |
| 102 | Е11-340206-0401<br>1134-0206-0401<br>РСНБ РК 2015 | Молниеотвод. Устройство | молниеотвод | 1 | 941,00 | – | 941 | – | 161 | 593 | 1657 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 780,00 | – | 780 | – | | 123 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 4757,44 | 184,78 | 42817 | 1663 | 30713 | 7916 | 54792 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1160,11 | 61,44 | 10441 | 553 | | 4059 | |
| 104 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 16 | 629,50 | 23,38 | 10072 | 374 | 6811 | 2161 | 13212 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 180,44 | 7,13 | 2887 | 114 | | 979 | |
| 105 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,25 | 1269,78 | – | 2857 | – | – | 2057 | 5307 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1269,78 | – | 2857 | – | | 393 | |
| 106 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,25 | 786,67 | – | 1770 | – | – | 1274 | 3288 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 786,67 | – | 1770 | – | | 244 | |
| 107 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,25 | 181,60 | 4,80 | 227 | 6 | 110 | 77 | 328 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 88,80 | 0,00 | 111 | – | | 24 | |
| 108 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,25 | 154,40 | 3,20 | 193 | 4 | 124 | 45 | 257 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,00 | 0,00 | 65 | – | | 19 | |
| | | | | **Ограждение ГРПШ** | | | | | | | |
| 109 | Е11-070111-0109<br>1107-0111-0109<br>РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетки, высотой 2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка | м оград | 9 | 5261,33 | 967,44 | 47352 | 8707 | 13216 | 33818 | 87664 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2825,44 | 358,89 | 25429 | 3230 | | 6494 | |
| 110 | Е11-070111-0209<br>1107-0111-0209<br>РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 | 863,00 | 30,00 | 863 | 30 | 42 | 939 | 1946 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 791,00 | 5,00 | 791 | 5 | | 144 | |
| 111 | Е11-090701-0103<br>1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Изготовление сетчатых панелей | т конструкций | 0,1783 | 166505,89 | 40145,82 | 29688 | 7158 | 934 | 16524 | 49909 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 121121,70 | 13191,25 | 21596 | 2352 | | 3697 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,2022 | 283427,00 | – | 57309 | – | 57309 | – | 61894 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4585 | |
| 113 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,002 | 261631,00 | – | 523 | – | 523 | – | 565 |
| | | | | | – | – | – | – | | 42 | |
| 114 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,1441 | 264340,00 | – | 38091 | – | 38091 | – | 41138 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3047 | |
| 115 | С121-050301-3002<br>2105-0301-3002<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,0008 | 230237,00 | – | 184 | – | 184 | – | 199 |
| | | | | | – | – | – | – | | 15 | |
| 116 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,00874 | 233333,00 | – | 2039 | – | 2039 | – | 2202 |
| | | | | | – | – | – | – | | 163 | |
| 117 | С123-010201-0112<br>2301-0201-0112<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 0,2 | 367,00 | – | 73 | – | 73 | – | 79 |
| | | | | | – | – | – | – | | 6 | |
| 118 | С121-050308-0225<br>2105-0308-0225<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | 18,2 | 614,00 | – | 11175 | – | 11175 | – | 12069 |
| | | | | | – | – | – | – | | 894 | |
| 119 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,004 | 763000,00 | 6500,00 | 3052 | 26 | 2781 | 295 | 3615 |
| | | | | | 61250,00 | 1250,00 | 245 | 5 | | 268 | |
| 120 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 7,42 | 90,70 | 2,29 | 673 | 17 | 325 | 230 | 975 |
| | | | | | 44,61 | 0,27 | 331 | 2 | | 72 | |
| 121 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 7,42 | 154,85 | 3,37 | 1149 | 25 | 737 | 270 | 1533 |
| | | | | | 52,16 | 0,54 | 387 | 4 | | 114 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С124-010107-0501<br>2401-0107-0501<br>РСНБ РК 2015 | Предупреждающая таблица<br>*СП - 8%* | 100 шт. | 0,02 | 115326,00<br>– | –<br>– | 2307<br>– | –<br>– | 2307 | –<br>185 | 2492 |
| | | **Надземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | |
| 123 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы электросварные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,03 | 2085300,00<br>490566,67 | 215533,33<br>93266,67 | 62559<br>14717 | 6466<br>2798 | 41376 | 17340<br>6392 | 86291 |
| 124 | Е11-220901-0201<br>1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 2 | 1583,00<br>1332,00 | 82,00<br>40,00 | 3165<br>2664 | 164<br>80 | 337 | 2717<br>471 | 6354 |
| 125 | С123-040201-1501<br>2304-0201-1501<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 29882,00<br>– | –<br>– | 29882<br>– | –<br>– | 29882 | –<br>2391 | 32273 |
| 126 | С123-020103-0307<br>2302-0103-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1561,00<br>– | –<br>– | 3122<br>– | –<br>– | 3122 | –<br>250 | 3372 |
| 127 | С123-040905-2904<br>2304-0905-2904<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4383,00<br>– | –<br>– | 4383<br>– | –<br>– | 4383 | –<br>351 | 4734 |
| 128 | С123-020101-0153<br>2302-0101-0153<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 565,00<br>– | –<br>– | 3390<br>– | –<br>– | 3390 | –<br>271 | 3661 |
| 129 | С123-020101-1006<br>2302-0101-1006<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 392,00<br>– | –<br>– | 784<br>– | –<br>– | 784 | –<br>63 | 847 |
| 130 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,044 | 27022,73<br>7068,18 | 12659,09<br>3522,73 | 1189<br>311 | 557<br>155 | 321 | 322<br>121 | 1632 |
| 131 | С123-010201-0143<br>2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 11 | 1036,00 | – | 11396 | – | 11396 | – | 12308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 912 | |
| 132 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | кг | 6,75 | 537,00 | – | 3625 | – | 3625 | – | 3915 |
| 133 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15к1трр=0,075; к1трм=0,075; к1экс=0,075; к1мат=0,075 | Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм | | | – | – | – | – | | 290 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,03 | 70666,67 | 5983,33 | 2120 | 1795 | 18 | 569 | 2904 |
| 134 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз | | | 10233,33 | 10600,00 | 307 | 318 | | 215 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 6 | 181,50 | 4,67 | 1089 | 28 | 526 | 372 | 1578 |
| 135 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | | | 89,17 | 0,67 | 535 | 4 | | 117 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 6 | 154,83 | 3,33 | 929 | 20 | 596 | 219 | 1240 |
| | | | | | 52,17 | 0,67 | 313 | 4 | | 92 | |
| | | **Наружные сети и сооружения теплоснабжения** | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-010102-0401<br>1101-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10,7 | 220,93 | 204,31 | 2364 | 2186 | 2 | 630 | 3234 |
| 137 | С341-020102-1005<br>4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | 16,45 | 65,39 | 176 | 700 | | 240 | |
| | | *СП - 8%* | т | 20,33 | 128,00 | – | 2602 | – | | – | 2810 |
| 138 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | | – | – | – | – | | 208 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10,7 | 17,29 | 14,58 | 185 | 156 | 2 | 64 | 268 |
| 139 | Е11-010101-0427<br>1101-0101-0427<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | | 2,52 | 5,70 | 27 | 61 | | 20 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 81,93 | 152,72 | 152,72 | 12512 | 12512 | – | 2769 | 16502 |
| | | | | | – | 46,93 | – | 3845 | | 1222 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,87 | 1988,50 | – | 5707 | – | – | 4109 | 10601 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1988,50 | – | 5707 | – | | 785 | |
| 141 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,54 | 864,17 | – | 2195 | – | – | 1580 | 4077 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 864,17 | – | 2195 | – | | 302 | |
| 142 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 82,26 | 30,09 | 30,09 | 2475 | 2475 | – | 651 | 3376 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,99 | – | 904 | | 250 | |
| 143 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 82,26 | 160,21 | 75,97 | 13179 | 6249 | – | 7059 | 21857 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,25 | 34,94 | 6930 | 2874 | | 1619 | |
| 144 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 1,6 | 3525,63 | 1021,88 | 5641 | 1635 | 2731 | 1791 | 8027 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 796,88 | 406,88 | 1275 | 651 | | 595 | |
| 145 | Е11-070601-0101<br>1107-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 5,76 | 10857,81 | 2915,63 | 62541 | 16794 | 21867 | 34097 | 104369 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4145,83 | 870,93 | 23880 | 5016 | | 7731 | |
| 146 | С121-040303-0133<br>2104-0303-0133<br>РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 4,63 | 92491,00 | – | 428233 | – | 428233 | – | 462492 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34259 | |
| 147 | С121-040302-9904<br>2104-0302-9904<br>РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 1,13 | 57393,00 | – | 64854 | – | 64854 | – | 70042 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5188 | |
| 148 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00075 | 287861,00 | – | 216 | – | 216 | – | 233 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17 | |
| 149 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,22 | 33709,09 | 2172,73 | 7416 | 478 | 5553 | 1386 | 9506 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6295,45 | 477,27 | 1385 | 105 | | 704 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитный участок железобетонныей . Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,35 | 32074,29 | 1686,71 | 11226 | 590 | 9938 | 759 | 12944 |
| | | | | | 1994,29 | 388,57 | 698 | 136 | | 959 | |
| 151 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,02036 | 228166,00 | – | 4645 | – | 4645 | – | 5017 |
| | | | | | – | – | – | – | | 372 | |
| 152 | С121-060510-1003<br>2106-0510-1003<br>РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,0098 | 482670,00 | – | 4730 | – | 4730 | – | 5108 |
| | | | | | – | – | – | – | | 378 | |
| 153 | С121-060510-1004<br>2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,001 | 482670,00 | – | 483 | – | 483 | – | 522 |
| | | | | | – | – | – | – | | 39 | |
| 154 | Е11-070512-0111<br>1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | Опорные подушки. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 14 | 1745,79 | 58,00 | 24441 | 812 | 5993 | 21022 | 49100 |
| | | | | | 1259,71 | 12,79 | 17636 | 179 | | 3637 | |
| 155 | С121-040305-0101<br>2104-0305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 14 | 773,00 | – | 10822 | – | 10822 | – | 11688 |
| | | | | | – | – | – | – | | 866 | |
| 156 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 16,5 | 662,24 | 29,09 | 10927 | 480 | 4761 | 5564 | 17810 |
| | | | | | 344,61 | 14,12 | 5686 | 233 | | 1319 | |
| 157 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2 к1трр=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 16,5 | 160,91 | 9,82 | 2655 | 162 | 2352 | 205 | 3089 |
| | | | | | 8,55 | 4,67 | 141 | 77 | | 229 | |
| 158 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 16,5 | 1579,21 | 85,52 | 26057 | 1411 | 13513 | 10655 | 39649 |
| | | | | | 674,73 | 12,24 | 11133 | 202 | | 2937 | |
| 159 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 16,5 | 834,67 | 28,48 | 13772 | 470 | 7674 | 5509 | 20823 |
| | | | | | 341,09 | 14,12 | 5628 | 233 | | 1542 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>к1трр=2; к1трм=2;<br>к1экс=2; к1мат=2 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 16,5 | 248,79 | 9,82 | 4105 | 162 | 3808 | 199 | 4648 |
| | | | | | 8,18 | 4,67 | 135 | 77 | | 344 | |
| 161 | Е11-240101-0201<br>1124-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0344 | 1038284,88 | 452209,30 | 35717 | 15556 | 368 | 23768 | 64244 |
| | | | | | 575377,91 | 122529,07 | 19793 | 4215 | | 4759 | |
| 162 | С123-010201-0136<br>2301-0201-0136<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 34,744 | 724,00 | – | 25155 | – | 25155 | – | 27167 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2012 | |
| 163 | Е11-240101-0201<br>1124-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0025 | 1038400,00 | 452400,00 | 2596 | 1131 | 27 | 1727 | 4669 |
| | | | | | 575200,00 | 122400,00 | 1438 | 306 | | 346 | |
| 164 | С123-010201-0112<br>2301-0201-0112<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 2,525 | 367,00 | – | 927 | – | 927 | – | 1001 |
| | | | | | – | – | – | – | | 74 | |
| 165 | Е11-240201-0101<br>1124-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Ввод цокольный диаметром 50 мм в здания. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | газовый ввод | 2 | 35559,50 | 1870,00 | 71119 | 3740 | 46879 | 21107 | 99604 |
| | | | | | 10250,00 | 410,00 | 20500 | 820 | | 7378 | |
| 166 | Е11-220601-0301<br>1122-0601-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0025 | 942000,00 | 37200,00 | 2355 | 93 | 1608 | 647 | 3242 |
| | | | | | 261600,00 | 133,10 | 654 | – | | 240 | |
| 167 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,9 | 90,41 | 2,24 | 443 | 11 | 214 | 152 | 643 |
| | | | | | 44,49 | 0,41 | 218 | 2 | | 48 | |
| 168 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015<br>к1трр=2; к1трм=2;<br>к1экс=2; к1мат=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,9 | 244,69 | 6,12 | 1199 | 30 | 977 | 135 | 1441 |
| | | | | | 39,18 | 0,82 | 192 | 4 | | 107 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Е11-260101-0901<br>1126-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными | | | | | | | | | |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,19 | 40015,79 | 1768,42 | 7603 | 336 | 2407 | 3817 | 12334 |
| | | | | | 25578,95 | 852,63 | 4860 | 162 | | 914 | |
| 170 | Е11-260301-0701<br>1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | | | | | | | | | |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | м2 поверхности покрытия изоляции | 13,5 | 544,59 | 27,33 | 7352 | 369 | 2079 | 3791 | 12034 |
| | | | | | 363,26 | 6,22 | 4904 | 84 | | 891 | |
| 171 | С121-100406-0301<br>2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | 1000 м2 | 0,01553 | 460528,00 | – | 7152 | – | 7152 | – | 7724 |
| | | | | | – | – | – | – | | 572 | |
| 172 | С123-040501-0121<br>2304-0501-0121<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 1620,00 | – | 3240 | – | 3240 | – | 3499 |
| | | | | | – | – | – | – | | 259 | |
| 173 | С123-040501-0223<br>2304-0501-0223<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 1436,00 | – | 1436 | – | 1436 | – | 1551 |
| | | | | | – | – | – | – | | 115 | |
| | | **Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| 174 | Е11-010102-0401<br>1101-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4,77 | 220,96 | 204,40 | 1054 | 975 | 1 | 281 | 1442 |
| | | | | | 16,35 | 65,41 | 78 | 312 | | 107 | |
| 175 | С341-020102-1005<br>4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 9,063 | 128,00 | – | 1160 | – | | – | 1253 |
| | | | | | – | – | – | – | | 93 | |
| 176 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4,77 | 17,19 | 14,47 | 82 | 69 | 1 | 28 | 119 |
| | | | | | 2,52 | 5,66 | 12 | 27 | | 9 | |
| 177 | Е11-010101-0401<br>1101-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 18,26 | 131,54 | 126,34 | 2402 | 2307 | – | 579 | 3219 |
| | | | | | 5,20 | 38,83 | 95 | 709 | | 238 | |
| 178 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,45 | 1988,28 | – | 2883 | – | – | 2076 | 5356 |
| | | | | | 1988,28 | – | 2883 | – | | 397 | |
| 179 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 0,71 | 864,79 | – | 614 | – | – | 442 | 1140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 864,79 | – | 614 | – | | 84 | |
| 180 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 19 | 30,11 | 30,11 | 572 | 572 | – | 150 | 780 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,00 | – | 209 | | 58 | |
| 181 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 19 | 160,21 | 75,95 | 3044 | 1443 | – | 1631 | 5049 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84,26 | 34,95 | 1601 | 664 | | 374 | |
| 182 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 0,2 | 2890,00 | 160,00 | 578 | 32 | 338 | 215 | 856 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1040,00 | 46,00 | 208 | 9 | | 63 | |
| 183 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,0015 | 470666,67 | 150666,67 | 706 | 226 | 19 | 521 | 1325 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 307333,33 | 43333,33 | 461 | 65 | | 98 | |
| 184 | С123-010603-0403<br>2301-0603-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011** | м | 1,515 | 1245,00 | – | 1886 | – | 1886 | – | 2037 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 151 | |
| 185 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0025 | 2867600,00 | 111200,00 | 7169 | 278 | 5905 | 1078 | 8907 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 394400,00 | 41200,00 | 986 | 103 | | 660 | |
| 186 | Е11-220601-0103<br>1122-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0025 | 857600,00 | 21600,00 | 2144 | 54 | 1707 | 379 | 2725 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 153200,00 | 0,00 | 383 | – | | 202 | |
| 187 | Е11-230601-0105<br>1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы-гасители круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м с устройством бетонного лотка. Устройство. Грунты сухие** | м3 конструкций колодца | 2,28 | 36382,02 | 7159,21 | 82951 | 16323 | 39706 | 33224 | 125469 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11807,89 | 2911,40 | 26922 | 6638 | | 9294 | |
| 188 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 28074,00 | – | 28074 | – | 28074 | – | 30320 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2246 | |
| 189 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 22550,00 | – | 22550 | – | 22550 | – | 24354 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1804 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 23325,00 | – | 69975 | – | 69975 | – | 75573 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5598 | |
| 191 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 3847,00 | – | 3847 | – | 3847 | – | 4155 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 308 | |
| 192 | С123-030101-0308<br>2303-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 20171,00 | – | 20171 | – | 20171 | – | 21785 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1614 | |
| 193 | С121-060304-0501<br>2106-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы шахтные | т | 0,0178 | 699818,00 | – | 12457 | – | 12457 | – | 13454 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 997 | |
| | | **Наружные сети водопровода** | | | | | | | | | |
| 194 | Е11-160301-0203<br>1116-0301-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 17,2 | 2058,08 | 20,70 | 35399 | 356 | 27328 | 7700 | 46547 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 448,55 | 8,26 | 7715 | 142 | | 3448 | |
| 195 | С123-040501-0223<br>2304-0501-0223<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1436,00 | – | 2872 | – | 2872 | – | 3102 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 230 | |
| 196 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 17,2 | 85,99 | 1,16 | 1479 | 20 | 7 | 1423 | 3134 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 84,42 | – | 1452 | – | | 232 | |
| 197 | С121-050201-0501<br>2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,002 | 264340,00 | – | 529 | – | 529 | – | 571 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 42 | |
| 198 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,5 | 90,67 | 2,67 | 136 | 4 | 65 | 46 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,67 | 0,00 | 67 | – | | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18<br>к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,5 | 154,67 | 3,33 | 232 | 5 | 149 | 54 | 309 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,00 | 0,00 | 78 | – | | 23 | |
| 200 | Е11-260101-0901<br>1126-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными | м3 изоляции | 0,08 | 51125,00 | 1775,00 | 4090 | 142 | 1902 | 1607 | 6153 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 25575,00 | 850,00 | 2046 | 68 | | 456 | |
| 201 | Е11-260301-0701<br>1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 7,03 | 544,52 | 27,31 | 2828 | 192 | 1082 | 1974 | 6266 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 363,30 | 6,26 | 2554 | 44 | | 464 | |
| 202 | С121-100406-0301<br>2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,00808 | 460528,00 | – | 3721 | – | 3721 | – | 4019 |
| | | | | | – | – | – | – | | 298 | |
| | | **Благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| 203 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 10 | 42,90 | 42,90 | 429 | 429 | – | 113 | 585 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 15,70 | – | 157 | | 43 | |
| 204 | Е11-010104-0701<br>1101-0104-0701<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 100 | 1,52 | 1,52 | 152 | 152 | – | 40 | 207 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 0,56 | – | 56 | | 15 | |
| | | **Покрытие по тротуарам** | | | | | | | | | |
| 205 | Е11-270401-0104<br>1127-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,096 | 10531,25 | 1583,33 | 1011 | 152 | 838 | 58 | 1155 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 218,75 | 343,75 | 21 | 33 | | 86 | |
| 206 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,058 | 2862,07 | 1034,48 | 166 | 60 | 98 | 24 | 205 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 137,93 | 241,38 | 8 | 14 | | 15 | |
| 207 | Е11-270701-0302<br>1127-0701-0302<br>РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 0,96 | 3537,50 | 38,54 | 3396 | 37 | 2985 | 419 | 4120 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 389,58 | 14,58 | 374 | 14 | | 305 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 2 | 2234,00<br>763,50 | 31,50<br>12,00 | 4468<br>1527 | 63<br>24 | 2878 | 1675<br>491 | 6634 |
| 209 | С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**<br>*СП - 8%* | м3 | 0,032 | 57948,00<br>– | –<br>– | 1854<br>– | –<br>– | 1854 | –<br>148 | 2002 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 7809192 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | | | 2823302 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | 7809192 | |

| | |
|---|---|
| СТОИМОСТЬ СМР: | |
| ОБОРУДОВАНИЕ | 4985890 |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,1% | 2823302 |
| ИТОГО | 154563 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ | 5140453 |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,07% | |
| ИТОГО | 106407 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 5246860 |
| ИТОГО | 104937 |
| ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9 | 8175099 |
| НДС, 12% | 7357589,10 |
| ИТОГО ПО АКТУ | 882910,69 |
| | 8240499,79 |

Заказчик: Директор ЗКОФ РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Тапанов Максут Андреевич
м.п.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотло Монтаж» Балмулдин Дамир Умирзакович
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «MEGA PROM AKSAI» Хабибуллин Еркебулан Алтаевич
м.п