Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная, д. 158**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		02/12-ACK-RSP	01.12.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	49 510,00	44 205,00	44 205,00						5 305,00	49 510,00
Итого по акту:	**49 510,00**	**44 205,00**							**5 305,00**	**49 510,00**
ИТОГО к оплате										**49 510,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Директор Аубакиров Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "ACK-Sunrise"
Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная, дом 158
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №02/12-ACK-RSP от 01.12.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети водопровода к банному комплексу (Ж) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,5	9 792	-	14 688	-	-	-	14 688	
						9 792	-	14 688	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	1,7	4 162	-	7 075	-	-	-	7 075	
						4 162	-	7 075	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					21 763	0	0	-	21 763	
								21 763	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1124-0108-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков. Прокладка бесканальная	км труб	0,005	3 078 035	698 010	15 390	3 490	187	-	15 390	
						2 342 646	187 071	11 713	935	-	-		
4	6	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,2 мм	м	0,8	6 183	-	4 946		4 946	-	4 946	Казахстан
						-	-		-	-	-		
			Итого по разделу № 2					20 337	3 490	5 133	-	20 337	
								11 713	935	-	-		
			Итого по смете					42 100	3 490	5 133	-	42 100	
								33 477	935	-	-		
			Итого по смете:	тенге				42 100					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				33 477					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				3 490					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				935					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				5 133					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 105	
			Итого по акту									44 205	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 305	
			Всего по акту с учетом НДС									49 510	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аубакиров Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ACK-Sunrises" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.