Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Абая, 181	201040032254
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственности "СПМК-7" , Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Нура, ул. КОЖАМЖАР БИ ТОЛЕУЛЫ, д. 2199	020540003997
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор: №711 от 25.07.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
46	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г Уральск, ЗКО			усл	1	21551 542,47	21551 542,47	2309 093,84
				Итого	1	x	21551 542,47	2309 093,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Мерей / Мурзабаев С.К.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) гл. инженер ПЭО Жанаргуль / Ташен Н.Б.
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2024

М.П.

главный инженер ПЭО
начальник ст ПЭО и КП
начальник ПЭО

Жанаргуль Ж.Ж.
Ташенов Н.Б.
Ташен Н.Б.

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: №711 от 25.07.2024 г.

Наименование объекта: Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется заказчиком подрядчику
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№711 от 25.07.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО	21 551 542,47	19 242 448,63							2 309 093,84	21 551 542,47
Удержание аванса 30%	6 465 462,74	5 772 734,59							692 728,15	6 465 462,74
Итого к оплате	15 086 079,73	13 469 714,04							1 616 365,69	15 086 079,73

Заказчик:

Директор по техническим вопросам-главный инженер ТОО "ЗапКазРЭК"

Тайсин А. Б.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

Мырзабаев С. К.

главный инженер по эксплуатации ст ст и кп
начальник ПТО Гуляев А.В. Гарипов М.

Наименование стройки - Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7" договор №711 от 25.07.2024 г.

№ п/п	№ т/п по локальной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по единице измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №01-01 / Демонтажные работы													
Подраздел 1. Демонтаж ТП-В-25													
1	1	Е11-3302104-0304 1133-0210-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками железобетонных	шт.		54	11 854,04	8 638,77	640118	466494		327189	1044692
			ЗЗП - 80%; СЗТ - 8%				3 215,37	4 358,58	173625	235362		77385	
2	2	Е11-3302104-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.		54	5 794,07	2 898,56	312880	156522	–	175043	526957
			ЗЗП - 80%; СЗТ - 8%				3 895,52	1 156,41	156558	62446		39034	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					329983				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						623016			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						297808			
			Накладные расходы	Тенге								502232	
			Сметная прибыль	Тенге								116419	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									1571649
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					952998	623016	–	502232	1571649
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					329983	297808	–	116419	
			Всего заработная плата	Тенге					952998				
			Накладные расходы	Тенге						627791			
			Сметная прибыль	Тенге					502232				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					116419				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					1571649				
			Сметная заработная плата	Тенге						627791			241
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1571649				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									241
			Сметная заработная плата	Тенге						627791			
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-01 / 01 Электроснабжение ВЛ-0,4кВ "ТП-В-25"													
Подраздел 1. ВЛ 0,4кВ													

3	7	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка *НР - 80%; СП - 60%*	м3бетонных железобетонных конструкций	2,1	19 538,02 10 008,03	9 539,99 3 981,25	41052 21019	20013 8361	– –	23505 5163	69698
4	8	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, перекладины, опорные, анкерные башмаки и подпятники, балластные грузы, шпоры из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м³	2,1	72 251 –	– –	151727 –	– –	151727 –	– –	163865
5	9	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 9%*	опора	33	19 643,03 11 161,61	7 209,96 3 649,76	648220 368333	237929 120442	41958 –	391029 83139	1122379
6	10	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подпятни. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	20	36 051,36 13 011,53	15 768,37 7 976,2	721027 380251	315367 159524	25429 –	431804 92226	1345057
7	11	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	55 932,28 28 701,27	25 959,55 13 128,47	55933 28701	25959 13128	1272 –	33464 7152	96548
8	12	С1235-204-0301 235-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 *СП - 8%*	шт.	76	53 952 –	– –	4100352 –	– –	4100352 –	– –	4428380
9	13	Е11-000101-0307 1100-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону *НР - 92%; СП - 63%*	м2поверхности	190	3 559,69 588,77	33,82 5,64	676341 111866	6426 1072	558049 –	105032 62510	843883
10	14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (15,2м) *НР - 72%; СП - 9%*	шт.	54	10 615,81 1 859,76	261,41 93,29	573254 100427	14116 5038	458711 –	75935 51935	701124
				Подвеска провода								
11	15	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВнеизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	3,85	144 325,9 89 845,76	54 380,14 20 978,57	555370 345906	209363 80767	– –	341339 71729	948338

12	16	Т11-338206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзот=1,11	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью экскаваторов. Количество проводов к ответвлению 1 *НР - 80%; СП - 80%*	ответвление	10	4 227,59 3 293,06	934,53 423,08	42276 32931	9346 4231	–	29729 5760	77765
13	17	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 *СП - 82%*	м	346	1 986 –	– –	687156 –	– –	687156	– 54972	742128
14	18	С1243-701-0718 243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 *СП - 80%*	м	1 154	976 –	– –	1128612 –	– –	1128613	– 90289	1218901
15	19	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 83%*	м	350	469 –	– –	164150 –	– –	164150	– 13132	177282
16	20	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 *СП - 88%*	м	2 000	246 –	– –	492000 –	– –	492000	– 39360	531360
17	21	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная *СП - 85%*	м	183	1 299 –	– –	237717 –	– –	237717	– 19017	256734
18	22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скреп для ленты типа СОТ36 *СП - 82%*	шт.	216	257 –	– –	55513 –	– –	55512	– 4441	59953
19	23	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) *СП - 83%*	шт.	74	2 447 –	– –	181078 –	– –	181078	– 14486	195564
20	24	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) *СП - 84%*	шт.	33	2 209 –	– –	72897 –	– –	72897	– 5832	78729
21	25	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 85%*	шт.	400	3 120 –	– –	1248000 –	– –	1248000	– 99840	1347840
22	26	С1252-207-4821 252-207-4821 СпрСЦ 04.2024	Зажим анкерный для крепления СИП РА 4/35 болтовой	шт.	43	2 117	–	91031	–	91031	–	98313

			СН - 80%				–	–	–	–		7282	
23	27	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SO130	шт.	33	6 805	–	224565	–	224565	–	242530
			СН - 8%				–	–	–	–		17965	
24	28	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	40	3 120	–	124800	–	124800	–	134784
			СН - 8%				–	–	–	–		9984	
25	29	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 оцинкованный	шт.	78	4 564	–	355992	–	355992	–	384471
			СН - 8%				–	–	–	–		28479	
26	30	С1252-207-2335 252-207-2335 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT2K2 плоский	шт.	50	3 327	–	166350	–	166350	–	179658
			СН - 8%				–	–	–	–		13308	
27	31	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 65 мм, IP44	шт.	50	508	–	25400	–	25400	–	27432
			СН - 8%				–	–	–	–		2032	
28	32	С1252-207-2629 252-207-2629 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения прим. ST202/54	шт.	3	3 623	–	10869	–	10869	–	11739
			СН - 8%				–	–	–	–		870	
29	33	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.ЛЭ.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	12 814	–	269094	–	269094	–	290622
			СН - 8%				–	–	–	–		21528	
30	34	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкобразная типа PD2.2	шт.	50	5 612	–	280600	–	280600	–	303048
			СН - 8%				–	–	–	–		22448	

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1								
	Зарплата рабочих строителей	Тенге			1389414				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				838519			
	– в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				392563			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге					11153320		
Накладные расходы		Тенге						1431826	
Сметная прибыль		Тенге						1185045	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге							15998125

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13381254	838519	11153321	1431826	15998125
					1389414	392563	–	1185045	
Стоимость монтажных работ		Тенге			573251				
Материалы		Тенге			458711				
Всего заработная плата		Тенге				105465			
	Накладные расходы	Тенге			75935				
	Сметная прибыль	Тенге			51935				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			701124				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							42
	Сметная заработная плата	Тенге				105465			
Стоимость общестроительных работ		Тенге			12808000				
Материалы		Тенге			626707				
Всего заработная плата		Тенге				1676512			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			10067903				
	Накладные расходы	Тенге			1355891				

		Сметная прибыль	Тенге				1133110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15297001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
		Сметная заработная плата	Тенге					1676512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15998125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
		Сметная заработная плата	Тенге					1781977			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17569774
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1719397				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1461535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					690371			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11153320		
		- Накладные расходы	Тенге							1934058	
		- Сметная прибыль	Тенге							1301464	
		Всего прямые затраты									17 569 774,00
		в том числе оборудование									-
		Временные здания и сооружения - 1,92%									337 359,06
		Итого									17 907 113,66
		Непредвиденные работы и затраты 2%									358 142,27
		Итого									18 265 255,93
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									19 635 150,13
		Итого в текущих ценах на 2024 год									19 635 150,13
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К=0,5800000765860652									19 343 448,63
		НДС 13%									2 309 093,84
		Стоимость строительства									21 551 542,47

Заказчик:

Директор по техническим вопросам-главный инженер ТОО "Зап.Каз.РЭК"

_____ **Гайсин А. Б.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____ **Мырзабаев С. К.**

Главный инженер ГЭС Филиентевский Д.В.

Начальник сл ВП и КТП Гусаков М.Ю.

Начальник ПТО Ларшин А.В.