Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера",Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, Семеновой, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100940018283**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышэлектромонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул.Ш.Жиенкулова, 12, тел.: 60-20-21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040008214**

Договор (контракт) Типовой договор о гос закупках работ в сфере строительства №31 от 14.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
45	**17.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства сетей электроснабжения 5 этажного жилого дома в микрорайоне №6 города Риддера ВКО. Жилой дом поз.№18			услуга	1	41 178 049,05	41 178 049,05	4 411 933,83
				Итого	1	x	41 178 049,05	4 411 933,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Әбілқасым Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"
Подрядчик:ТОО «Иртышэлектромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей электроснабжения 5 этажного жилого дома в микрорайоне №6 города Риддера ВКО. Жилой дом поз.№18»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специ	код	
100940018283	051040008214			№31	14.08.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство сетей электроснабжения 5 этажного жилого дома в микрорайоне №6 города Риддера ВКО. Жилой дом поз.№18»	87 734 420,96	87 734 420,96	36 766 115,22	10 015 391,82	26 562 455,00	188 268,40	4 411 933,83	**41 178 049,05**
Аванс	-	-	-				-	-
Всего к оплате								**41 178 049,05**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"БИН 100940018283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

М. Тунгушбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО «Иртышэлектромонтаж», БИН 051040008214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор
ТОО "СКАПС"

С. Мынбаева
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Приказа министра индустрии и инфраструктурного развтия
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство объекта "электрические сети к 60-й квартирному 5-этажному жилому дому на 6-м микрорайоне г.Риддера ВКО,поз.18"**

Объект: **Сети электроснабжения 6 кВ**

Договор подряда №31 от 14.09.2024 год

Акт выполненных работ №2.1 за декабрь 2024 г.

Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 3 Материалы									
1	28	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**17,551**	69311		1216477		1216477	–	1314009
						–		–		–	97318	
			Итого по разделу 3					**1 313 795**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 216 477				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					97 318				
			Раздел 4 Работы по устройству траншеи									
2	37	1308-0201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %**	**м кабеля**	**2104**	482,39	385,25	1014949	810566	–	399656	1527773
						97,14	166,68	204383	350695	–	113168	

3	38 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	2104	279,36	230,79	587773	485582	–	224823	877604
					48,57	99,84	102191	210063	–	65008	

Итого по разделу 4	**2 405 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 296 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	560 758
- накладные расходы, тенге	624 479
в т.ч. зарплата, тенге	56 203
- сметная прибыль (8 %), тенге	178 176

Итого по смете	**3 719 386**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 296 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	560 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 216 477
- накладные расходы, тенге	624 479
в т.ч. зарплата, тенге	56 203
- сметная прибыль (8 %), тенге	275 494

Итого смета	**3 719 386,09**
Оборудование	-
ИТОГО СМР	**3 719 386,09**
Временные здания и сооружения 2,4%	**89 265,27**
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	**3 808 651,36**
Итого	**3 808 651,36**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**51 959**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (475/163,33*1,5*2917+8*475*10/1960*(923535/475+1,5*2917/163,33))	**50 940**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г	**3 911 550,04**
в том числе СМР	**3 808 651,36**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**76 173,03**

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	3 987 723,07
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,050	4 187 109,22
Договорной коэффициент к = 0,98	4 103 367,04
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	492 404,04
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	4 595 771,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Иртышэлектромонтаж», БИН 051040008214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Председатель Правления

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера, БИН 100940018283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

М. Тунгушбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СКАПС"

Гордийчук О.П. KZ86VJE00078674 от 03.02.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Приказа министра индустрии и инфраструктурного развтия
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство объекта "электрические сети к 60-й квартирному 5-этажному жилому дому на 6-м микрорайоне г.Риддера ВКО,поз.18"

Объект: Сети электроснабжения 0,4 кВ

Договор подряда №31 от 14.09.2024 год

Акт выполненных работ №2.2 за декабрь 2024 г.

Локальная смета № 2-2-1

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Электрооборудование									
1	1	1308-0101-2502	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**	подстанция	1	132993,87	64842,24	132994	64842	8249	62148	210753
						59903	26413,62	59903	26414	–	15611	
2	2	1110-0214-0101	**Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков НР=90 %**	м3 блока	136,6875	348,57	75,81	47645	10362	–	37537	91997
						272,76	32,37	37283	4425	–	6815	

3	3 585-102-0101 (пл) (об)	**Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа, с трансформаторами ТСЗ-400 кВА 6/0,4 кВ, КТПН-2х400-6/0,4-У1 по опросному листу ЭС.ОЛ2 л.1-3**	**комплект**	**1**	26339092,09		26339092		–	–	26339092
					–		–		26339092	–	
4	4 1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	**2**	1580,24	90,86	3160	182	54	2163	5749
					1462,47	39,31	2925	79	–	426	
5	5 247-301-0231	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CAP4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2**	65027		130054		130054	–	140458
					–		–		–	10404	
6	6 1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	17616,36	1037,96	17616	1038	13216	2704	21946
					3362	393,1	3362	393	–	1626	
7	7 585-102-0102 (пл) (об)	**Шкаф АСКУЭ (для установки в двухтрансформаторную подстанцию) в сборе, ШУЭ-33-1Н-РЕ-08**	**комплект**	**1**	223362,73		223363		–	–	223363
					–		–		223363	–	

Итого по разделу 1	**27 033 358**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 573

		- оборудование, тенге					26 562 455				
		- накладные расходы, тенге					104 552				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 410				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					34 882				
	Раздел 5 Фундамент под КТПН										
8	61 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	м3	5,2	34490,12	1150,71	179349	5984	165404	8633	203021
					1530,9	293,52	7961	1526	–	15039	
		Итого по разделу 5					**203 021**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 961				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 984				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 526				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					165 404				
		- накладные расходы, тенге					8 633				
		в т.ч. зарплата, тенге					777				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 039				
		Итого по смете					**27 236 379**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 434				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 408				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 837				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					316 977				
		- оборудование, тенге					26 562 455				
		- накладные расходы, тенге					113 185				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 187				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					49 921				
Итого смета							**27 236 379,00**				
Оборудование							**26 562 455,00**				
ИТОГО СМР							**673 924,00**				
Временные здания и сооружения 2,4%							**16 174,18**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и							**690 098,18**				
Итого							**27 252 553,18**				
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ							**9 517**				

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (87/163,33*1,5*2917+8*87*10/1960*(154458/87+1,5*2917/163,33))	**8 730**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г	**27 270 800,10**
в том числе СМР	**690 098,18**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**13 801,96**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**27 284 602,06**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,050	**28 648 832,16**
Договорной коэффициент к = 0,98	**28 075 855,52**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**3 369 102,66**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**31 444 958,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Иртышэлектромонтаж», БИН 051040008214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Председатель Правления

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера, БИН 100940018283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

М. Тунгушбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СКАПС"

Гордийчук О.П. KZ86VJE00078674 от 03.02.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Приказа министра индустрии и инфраструктурного развтия
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство объекта "электрические сети к 60-й квартирному 5-этажному жилому дому на 6-м микрорайоне г.Риддера ВКО,поз.18"

Объект: Земляные работы

Договор подряда №31 от 14.09.2024 год

Акт выполненных работ №2.3 за декабрь 2024 г.

Локальная смета № 2-3-1

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	279	28,68	28,68	8002	8002	–	2555	11402
						–	12,72	–	3549	–	845	
2	2	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	279	129,33	124,15	36083	34638	184	6141	45602
						4,52	26,05	1261	7268	–	3378	

3	3 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1674	47		78678		–	–	84972
					–		–		–	6294	
4	4 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	346	250,81	241,24	86780	83469	273	14800	109706
					8,78	50,63	3038	17518	–	8126	
5	5 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2941	47		138227		–	–	149285
					–		–		–	11058	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	346	23,16	19,14	8013	6622	90	3049	11947
					3,76	8,48	1301	2934	–	885	
7	7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	73	35,51	35,51	2592	2592	–	827	3693
					–	15,74	–	1149	–	274	
8	8 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	505	1,2	1,2	606	606	–	193	863
					–	0,53	–	268	–	64	

9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	419	82,31	82,31	34488	34488	–	10773	48882
					–	35,71	–	14962	–	3621	
10	10 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	1676	7,74	7,74	12972	12972	–	3198	17464
					–	2,65	–	4441	–	1294	

Итого по смете	483 816
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 089
- материалы, изделия и конструкции, тенге	547
- перевозка грузов, тенге	216 905
- накладные расходы, тенге	41 536
в т.ч. зарплата, тенге	3 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 839

Итого смета	**483 816,00**
Оборудование	**-**
ИТОГО СМР	**483 816,00**
Временные здания и сооружения 2,4%	**11 611,58**
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	**495 427,58**
Итого	**495 427,58**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**3 063**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (28/163,33*1,5*2917+8*28*10/1960*(61427/28+1,5*2917/163,33))	**3 288**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г	**501 778,38**

в том числе СМР	495 427,58
Непредвиденные работы и затраты-2%	9 908,55
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	511 686,93
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,050	537 271,27
Договорной коэффициент к = 0,98	526 525,85
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	63 183,10
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	589 708,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Иртышэлектромонтаж», БИН 051040008214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Председатель Правления

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера, БИН 100940018283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

М. Тунгушбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СКАПС"

Гордийчук О.П. KZ86VJE00078674 от 03.02.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Приказа министра индустрии и инфраструктурного развтия
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство объекта "электрические сети к 60-й квартирному 5-этажному жилому дому на 6-м микрорайоне г.Риддера ВКО,поз.18"**

Объект: **Проезды, площадки**

Договор подряда №31 от 14.09.2024 год

Акт выполненных работ №2.4 за декабрь 2024 г.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Локальная смета № 2-3-2

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения 5 этажного жилого дома в микрорайоне №6 города Риддера ВКО. Жилой дом поз. №18

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 18-21

Наименование объекта: Благоустройство

Форма 4

Локальная смета № 2-3-2

Проезды, площадки

Основание: Г-18/21-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1807,94**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**166,313**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,107**

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Тип 1										
1	1	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**31,05**	8689,93	1154,32	269822	35842	228620	15558	308210
						172,66	291,32	5361	9045	–	22830	

2	2 1127-0403-1102	**Основания песчано-гравийные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18(10) см. Устройство с уплотнением виброкатками НР=108 % kмат1=0,556; 0930:**	**м2 основания**	**207**	940	117,15	194580	24250	161791	16510	227977
					41,25	32,6	8539	6748	–	16887	
3	3 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**207**	2258,81	212,14	467574	43913	418020	12511	518492
					27,25	28,71	5641	5943	–	38407	
4	4 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**83**	2701,95	34,35	224262	2851	144359	84538	333504
					928,34	14,75	77052	1224	–	24704	
5	5 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,569**	64157		228976		228976	–	247294
					–		–		–	18318	

Итого по разделу 1 **1 635 477**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 96 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 106 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 960
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 181 766
- накладные расходы, тенге 129 117
  в т.ч. зарплата, тенге 11 621
- сметная прибыль (8 %), тенге 121 146

Раздел 2 Тип 2

6	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,65	8689,93	1154,32	14338	1905	12149	827	16378
					172,66	291,32	285	481	–	1213	
7	7 1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	11	2072,68	162,36	22799	1786	17458	4450	29429
					323,19	51,39	3555	565	–	2180	
8	8 1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-77	149,24	5,27	-11491	-406	-10533	-732	-13201
					7,18	1,62	-553	-125	–	-978	
9	9 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,066	30405		2007		2007	–	2168
					–		–		–	161	
10	10 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	11	1573,94	149,17	17313	1641	437	14795	34677
					1385,03	45,82	15235	504	–	2569	
11	11 255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	11	3349		36839		36839	–	39786
					–		–		–	2947	
12	12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	13	2458,18	34,35	31956	447	19441	13241	48813

				928,34	14,75	12068	192	–	3616	
13	13 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,208	64157	13345		13345	–	14413
					–	–		–	1068	

Итого по разделу 2	**172 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	91 143
- накладные расходы, тенге	32 581
в т.ч. зарплата, тенге	2 932
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 776

Итого по смете	**1 807 940**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 272 909
- накладные расходы, тенге	161 698
в т.ч. зарплата, тенге	14 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 922

Итого смета	**1 807 940,00**
Оборудование	**-**
ИТОГО СМР	**1 807 940,00**
Временные здания и сооружения 2,4%	**43 390,56**
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	**1 851 330,56**
Итого	**1 851 330,56**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**11 704**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (107/163.33*1.5*2917+8*107*10/1960*(166313/107+1.5*2917/163.33))	**9 772**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г	**1 872 806,76**
в том числе СМР	**1 851 330,56**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**37 026,61**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**1 909 833,38**

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,050	2 005 325,04
Договорной коэффициент к = 0,98	1 965 218,54
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	235 826,23
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	2 201 044,77

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Иртышэлектромонтаж», БИН 051040008214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Председатель Правления

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера, БИН 100940018283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

М. Тунгушбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СКАПС"

Гордийчук О.П. KZ86VJE00078674 от 03.02.2023
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Приказа министра индустрии и инфраструктурного развтия
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство объекта "электрические сети к 60-й квартирному 5-этажному жилому дому на 6-м микрорайоне г.Риддера ВКО,поз.18"

Объект: Ограждение

Договор подряда №31 от 14.09.2024 год

Акт выполненных работ №2.5 за декабрь 2024 г.

Локальная смета № 2-3-3

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8601-0602-0601	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0**	**секция**	**26**	40064	8398	1041664	218348	681798	165256	1303474
						5443	3164	141518	82264	–	96554	
2	2	8601-0602-0602	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=0**	**секция**	**5**	44847	8400	224235	42000	154455	32175	276923
						5556	3165	27780	15825	–	20513	
3	3	8601-0605-0208	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=0**	**комплект**	**1**	269304	5657	269304	5657	234087	37523	331373
						29560	2298	29560	2298	–	24546	
			Итого по смете					**1 911 770**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					198 858				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					266 005				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100 387				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 070 340				
			- накладные расходы, тенге					234 954				
			в т.ч. зарплата, тенге					21 146				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					141 613				

Итого смета	1 911 770,00
Оборудование	-
ИТОГО СМР	1 911 770,00
Временные здания и сооружения 2,4%	45 882,48
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	1 957 652,48
Итого	1 957 652,48
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	20 893
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (191/163,33*1,5*2917+8*191*10/1960*(320391/191+1,5*2917/163,33))	18 403
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г	1 996 948,28
в том числе СМР	1 957 652,48
Непредвиденные работы и затраты-2%	39 153,05
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	2 036 101,33
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,050	2 137 906,40
Договорной коэффициент к = 0,98	2 095 148,27
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	251 417,79
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	2 346 566,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Иртышэлектромонтаж», БИН 051040008214

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Председатель Правления **Б. Әбілқасым**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера, БИН 100940018283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **М. Тунгушбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СКАПС"

Гордийчук О.П. KZ86VJE00078674 от 03.02.2023

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Градопроект"

Грохотов А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ)