Заказчик : ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района»

Подрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лесное Мендыкаринского района Костанайской области"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140009750	190540021522			51	13.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лесное Мендыкаринского района Костанайской области"	8 124 704,11	8 124 704,11	7 254 200,10				870 504,01	8 124 704,11
ИТОГО К ОПЛАТЕ								8 124 704,11

Подрядчик:

ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

БИН 190540021522

Директор_____ **Аблаков Р.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Каганат-2017"
№ KZ09VJE00036410 от 29.03.2018г.
№ KZ63VJE00036408 от 29.03.2018г.
№ KZ36VJE00036409 от 29.03.2018г.
Эксперт_____ **Темирбаев Е.Е.**

Заказчик:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района»

БИН 060140009750

Руководитель_____ **Бажиров Н.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ», БИН 190540021522, Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский,село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А**

Стройка : **19-24 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лесное Мендыкаринского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 51** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 "Строительные решения"

			Раздел 1: Мачта опоры связи МО-26-ФГ (АС-4)										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	101,85	388,0 0,0	388,0 80,0	39 518,0 0,0	39 518,0 8 148,0			39 518,0	
2	2	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2..** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	3,15	14 070,0 14 070,0	0,0 0,0	44 320,0 44 320,0	0,0 0,0			44 320,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	2,9739	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	12 029,0 12 029,0	0,0 0,0			12 029,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	96,1561	96,0 0,0	96,0 24,0	9 231,0 0,0	9 231,0 2 308,0			9 231,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	96,1561	640,0 394,0	246,0 79,0	61 540,0 37 886,0	23 654,0 7 596,0			61 540,0	
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	5,87	137,0 0,0	137,0 34,0	804,0 0,0	805,0 200,0			804,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					167 442 94 235	73 208 18 252	0 0	0 0	167 442	
			Подраздел 3: Стойка СК 26.1-1.1										
7	21	1133-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойки сборные железобетонные при сборке в горизонтальном положении. Установка**	м³	2,5	20 989,0 7 118,0	13 871,0 2 862,0	52 472,0 17 795,0	34 677,0 7 155,0			52 472,0	
8	22	Калькуляция 1	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-1.1**	шт.	1	1 214 330,46		1 214 330,0		1 214 330,0		1 214 330,0	
			Итого по подразделу 3: Стойка СК 26.1-1.1					1 266 802 17 795	34 677 7 155	1 214 330 0	0 0	1 266 802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 4: Площадка прожекторная ПП-1 (АС-4)										
9	29	1133-0109-0119 *РСНБ РК 2022*	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка	т	1,30682	262 793,0 150 134,0	110 427,0 26 178,0	343 423,0 196 198,0	144 308,0 34 210,0	2 917,0		343 423,0	
10	30	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1,30682	1 323 163,0		1 729 136,0		1 729 136,0		1 729 136,0	
11	31	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	37,89778	407,0 222,0	7,0 2,0	15 424,0 8 413,0	265,0 76,0	6 746,0		15 424,0	
			Итого по подразделу 4: Площадка прожекторная ПП-1 (АС-4)					2 087 983 204 611	144 573 34 286	1 738 799 0	0 0	2 087 983	
			Подраздел 5: Ограждение металлическое (АС 5-7)										
12	32	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	19,8	11 923,0 8 424,0	3 128,0 904,0	236 075,0 166 795,0	61 934,0 17 899,0	7 346,0		236 075,0	
13	33	212-101-0415 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,134	32 188,0		36 501,0		36 501,0		36 501,0	
14	34	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	50 006,0 49 112,0	324,0 91,0	50 006,0 49 112,0	324,0 91,0	570,0		50 006,0	
15	35	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,09751	1 184 085,0		115 460,0		115 460,0		115 460,0	
16	36	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,28008	932 114,0		261 066,0		261 066,0		261 066,0	
17	37	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	25,26	1 618,0		40 871,0		40 871,0		40 871,0	
18	38	СТССЦ	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245	т	0,37759	7 791,0		2 942,0		2 942,0		2 942,0	
19	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,95	407,0 222,0	7,0 2,0	4 457,0 2 431,0	77,0 22,0	1 949,0		4 457,0	
			Итого по подразделу 5: Ограждение металлическое (АС 5-7)					747 378 218 338	62 335 18 012	466 705 0	0 0	747 378	
			Итого по разделу 1: Мачта опоры связи МО-26-ФГ (АС-4)					4 269 605 534 979	314 793 77 705	3 419 834 0	0 0	4 269 605	
			ИТОГО по акту					4 269 605 534 979	314 793 77 705	3 419 834 0	0 0	4 269 605	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 "Включить"										
			Раздел 1:										
			Подраздел 1: Мачта опоры связи МО-26-ФГ (АС-4)										
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	41 011,0 5 697,0	2 859,0 544,0	12 303,0 1 709,0	858,0 163,0	9 737,0		12 303,0	
2	2	1133-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	67 203,0 36 266,0	30 937,0 8 801,0	26 881,0 14 506,0	12 374,0 3 520,0			26 881,0	
3	3	225-204-1504 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	2	39 240,0		78 480,0		78 480,0		78 480,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /КР-5/	т	0,0294	1 115 764,0		32 803,0		32 803,0		32 803,0	
5	5	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,65	34 743,0 13 684,0	21 059,0 4 985,0	22 583,0 8 895,0	13 688,0 3 240,0			22 583,0	
6	6	225-204-1201 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-1	шт.	1	86 883,0		86 883,0		86 883,0		86 883,0	
7	7	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,863	21 027,0 12 265,0	1 690,0 435,0	18 146,0 10 585,0	1 458,0 375,0	6 103,0		18 146,0	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,863	40 104,0 5 697,0	2 859,0 544,0	34 610,0 4 917,0	2 467,0 469,0	27 226,0		34 610,0	
9	9	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	3,682	20 735,0 12 265,0	1 690,0 435,0	76 346,0 45 160,0	6 223,0 1 602,0	24 964,0		76 346,0	
10	10	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	20,935275	20 735,0 12 265,0	1 690,0 435,0	434 093,0 256 771,0	35 381,0 9 107,0	141 941,0		434 093,0	
			Итого по подразделу 1: Мачта опоры связи МО-26-ФГ (АС-4)					823 128 342 543	72 449 18 476	408 137 0	0 0	823 128	
			Итого по разделу 1:					823 128 342 543	72 449 18 476	408 137 0	0 0	823 128	
			ИТОГО по акту					823 128 342 543	72 449 18 476	408 137 0	0 0	823 128	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 "Наружное электроснабжение"										
			Подраздел 1: Силовое электрооборудование										
1	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 577,0 12 450,0	2 543,0 709,0	32 577,0 12 450,0	2 543,0 709,0	17 584,0		32 577,0	
2	2	247-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	12 675,0		12 675,0		12 675,0		12 675,0	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	42,0		5 687,0	
4	4	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690,0		21 690,0		21 690,0		21 690,0	
5	5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	32 155,0 32 060,0	0,0 0,0	95,0		32 155,0	
6	6	247-204-8802 *СпрСЦ 04 2024*	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99 160/ 32A (40A/63A/80A/160A) 4P 35кА EKF PROxima	шт.	1	34 492,0		34 492,0		34 492,0		34 492,0	
7	7	247-204-1551 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 081,0		3 081,0		3 081,0		3 081,0	
8	8	247-204-1550 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 004,0		3 004,0		3 004,0		3 004,0	
9	9	247-204-1508 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	1 038,0		2 076,0		2 076,0		2 076,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1308-0206-2205 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9	849,0 754,0	32,0 10,0	7 641,0 6 786,0	288,0 90,0	567,0		7 641,0	
11	11	243-141-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	м	9,27	75,0		695,0		695,0		695,0	
			Итого по подразделу 1: Силовое электрооборудование					155 773 56 712	3 060 870	96 001 0	0 0	155 773	
			Подраздел 2: Защитное заземление										
12	12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	$м^3$	7,2	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	55 800,0 55 800,0	0,0 0,0			55 800,0	
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	7,2	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	29 124,0 29 124,0	0,0 0,0			29 124,0	
14	14	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 452,0 4 063,0	405,0 99,0	29 808,0 16 252,0	1 620,0 396,0	11 936,0		29 808,0	
15	15	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 573,0 813,0	61,0 15,0	62 920,0 32 520,0	2 440,0 600,0	27 960,0		62 920,0	
16	16	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм /+20 мм/	м	27	1 057,0 987,0	36,0 8,0	28 539,0 26 649,0	972,0 216,0	918,0		28 539,0	
17	17	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00494	324 621,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0	
18	18	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,001	338 442,0		338,0		338,0		338,0	
			Итого по подразделу 2: Защитное заземление					208 133 160 345	5 032 1 212	42 756 0	0 0	208 133	
			Подраздел 3: Воздушная линия (ВЛИ)										
19	19	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	922,0		57 573,0	
20	20	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 /+СВ95-2А/	шт.	2	65 314,0		130 628,0		130 628,0		130 628,0	
21	21	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	9 159,0 5 124,0	4 035,0 1 221,0	18 318,0 10 248,0	8 070,0 2 442,0			18 318,0	
22	22	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9 320,0		18 640,0		18 640,0		18 640,0	
23	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,45	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	31 558,0 9 372,0	313,0 45,0	21 873,0		31 558,0	
24	24	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	369 077,0 195 111,0	84 794,0 22 309,0	36 908,0 19 511,0	8 480,0 2 231,0	8 917,0		36 908,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	102	469,0		47 838,0		47 838,0		47 838,0	
26	26	252-204-0909 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3	шт.	4	1 175,0		4 700,0		4 700,0		4 700,0	
27	27	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0	
28	28	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
29	29	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 208,0		5 208,0		5 208,0		5 208,0	
30	30	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	257,0		2 570,0		2 570,0		2 570,0	
31	31	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	14	1 299,0		18 186,0		18 186,0		18 186,0	
32	32	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	6 822,0		20 466,0		20 466,0		20 466,0	
33	33	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	2 447,0		4 894,0		4 894,0		4 894,0	
34	34	252-202-0512 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO136	шт.	1	18 829,0		18 829,0		18 829,0		18 829,0	
35	35	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3 682,0		11 046,0		11 046,0		11 046,0	
36	36	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	514,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0	
37	37	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	14	3 120,0		43 680,0		43 680,0		43 680,0	
38	38	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0	
39	39	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	5 612,0		22 448,0		22 448,0		22 448,0	
40	40	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0	
41	41	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	4 564,0		27 384,0		27 384,0		27 384,0	
42	42	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	7 846,0		31 384,0		31 384,0		31 384,0	
43	43	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	6	3 120,0		18 720,0		18 720,0		18 720,0	
44	44	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	2	940,0		1 880,0		1 880,0		1 880,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70**	шт.	3	1 033,0		3 099,0		3 099,0		3 099,0	
46	46	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	1	561,0		561,0		561,0		561,0	
47	47	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0	
48	48	6124-0203-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 /10/ мм**	шт.	1	6 255,0	267,0	6 255,0	267,0	1 925,0		6 255,0	
						4 063,0	56,0	4 063,0	56,0				
			Итого по подразделу 3: Воздушная линия (ВЛИ)					641 754	41 907	524 779	0	641 754	
								75 068	12 828	0	0		
			ИТОГО по акту					1 005 660	49 999	663 536	0	1 005 660	
								292 125	14 910	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)								512265	512 265	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								6457040	**6 610 658**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								304920	330 533	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								182952	198 320	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 139 511**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								7402245	**7 402 245**	
			Понижающий коэффициент (2%)								7402245*-2/100	-148 044,9	
			Итого с понижающим коэффициентом									**7 254 200,1**	
			НДС (12%)								7254199,8*12/100	870 504,01	
			Итого с НДС								870504,01+7254200,1	**8 124 704,11**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

БИН 190540021522

Директор_____ **Аблаков Р.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Каганат-2017"
№ KZ09VJE00036410 от 29.03.2018г.
№ KZ63VJE00036408 от 29.03.2018г.
№ KZ36VJE00036409 от 29.03.2018г.

Эксперт_____ **Темирбаев Е.Е.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района»
БИН 060140009750

Руководитель_____ **Бажиров Н.О.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт Агропромпроект»
Приказ №59 от 20.08.2024 года.

Эксперт_____ **Костенко А.Ю.**