Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №17 от 01.05 2022 г.
Наименование стройки: "Строительство системы водоснабжения села Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		35	20.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 260 737			-	-	-	-	-	563 650	
в том числе в отчетном месяце:		4 697 087		-	-	-	-	-	563 650	5 260 737

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958
Директор _____ Уразбаев А.М.

Субподрядчик:
ТОО "Almas Group"
Директор _____ Тлеубаев М.Х.

Генподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР № от 2022 г.
Наименование стройки: "Строительство системы водоснабжения села Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области"

Акт выполненных работ №1
за июнь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Наружные сети водопровода										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1871,69745		334,67	334,67	626401	1252802	–	148777	756853
						–	55,20	–	206635		112126	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57,88755		2306,30	–	133507	–	–	192249	248002
						2306,30	–	133507	–		36741	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	71,91		913,32	–	131354	–	–	94575	122002
						913,32	–	131354	–		18074	
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1821,089883		16,24	16,24	59149	59149	–	18409	41882
						–	7,02	–	25568		6205	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1821,089883		179,30	81,56	653043	297057	–	362595	548445
						97,74	40,53	355987	147618		81251	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА										
8	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,9673049		300,94	289,91	1786	1720	–	319	1137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	65	377		168	
9	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	15,57835075	62,00	–	1932	–		–	1044
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2367079	1610728	–	816924	1719362
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				754419	380198	–	254720	
		Всего заработная плата	Тенге				2367079				
		Транспортные расходы	Тенге					1134617			
		Накладные расходы	Тенге				1932				
		Сметная прибыль	Тенге				816924				
							254720				
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 30м, уложенных в футлярах)**	км трубопровода	0,6	399682,40	111445,68	479619	133735	3668	380787	464619
		НР - 99%; СП - 8%			285180,00	35347,56	342216	42417		68832	
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1216,04	1590,00	–	3867007	–	3867007	–	2088184
		СП - 8%			–	–	–	–		309361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4346626	133735	3870675	380787	2552803
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				342216	42417	–	378193	
		Материалы	Тенге				479619				
		Всего заработная плата	Тенге				3668				
		Накладные расходы	Тенге					384633			
		Сметная прибыль	Тенге				380787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				929238				
		Сметная заработная плата	Тенге								265
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					384633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3867007				
		Сметная прибыль	Тенге				3867007				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				309361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4176368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5105606				
		Сметная заработная плата	Тенге								265
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					384633			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4272165
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1096635				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1744463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					422615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9550979		
		- Перевозка грузов	Тенге				1932				
		- Накладные расходы	Тенге							1197711	
		- Сметная прибыль	Тенге							1087331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:									4 272 165
		Временные здания и сооружения 1,3%									55 538
		Итого :									4 327 703
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									89 583
		Итого:									4 417 287
		Непредвиденные работы и затраты 2%									88 346
		ИТОГО									4 505 632
		в текущих ценах на 2023 год к=1,0973603									4 944 302
		Итого с понижающим коэффициентом									4 697 087
		Налог на добавленную стоимость- 12 %									563 650
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									5 260 737

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Тлеубаев М.Х.**