Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Декларация о соответствии

«15» 04 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-АС», ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, ПРОСПЕКТ АБАЯ, ДОМ 54/1**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице: **генерального директора Брискина Алексея Игоревича** (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «**Водоснабжение и водоотведение Gate City города-спутника в Алматинской области. Водоотведение жилого района Коянкус. 2-й пусковой комплекс» Республика Казахстан, Алматинская обл асть, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Коянкус.**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является: **АО «Алатау» по развитию Алматинской области», РК Алматинская область, г.Каскелен, ул.Аблай хана, 213, в лице ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА БОЧАРОВА С.В.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя):
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «TESgroupConstruktion ГСЛ №0002272 от 15.02.2016г. в лице Абишева Е. ТОО «ConstructionGroup «SAMRUK» ГСЛ №14009963 от 10.07.2014 г.**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «G4 City», ГСЛ №14003630, 11.03.2014г. 2-й пусковой комплекс. Рабочие чертежи марки 09/G4-2014-НК2,09/G4-2014-НК2-АС**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Алматинской области», № 55-нк от 17.07.2017 года.**

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Напорный канализационный коллектор имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Напорный канализационный коллектор от КНС 1 до приемной камеры КОС п. Ащибулак.	м.п.	16967,6	17072
Труба пластиковая армированная стекловолокном GRP DN 350 PN 10 SN5000.	м.п.	0,0	16076
Труба ПЭ100 SDR 17 D400*23.7mm.	м.п.	16443,0	996,0
Труба ст. 426*7,0-ППУ-ОЦ	м.п.	456,4	0,0
Труба ст. 426*7,0-ППУ-ПЭ	м.п.	68,2	0,0
Камеры переключения железобетонные КП 1, КП 2.	ш.т.	2	2
Колодцы круглые водопроводные 1000мм.	ш.т.	12	12
Колодцы круглые водопроводные 1500мм.	ш.т.	34	34
Колодцы круглые водопроводные 2000мм.	ш.т.	2	2
Задвижка стальная клиновая Ду400, РУ1,0 МПа	ш.т.	14	14

Задвижка стальная клиновая Ду100, РУ1,0 МПа	ш.т.	26	26
Задвижка стальная клиновая Ду50, РУ1,0МПа	ш.т.	12	12
Вантуз В-6	ш.т.	12	12

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Напорный канализационный коллектор в два трубопровода от проектируемой КНС1 до приемной камеры КОС г.Алматы – п.Ащибулак. Материал труб – пластик армированный стекловолокном DN 350 PN 10 SN 5000. Переходы выполнены –наклонно горизонтальным бурением, труба пэ100 sdr 17 ду400*23,7мм. Основание под трубы принято из песка толщиной 10 см. Над верхом труб предусмотрено устройство защитного слоя из песчаного (или мягкого грунта) толщиной 30 см. Все трубопроводы прокладываются в одной траншее, параллельно друг другу. Камеры переключения и водопроводные колодцы выполнены по ТП ТПР-901-09-11.84 альбомы 2; 4.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2018 года**
(месяц,год)

окончание работ: **апрель 2019 года**
(месяц,год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **8**

фактически, месяцев: **8**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **считает** объект: «**Водоснабжение и водоотведение Gate City города-спутника в Алматинской области. Водоотведение жилого района Коянкус. 2-й пусковой комплекс» Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с.Коянкус.**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к эксплуатации и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Агидель-АС», _____ **Брискин.А.И**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Агидель-Ас
Республика Казахстан
город Алматы

Агидель-А