Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «БайтерекТрубПром», Казахстан, город Атырау, микрорайон Жеті Қазына, дом 2, кв.13***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Жумагалиев Ербол Калибекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство по рабочему проекту "Строительство объектов для освоения уч. Западный рудника" Западный Мынкудук" в Созакском районе Туркестанской области», 161008, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о.,с. Каракур,квартал 051,1»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Аппак», БИН 051240001670, директор Абдимолдаев Д.К., Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский р-он, с. Карагурский с.о., с.Карагур***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Аламак Строй", БИН 091040007174, ГСЛ СМР III категория ГСЛ-КР-№ 015131 от 25.11.2009 г., ТОО "КазКонстракшн-НС", БИН 950640003825, ГСЛ СМР I категория ГСЛ №001686 от 31.05.2018 г. ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " KAZ Design & Development Group LTD ", № 19-0166/19 от 27.06.2019 г. Тасполатов Е.С. Приказ о назначении ГИП за №14-п от 18.07.2018 года) аттестат эксперта №KZ34VJE00045726 от 11.02.2019г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону Мыктыбаев Ж.С***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или**

			очереди		очереди
Наружные сети канализации из полиэтиленовых канализационных труб SDR21 по ГОСТ 18599-2001 диаметрами 110х5,3 мм	м	274,8		274,8	
малые очистные сооружения, из септика диаметром 1500 мм	шт	8		8	
Воздушные линии электропередачи провод АС-70/11	м	787,5		787,5	
железобетонные опоры с кронштейнами на стойках СВ 105 по типовому проекту ТП 3.407.1-143	шт	24		24	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019-2020 года	млн. тенге	1 388,503		1 388,503	
Продолжительность строительства	мес.	16		16	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Наружные сети канализации из полиэтиленовых канализационных труб SDR21 по ГОСТ 18599-2001 диаметрами 110х5,3 мм – 274,8 м малые очистные сооружения, из септика диаметром 1500 мм – 8 шт, Воздушные линии электропередачи провод АС-70/11 – 787,5 м, железобетонные опоры с кронштейнами на стойках СВ 105 по типовому проекту ТП 3.407.1-143 – 24 шт***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «11» августа 2020 год;

окончание работ «13» декабря 2021 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 мес;**

фактически, месяц: **16 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Жумагалиев Е.К	_____	13.12.2021г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата

БАЙТЕРЕК ТРУБПРОМ