Заказчик : **Коммунальноегосударственноеучреждение «Горно металлургическийколледж» управлениеобразования областиҮльтау БИН 961240001541**

форма КС-3

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН: 151140003505**

Договор подряда (контракт) №220123 от 13.10.2022 года

Наименование :**Капитальный ремонт зданий общежитиянаходящийся по адресу г..Жезказган ул. Абая 75**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 04.12.2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	№220123	13.10.2022	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий общежития находящийся по адресу г..Жезказган ул. Абая 75	318 391 848	49 553 866		55 500 330					5 946 464	55 500 330
Удержание аванса 30%	95 517 555	14 866 160		16 650 099					1 783 939	16 650 099
Удержание резерва 5%	15 919 592	2 477 693		2 775 017					297 323	2 775 017
Всего по стройке	206 954 701	32 210 013		36 075 215					3 865 202	36 075 215

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Горно металлургический колледж» управления образования области Ұлытау БИН 961240001541

Руководитель **Нурланова Л.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Жуматаев Б.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "MSK Engineering"

Ильтабеков Е.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальноегосударственноеучреждение «Горно металлургическийколледж» управлениеобразования областиҰлытау БИН 961240001541

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Стройка : :Капитальный ремонт зданий общежития находящийся по адресу г..Жезказган ул. Абая 75

(наименование)

Договор подряда (контракт) №220123 от 13.10.2022 года

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
					ПОЛЫ							
		1ЭТАЖ										
26	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		275,75	3397,41	30,81	936836	8497	781158	108979	1129480
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	147181	4178		83665	
27	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		296	309,58	3,20	91634	947	57134	24422	125341
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	33553	366		9285	
		2 ЭТАЖ										
38	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		292,32	3397,41	30,81	993131	9007	828098	115527	1197351
		НР - 72%; СП - 8%				533,75	15,15	156026	4429		88693	
39	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		313	309,58	3,20	96897	1001	60416	25825	132539
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	35480	387		9818	
		3 ЭТАЖ										

51	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		326	309,58	3,20	100922	1043	62925	26897	138045
		НР - 72%; СП - 8%				113,36	1,24	36954	403		10226	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
80	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		547,459	810,83	6,61	443896	3619	101439	245221	744247
		НР - 72%; СП - 8%				618,93	3,19	338839	1746		55129	
82	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		423,375	4521,81	22,29	1914421	9437	884392	737829	2864430
		НР - 72%; СП - 8%				2410,61	9,85	1020592	4170		212180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4577737**	**33551**	**2775562**	**1284700**	**6331433**
								1768625	**15680**	**0**	**468996**	
					РАЗДЕЛ 2. Устройство крыши							
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1										
141	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		0,72	47732,73	6159,85	34368	4435	24376	4750	42248
		НР - 72%; СП - 8%				7718,17	1445,11	5557	1040		3129	
142	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00384	346394,00	0,00	1330	0	1330	0	1436
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		106	
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,007464	349485,00	0,00	2609	0	2609	0	2818
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		209	
		ПОЯС ОБВЯЗКА										
		АНКЕР АС-2										
147	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т		0,029632	457840,67	1899,23	13567	56	7861	4081	19059
		НР - 72%; СП - 8%				190658,50	606,25	5650	18		1412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**51874**	**4491**	**36176**	**8831**	**65561**
								11207	**1058**	**0**	**4856**	
					РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
					КР-1							
168	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4	8664,19	1868,10	34657	7473	12626	12902	51364

						3639,40	840,40	14558	3362		3805		
		НР - 72%; СП - 8%											
169	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3.Устройство	м3		7,89	39515,81	1592,73	311780	12567	265407	26569	365417	
						4284,65	392,35	33806	3096		27068		
		НР - 72%; СП - 8%											
170	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0905	419679,00	0,00	37981	0	37981	0	41019	
						0,00	0,00	0	0		3038		
		СП - 8%											
172	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		18,5	11975,27	5,21	221542	96	188566	23674	264833	
						1777,32	0,00	32880	0		19617		
		НР - 72%; СП - 8%											
					ТАМБУР								
173	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3		0,24	46048,12	2021,39	11052	485	8621	1487	13542	
						8108,86	497,85	1946	119		1003		
		НР - 72%; СП - 8%											
174	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций		0,29056	28155,92	12080,31	8181	3510	786	3569	12690	
						13370,50	3687,32	3885	1071		940		
		НР - 72%; СП - 8%											
175	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,3021824	818975,00	0,00	247480	0	247480	0	267278	
						0,00	0,00	0	0		19798		
		СП - 8%											
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		8,42624	82,93	1,93	699	17	430	183	953	
						29,93	0,31	252	3		71		
		НР - 72%; СП - 8%											
177	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций		0,647832	34211,22	10758,23	22163	6970	3053	10327	35089	
						18738,90	3401,47	12140	2204		2599		
		НР - 72%; СП - 8%											
178	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,6737453	818975,00	0,00	551781	0	551781	0	595923	
						0,00	0,00	0	0		44142		
		СП - 8%											

179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		18,787128	82,93	1,93	1558	36	960	409	2124
		НР - 72%; СП - 8%				29,93	0,31	562	6		157	
180	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн		0,938392	7420,00	0,00	6963	0	6963	0	7520
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		557	
181	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия		13,9	729,13	174,97	10135	2432	1847	4781	16109
		НР - 72%; СП - 8%				421,29	56,40	5856	784		1193	
182	С1224-102-0604 224-102-0604 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2		13,9	3304,00	0,00	45926	0	45926	0	49600
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3674	
183	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		3,2	5279,66	14,90	16895	47	12870	2874	21350
		НР - 72%; СП - 8%				1243,19	4,13	3978	13		1581	
184	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов		6,4	3219,48	12,48	20605	80	18249	1658	24044
		НР - 72%; СП - 8%				355,56	4,15	2276	27		1781	
185	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		13,54	3365,11	15,63	45564	211	26419	13694	63999
		НР - 72%; СП - 8%				1398,40	6,31	18934	85		4741	
					КОЗЫРЕК ПАРАПЕТА							
186	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие		12	71,21	0,99	855	12	0	607	1579
		НР - 72%; СП - 8%				70,22	0,00	843	0		117	
187	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т		43,4511	316895,49	1463,49	13769458	63591	10165037	2569681	17646270
		НР - 72%; СП - 8%				81490,00	648,33	3540830	28171		1307131	
188	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций		0,1686	34211,22	10758,23	5768	1813	796	2688	9132
		НР - 72%, СП - 8%				18738,90	3401,47	3159	573		676	

189	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,175344	818975,00	0,00	143602	0	143602	0	155090
						0,00	0,00	0	0		11488	
		СП - 8%										
190	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,8894	82,93	1,93	405	10	249	106	552
						29,93	0,31	146	2		41	
		НР - 72%; СП - 8%						15515050	99350	11739649	2675209	19645477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3676051	39516	0	1455218	
								20144661	137392	14551387	3968740	26042471
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					5455883	56254	0	1929070	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод Канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод

		Трубопроводы горячей воды(ТЗ)										
95	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка	комплект		24	12205,69	512,55	292937	12301	1094	279578	618317
						11647,60	239,24	279542	5742		45801	
		НР - 98%; СП - 8%						292937	12301	1094	279578	618317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					279542	5742	0	45801	

РАЗДЕЛ 2.Канализация

		Санитарные приборы										
120	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		25	3301,10	102,85	82528	2571	5467	74231	169300
						2979,60	50,24	74490	1256		12541	
		НР - 98%; СП - 8%										
123	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект		27	4079,39	204,22	110144	5514	14420	91065	217306
						3341,10	100,52	90210	2714		16097	
		НР - 98%; СП - 8%										
127	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка	комплект		18	2032,04	255,22	36577	4594	4754	28874	70687
						1512,72	124,15	27229	2235		5236	
		НР - 98%; СП - 8%										
128	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.		18	11208,00	0,00	201744	0	201744	0	217884
						0,00	0,00	0	0		16140	
		СП - 8%										
129	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.		18	1072,00	0,00	19296	0	19296	0	20840
						0,00	0,00	0	0		1544	
		СП - 8%										

130	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект		4	10949,07	39,41	43796	157	40827	2830	50356
		НР - 98%; СП - 8%				702,88	19,12	2812	76		3730	
131	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		8	22087,55	85,51	176700	685	166358	9792	201411
		НР - 98%; СП - 8%				1207,12	41,82	9657	335		14919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					670785	13521	452866	206792	947784
								204398	6616	0	70207	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					963722	25822	453960	486370	1566101
								483940	12358	0	116008	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электрооборудование Электроосвещение

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

		ЩАО										
53	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535
		НР - 72%; СП - 8%				2880,52	25,23	2881	25		484	
58	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		391	625,01	4,24	244379	1658	26729	156038	432450
		НР - 72%; СП - 8%				552,41	1,86	215992	727		32033	
65	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.		377	383,71	0,35	144659	132	34647	79160	241725
		НР - 72%; СП - 8%				291,46	0,17	109880	64		17905	
77	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м		4746	225,43	3,08	1069891	14618	23730	743053	1957979
		НР - 72%; СП - 8%				217,35	0,10	1031543	475		145035	
78	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		4793,46	32,00	0,00	153391	0	153391	0	165662
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12271	
79	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж	шт.		2	2034,12	87,49	4068	175	234	2688	7296
		НР - 72%; СП - 8%				1829,28	37,11	3659	74		540	
81	Прайс СТПРАЙС	Переносная лампа РВО220/60(12м)	шт.		2	1912,50	0,00	3825	0	3825	0	4131
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		306	

82	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	пр.Лампы/накаливания/ ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.		2	331,00	0,00	662	0	662	0	715
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1624834	16644	244235	983031	2816493
								1363955	1365	0	208627	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Включить 2 ДОП												
РАЗДЕЛ 2.Покрытие тротуарной плиткой												
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		86,22514	3069,43	41,85	264662	3609	174122	95507	388983
		НР - 108%, СП - 8%				1008,19	17,41	86931	1501		28814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					264662	3609	174122	95507	388983
								86931	1501	0	28814	0
РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы												
					ФАСАД							
11	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Цоколь. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки		104	4331,25	13,65	450450	1420	173952	220189	724290
		НР - 80%, СП - 8%				2644,98	1,53	275078	159		53651	
12	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3		12,8544	55748,00	0,00	716607	0	716607	0	773936
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		57329	
13	ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлосайдинг	м2		115,024	4303,12	0,00	494962	0	494962	0	534559
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		39597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1662019	1420	1385521	220189	2032785
								275078	159	0	150577	
РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
19	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические хромированные. Установка	м ограждения		41,91	19731,12	124,64	826931	5224	780977	50662	947800
		НР - 118%; СП - 8%				971,84	52,59	40730	2204		70207	
20	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка	комплект		6	2322,75	319,03	13937	1914	1585	11142	27085
		НР - 98%; СП - 8%				1739,63	155,19	10438	931		2006	
21	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.		6	11208,00	0,00	67248	0	67248	0	72628
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5380	

22	У86-010605-0102 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция		1	170661,40	1640,00	170661	1640	137378	19777	205317
		НР - 19777 Тенге; СП - 14879 Тенге				31643,40	557,50	31643	558		14879	
23	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х1,5 м	секция		10	155591,25	781,25	1555912	7813	1254159	180220	1871832
		НР - 18022 Тенге; СП - 13570 Тенге				29394,00	217,50	293940	2175		135700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2634689	16591	2241347	261801	3124662
								376751	5868	0	228172	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Включить										
		РАЗДЕЛ 2. Полы										
12	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		774	309,58	3,20	239611	2477	149397	83373	348823
		НР - 94%; СП - 8%				113,36	1,24	87737	958		25839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					239611	2477	149397	83373	348823
								87737	958	0	25839	
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
14	Е11-150401-0107 1115-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами казеиновая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		3051,87	738,77	2,31	2254638	7057	19655	1785057	4362871
		НР - 80%; СП - 8%				730,02	1,11	2227926	3395		323176	
15	С1236-202-0504 236-202-0504 РСНБ РК 2015	Краска латексная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, стойкая к микроорганизмам	кг		1019,32	4348,00	0,00	4432003	0	4432003	0	4786563
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		354560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6686641	7057	4451658	1785057	9149434
								2227926	3395	0	677736	
		РАЗДЕЛ 6. Перила										
24	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические хромированные. Установка	м ограждения		75	19731,12	124,64	1479834	9348	1397598	90662	1696136
		НР - 118%; СП - 8%				971,84	52,59	72888	3944		125640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1479834	9348	1397598	90662	1696136

								72888	3944	0	125640	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					**8406086**	**18882**	**5998653**	**1959092**	**11194393**
								2388551	**8297**	**0**	**829215**	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		4561370	21620	3800990	577497	47165888	
							738760	7528	0	407563	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			47 165 887,729					
	в том числе оборудование			Тенге			1 492 100,000					
	в том числе СМР			Тенге			45 673 787,729					
	Временные здания и сооружения0,72%			Тенге		1,2%	548 085,45					
	Итого с временными			Тенге			46 221 873,18					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,02%			Тенге		2,2%	1 016 881,21					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			47 238 754,391					
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			1 492 100,000					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			48 730 854,39					
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	944 775,09					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						49 675 629,48					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% . К 1.0500514			Тенге		1,0500514	52 161 964,28					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			52 161 964,28					

	Сметная стоимость с применением коэффициентом	Тенге		1,0	49 553 866,078					
	НДС	Тенге		12%	5 946 463,929					
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			55 500 330,00					

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Колледж цветно металлургический колледж» управления образования области [illegible] БСН 961240001541

Руководитель **Нурланова Л.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Жуматаев Б.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "MSK Engineering"

Мырзабеков Е.Т.

Авторский надзор:
ТОО «СуҚұрылысПроект»

Эксперт Абдикеримов О.С.