Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)

Объект: Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 3	2023-01-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)	**331 984 233,45**	**55 104 618,46**							**6 612 554,22**	**61 717 172,68**
Удержание аванса 30%		**16 531 385,54**							1 983 766,26	18 515 151,80
5 % на сдачу объекта		2 755 230,92							330 627,71	3 085 858,63
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**35 818 002,00**							**4 298 160,25**	**40 116 162,25**

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617

Руководитель _____ Байбусинов С. У.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического
надзора _____ Шакембаев А. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 11

по Корректирующей смете № 29

за от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
			Раздел: 2. Добавить										
1	**1**	**У86-010602-0602 0**	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м**		**140**	**49073**	**11536**	**6870220**	**1615040**	**4519900**	**933520**	**8428000**	**Казахстан**
				секция		**5252**	**3851**	**735280**	**539140**		**624260**		
2	**2**	**У86-010602-0601 0**	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**		**6**	**37419**	**7765**	**224514**	**46590**	**152292**	**30384**	**275292**	**Казахстан**
				секция		**4272**	**2585**	**25632**	**15510**		**20394**		

3	3	У86-010605-0206 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками	1	158661	5202	158661	5202	130152	29663	203390	Казахстан
			комплект		23307	1877	23307	1877		15066		
4	4	У86-010605-0404 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	1	73607	158	73607	158	62890	12471	92964	Казахстан
			комплект		10559	56	10559	56		6886		
5	5	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	63,1	641		40447		40447		43683	Казахстан
			кг							3236		
			Итого по разделу: Добавить								9043329	
			ИТОГО:				7367449	1666990	4905681	1006038	9043329	
							794778	556583		669842		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения		1,3 %		117563					
			Итого с временными								9160892	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		183218					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								9344110	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036								9811651,89	
			Договорной коэфицент К=0,95								*9321069,29*	
			НДС		12 %		1118528,32					
			Итого с НДС								10439597,61	

Вычесть из акта № 1, № 2 зимние удорожания
акт № 1 разница

			Договорной коэфицент К=0,95								*1054210,24*	
			НДС		12 %		126505,23					
			Итого с НДС								1180715,47	

акт № 2

			Договорной коэфицент К=0,95								*339473,13*	
			НДС		12 %		40736,78					

			Итого с НДС									**380209,91**	

Итого по корректировке акта

			Договорной коэфицент К=0,95									***7927385,93***	
			НДС			**12 %**		**951286,31**					
			Итого с НДС									**8 878 672,24**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алдиярова 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора _____ **Шякембаев А. А.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Куксов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине(на 3 насосные станции)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 12

по Корректирующей смете № 24

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 06-01-03 Технологическое оборудование /на 3 насосные станции/ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2 Добавить										
1	**1**	**Ц13-370101-0102**	**Оборудование. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3**	**23355,86**	**692,91**	**70068**	**2078**	**3685**	**39344**	**118165**	**Казахстан**
						21434,7	**64,75**	**64304**	**194**		**8753**		
			Итого по разделу: Добавить									**118165**	
			ИТОГО:					**70068**	**2078**	**3685**	**39344**	**118165**	
								64304	**194**		**8753**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1536**					
			Итого с временными									**119701**	

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2394**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**122095**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**128204,15**	
			Договорной коэфицент К=0,95									***121793,94***	
			НДС			**12 %**		**14615,27**					
			Итого с НДС									**136 409,21**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алиева 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакембаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Буксенов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Станция водоподготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 13

по Корректирующей смете № 25

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 06-04-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Добавить										
1	**1**	**Ц13-370101-0102**	**Оборудование. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**23355,86**	**692,91**	**23356**	**693**	**1228**	**13115**	**39388**	**Казахстан**
						21434,7	**64,75**	**21435**	**65**		**2918**		
			Итого по разделу: Добавить									**39388**	
			ИТОГО:					**23356**	**693**	**1228**	**13115**	**39388**	
								21435	**65**		**2918**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**512**					

			Итого с временными									**39900**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**798**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40698**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**42734,37**	
			Договорной коэфицент К=0,95									***40597,65***	
			НДС			**12 %**		**4871,72**					
			Итого с НДС									**45469,37**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алдина 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакенбаев А. А.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Буксов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97**
БИН 110740008617

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 14

по Корректирующей смете № 26

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Внутрипоселковые сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Добавить										
1	**1**	**С121-040301-0104**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**49**	**4940**		**242060**		**242060**	**19365**	**261425**	**Казахстан**
2	**2**	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**24**	**18316**		**439584**		**439584**	**35167**	**474751**	**Казахстан**
3	**3**	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**61**	**10818**		**659898**		**659898**	**52792**	**712690**	**Казахстан**

4	4	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	49	7539		369411		369411		398964	Казахстан
			комплект							29553		
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,006	347122,85	105607,41	2083	634	14	1597	3974	
			км трубопровода		239202	29635,21	1435	178		294		
6	6	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	6,6	1646		10864		10864		11733	Казахстан
			м							869		
7	7	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,035	454559,24	149438,8	15910	5231	210	11834	29964	Казахстан
			км трубопровода		299117	42415,06	10469	1485		2219		
8	8	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	35	3450		120750		120750		130410	Казахстан
			м							9660		
9	9	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,003	305173,39	83432,67	916	250	3	724	1771	Казахстан
			км трубопровода		220707	23119,9	662	69		131		
10	10	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ гильза/	3	558		1674		1674		1808	Казахстан
			м							134		
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	0,66	287735,55	73775,39	189905	48691	430	152762	370081	Казахстан
			км трубопровода		213309	20487,08	140784	13521		27413		
12	12	С123-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	660	232		153120		153120		165370	Казахстан
			м							12250		
13	13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	353	1407,4	914,74	496812	322903	0	258021	815219	Казахстан
			шт.		492,66	245,66	173909	86718		60387		
14	14	С123-020302-5116	Хомут сиделка полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32х110, PN 16	85	3029		257465		257465		278062	Казахстан
			шт.							20597		

15	15	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	194	40		7760		7760	621	8381	Казахстан
16	16	С123-020401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	10	65		650		650	52	702	Казахстан
17	17	С123-020401-0106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	26	215		5590		5590	447	6037	Казахстан
18	18	С123-020401-2530	Хомут сиделка полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x40x110	шт.	4	3299		13196		13196	1056	14252	Казахстан
19	19	С123-020401-2531	Хомут сиделка полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110	шт.	10	3297		32970		32970	2638	35608	Казахстан
20	20	С123-020301-0927	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x4, PN 16	шт.	1	3671		3671		3671	294	3965	Казахстан
21	21	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1873		18730		18730	1498	20228	Казахстан
22	22	С123-020302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	8	344		2752		2752	220	2972	Казахстан
23	23	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	5	363		1815		1815	145	1960	Казахстан
24	24	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2074,04 727,09	1346,95 361,86	14518 5090	9429 2533	0	7546 1765	23830	Казахстан
25	25	С123-020302-5119	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	1	3339		3339		3339	267	3606	Казахстан
26	26	С123-020401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	6	3554		21324		21324	1706	23030	Казахстан

27	27	E11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	2810,4 985,32	1825,08 489,77	2810 985	1825 490	0	1460 342	4612	
28	28	C123-020303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1837		1837		1837	147	1984	Казахстан
29	29	C123-020301-0927	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x4, PN 16	шт.	1	3671		3671		3671	294	3965	Казахстан
30	30	C123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1873		18730		18730	1498	20228	Казахстан
31	31	C123-020302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	8	344		2752		2752	220	2972	Казахстан
32	32	C123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	5	363		1815		1815	145	1960	Казахстан
33	33	E11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2195,65 1927,8	53,84 25,9	6587 5783	162 78	642	5802 991	13381	Казахстан
34	34	C123-041011-0305	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	3	173254		519762		519762	41581	561343	Казахстан
35	35	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	125	1545,15 1295,77	80,76 38,85	193144 161971	10095 4856	21078	165159 28664	386967	Казахстан
36	36	C123-040904-2704	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т	шт.	97	8197		795109		795109	63609	858718	Казахстан
37	37	C123-040904-2706	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т	шт.	23	11890		273470		273470	21878	295348	Казахстан
38	38	C123-040904-2705	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10124		50620		50620	4050	54670	Казахстан

			Итого по разделу: 4. Добавить									**6006941**	
			ИТОГО:					**4957074**	**399220**	**4056766**	**604905**	**6006941**	
								501088	**109928**		**444959**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		**78090**						
			Итого с временными									**6085031**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**121701**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6206732**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**6517292,04**	
			Договорной коэфицент К=0,95									***6191427,44***	
			НДС		**12 %**		**742971,29**						
			Итого с НДС									**6 934 398,73**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алдина 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакембаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 15

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Внутрипоселковые сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		**1001**	**113,07**	**107,77**	**113183**	**107878**	**0**	**20757**	**144655**	**Казахстан**
				м3 грунта		**5,3**	**23,5**	**5305**	**23523**		**10715**		
2	2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**		**116,9**	**1934,86**	**0**	**226185**	**0**	**0**	**162853**	**420161**	**Казахстан**
				м3 грунта		**1934,86**	**0**	**226185**	**0**		**31123**		
3	3	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**49**	**3243,99**	**157,71**	**158956**	**7728**	**101548**	**51382**	**227164**	**Казахстан**
				м3 основания		**1013,88**	**45,32**	**49680**	**2221**		**16827**		

4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1004	840,78	0	844143	0	0	607783	1568080	Казахстан
			м3 грунта		840,78	0	844143	0		116154		
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	858,9	34,74	34,74	29838	29838	0	7718	40560	Казахстан
			м3 грунта		0	12,48	0	10719		3004		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	212	156,94	74,97	33271	15894	0	17700	55049	Казахстан
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	17378	7206		4078		
7	7	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	308	41,41	41,41	12754	12754	0	3102	17125	Казахстан
			м3 грунта		0	13,99	0	4309		1268		
8	9	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	59,99997	1646		98760		98760		106661	Казахстан
			м							7901		
9	10	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	6	62455,74	0	374735	0	39778	331606	762848	Казахстан
			км трубопровода		55826	0	334956	0		56507		
10	11	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,408	305173,39	83432,67	124511	34040	422	98486	240837	Казахстан
			км трубопровода		220707	23119,9	90048	9433		17840		
11	12	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 8599-2001	412,08	558		229941		229941		248336	Казахстан
			м							18395		
12	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,653	57490,49	0	37541	0	1087	36090	79522	Казахстан
			км трубопровода		55826	0	36454	0		5890		
13	16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	4,093	57490,49	0	235309	0	6813	226211	498441	Казахстан
			км трубопровода		55826	0	228496	0		36921		
14	23	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	1	3431,44	255,85	3431	256	258	2994	6939	Казахстан
			шт.		2917,2	107,3	2917	107		514		
15	24	С123-041011-0305	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	1	173254		173254		173254		187114	Казахстан
			шт.							13860		

16	35	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,666	1646		10972		10972	878	11850	Казахстан
17	36	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	1444		125628		125628	10051	135679	Казахстан
18	42	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/	шт.	87	2490		216630		216630	17331	233961	Казахстан
19	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК,ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,013	1011591,72 484059,6	508816,08 145422,33	13151 6293	6615 1890	243	8101 1700	22952	Казахстан
20	55	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2881		2881		2881	231	3112	Казахстан
21	60	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,723	80076,46 45636,4	2826,6 1359,75	57895 32995	2043 983	22857	33638 7323	98857	Казахстан
22	61	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115374		230748		230748	18460	249208	Казахстан
23	62	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	14	115374		1615236		1615236	129219	1744455	Казахстан
24	64	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1407,4 492,66	914,74 245,66	11259 3941	7318 1965	0	5847 1369	18475	Казахстан
25	65	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2222		8888		8888	711	9599	Казахстан
26	66	С123-020304-0810	Отвод полиэтиленовый электросварной 125° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4750		9500		9500	760	10260	Казахстан
27	67	С123-020304-0610	Отвод полиэтиленовый электросварной 140° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8435		16870		16870	1350	18220	Казахстан

28	68	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	18	2706,9	179,54	48724	3232	9981	36508	92051	
			шт.		1972,88	75,85	35512	1365		6819		
29	69	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	18	50413		907434		907434		980029	Казахстан
			шт.							72595		
30	72	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,34	22477,89	9151,43	7642	3111	1139	4586	-13207	Казахстан
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9976,36	3649,31	3392	1241		978		
31	77	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	13690		27380		27380		-29570	Казахстан
			шт.							2190		
32	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	4	2556		10224		10224		-11042	Казахстан
			шт.							818		
33	82	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	9,765	22477,89	9151,43	219497	89364	32714	131724	-379318	Казахстан
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9976,36	3649,31	97419	35635		28098		
34	92	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,196	22477,89	9151,43	139273	56702	20757	83580	240682	Казахстан
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9976,36	3649,31	61813	22611		17828		
35	93	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	24712		49424		49424		53378	Казахстан
			шт.							3954		
36	94	С121-040302-0113 прим	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	2	22928		45856		45856		49525	Казахстан
			шт.							3669		
37	95	С121-040301-0117 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	6	24234		145404		145404		157036	Казахстан
			шт.							11632		
38	99	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	2	4940		9880		9880		10670	Казахстан
			шт.							790		

39	100	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	2	8080		16160		16160		17453	Казахстан
			комплект							1293		
			Итого по разделу: 1. Распределительные колодцы								8327807	
			Раздел: 2. Распределительные колодцы									
40	132	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	3	557,18	26,92	1672	81	48	1550	3480	Казахстан
			счетчик (водомер)		514,14	12,95	1542	39		258		
41	133	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	3	3194		9582		9582		10349	Казахстан
			шт.							767		
42	141	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /МН-1/	0,0082	581945		4772		4772		5154	Казахстан
			т							382		
43	142	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	0,2378	869,26	1,02	207	0	30	141	376	Казахстан
			м2 окрашиваемой поверхности		741,61	0,5	176	0		28		
44	159	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	2	557,18	26,92	1114	54	32	1033	2319	Казахстан
			счетчик (водомер)		514,14	12,95	1028	26		172		
45	160	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	2	3194		6388		6388		6899	Казахстан
			шт.							511		
46	168	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /МН-1/	0,0082	581945		4772		4772		5154	Казахстан
			т							382		
47	169	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	0,2378	869,26	1,02	207	0	30	141	376	Казахстан
			м2 окрашиваемой поверхности		741,61	0,5	176	0		28		
48	190	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	18	557,18	26,92	10029	484	290	9298	20873	Казахстан
			счетчик (водомер)		514,14	12,95	9255	233		1546		

49	191	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	18	3194		57492		57492		62091	Казахстан
											4599		
50	199	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /МН-1/	т	0,0738	581945		42948		42948		46384	Казахстан
											3436		
51	200	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,1402	869,26	1,02	1860	2	271	1271	3381	Казахстан
						741,61	0,5	1587	1		250		
52	221	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	557,18	26,92	4457	216	129	4132	9276	Казахстан
						514,14	12,95	4113	104		687		
53	222	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194		25552		25552		27596	Казахстан
											2044		
54	230	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /МН-1/	т	0,0164	581945		9544		9544		10308	Казахстан
											764		
55	231	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,10556	869,26	1,02	92	0	13	63	167	Казахстан
						741,61	0,5	78	0		12		
56	247	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	557,18	26,92	1672	81	48	1550	3480	Казахстан
						514,14	12,95	1542	39		258		
57	248	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3194		9582		9582		10349	Казахстан
											767		
58	256	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /МН-1/	т	0,0082	581945		4772		4772		5154	Казахстан
											382		
59	257	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,2378	869,26	1,02	207	0	30	141	376	Казахстан
						741,61	0,5	176	0		28		

60	278	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		12	557,18	26,92	6686	323	193	6199	13916	Казахстан
			счетчик (водомер)			514,14	12,95	6170	155		1031		
61	279	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		12	3194		38328		38328		41394	Казахстан
				шт.							3066		
62	287	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /мн-1/		0,0328	581945		19088		19088		20615	Казахстан
				т							1527		
63	288	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		0,9512	869,26	1,02	827	0	120	565	1503	Казахстан
			м2 окрашиваемой поверхности			741,61	0,5	705	0		111		
64	304	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		5	557,18	26,92	2786	135	81	2583	5798	Казахстан
			счетчик (водомер)			514,14	12,95	2571	65		429		
65	305	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		5	3194		15970		15970		17248	Казахстан
				шт.							1278		
66	313	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /мн-1/		0,0082	581945		4772		4772		5154	Казахстан
				т							382		
67	314	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		0,2378	869,26	1,02	207	0	30	141	376	Казахстан
			м2 окрашиваемой поверхности			741,61	0,5	176	0		28		
68	330	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		20	557,18	26,92	11144	538	322	10331	23193	Казахстан
			счетчик (водомер)			514,14	12,95	10283	259		1718		
69	331	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		20	3194		63880		63880		68990	Казахстан
				шт.							5110		
70	339	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /мн-1/		0,041	581945		23860		23860		25769	Казахстан

				т							1909		
71	340	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		1,189	869,26	1,02	1034	2	151	706	1879	Казахстан
			м2 окрашиваемой поверхности			741,61	0,5	882	1		139		
72	361	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		27	557,18	26,92	15044	727	435	13947	31310	Казахстан
			счетчик (водомер)			514,14	12,95	13882	350		2319		
73	362	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		27	3194		86238		86238		93137	Казахстан
				шт.							6899		
74	363	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		10,48	22545,47	9151,43	236276	95907	35817	141369	407857	Казахстан
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9976,36	3649,31	104552	38245		30211		
75	364	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		2	18625		37250		37250		40230	Казахстан
				шт.							2980		
76	365	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	18033		36066		36066		38951	Казахстан
				шт.							2885		
77	367	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9		9	18316		164844		164844		178032	Казахстан
				шт.							13188		
78	368	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б		9	18316		164844		164844		178032	Казахстан
				шт.							13188		
79	370	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /мн-1/		0,0738	581945		42948		42948		46384	Казахстан
				т							3436		
80	371	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		2,1402	869,26	1,02	1860	2	271	1271	3381	Казахстан
			м2 окрашиваемой поверхности			741,61	0,5	1587	1		250		
81	393	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9		1	18316		18316		18316		19781	Казахстан
				шт.							1465		

82	394	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	18316		18316		18316		19781	Казахстан
											1465		
83	419	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3	18316		54948		54948		59344	Казахстан
											4396		
84	420	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	3	18316		54948		54948		59344	Казахстан
											4396		
85	450	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	18316		36632		36632		39563	Казахстан
											2931		
86	451	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	18316		36632		36632		39563	Казахстан
											2931		
87	476	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	18316		36632		36632		39563	Казахстан
											2931		
88	477	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	18316		36632		36632		39563	Казахстан
											2931		
			Итого по разделу: 2. Распределительные колодцы									1793193	
			ИТОГО:					8106297	475218	5393556	2066472	10127117	10127117
								2236563	162704		813749		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		131653					
			Итого с временными									10258769,52	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		205175					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10463945	

			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**10987518,86**	
			Договорной коэфицент К=0,95									***10438142,92***	
			НДС			**12 %**		**1252577,15**					
			Итого с НДС									**11 690 720,07**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алиева 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакембаев А. А.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 16

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 04-01-01 Сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СЕТИ 0,4кВ										
			Трансформаторная подстанция										
1	**1**	**Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**		**1**	**11125,64**	**6607,64**	**11126**	**6608**	**1140**	**5306**	**17746**	**Казахстан**
				подстанция		**3378**	**3254,15**	**3378**	**3254**		**1315**		
2	**2**	**Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**		**1**	**34752,48**	**9046,69**	**34753**	**9047**	**9734**	**15292**	**54048**	**Казахстан**
				подстанция		**15972**	**3143,15**	**15972**	**3143**		**4004**		

3	4	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1273490		1273490		1273490		1273490	Казахстан
4	5	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149		685149		685149		685149	Казахстан
5	7	Ц13-080301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	шт	1	9006,78	2204,56	9007	2204	77	5567	15740	Казахстан
						6725	1007,1	6725	1007		1166		
			Фундамент под КТП										
6	11	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	21024		36330		36330		39236	Казахстан
											2907		
7	12	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	39,6	130,31	125,22	5160	4959	0	1222	6893	Казахстан
						5,09	37,77	202	1496		511		
8	13	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,6	29,78	29,78	1179	1180	0	305	1603	Казахстан
						0	10,7	0	424		119		
9	14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования	м	110	239,16	8,87	26308	976	3262	16034	45729	Казахстан
						200,64	1,81	22071	199		3388		

10	15	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	221070		15121		15121		16331	Казахстан
											1210		
11	16	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	38	3072,3	79,09	116747	3005	80386	24513	152560	Казахстан
						877,8	18,13	33356	689		11301		
12	17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	622,69	11,02	8095	143	5670	1670	10546	Казахстан
						175,56	2,85	2283	37		781		
			Земляные работы										
13	20	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	21,78	130,31	125,22	2838	2728	0	672	3791	Казахстан
						5,09	37,77	111	823		281		
14	21	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,52	29,78	29,78	432	432	0	112	587	Казахстан
						0	10,7	0	155		44		
15	22	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,26	1884		13678		13678		14772	Казахстан
											1094		
16	23	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,25	35066,21	14304,51	8767	3576	316	5049	14921	Казахстан
						19497,1	5749,8	4874	1438		1105		
17	24	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25	310379		77595		77595		83802	Казахстан
											6207		
18	25	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	113	321,18	132,57	36293	14980	5216	14841	55225	Казахстан
						142,45	39,96	16097	4515		4091		
19	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		110	298,95	124,23	32884	13666	4974	13232	49805	Казахстан

			м кабеля		129,5	37,57	14245	4133		3689		
20	27	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	698,7	392,4	6987	3924	1250	2231	9956	Казахстан
			м кабеля		181,3	128,63	1813	1286		737		
21	28	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,115	345926		39781		39781		42964	Казахстан
			км							3183		
22	29	С123-060137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,073	607336		44336		44336		47883	Казахстан
			км							3547		
23	30	С123-060137-0680	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,059	1171951		69145		69145		74677	Казахстан
			км							5532		
24	31	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	17	434,88	14,47	7393	246	965	4503	12848	Казахстан
			м		363,66	4,27	6182	73		952		
25	32	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	17	91		1547		1547		1671	Казахстан
			м							124		
26	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	0,093	143209,12	0	13318	0	158	10002	25186	Казахстан
			канало-километр трубопровода		141512	0	13161	0		1866		
27	34	С123-010801-0114 #прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	93	604		56172		56172		60666	Казахстан
			м							4494		
28	35	Ц13-080206-1704 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	3	851,89	49,5	2556	148	264	1584	4472	Казахстан
			м		714,78	18,78	2144	56		331		
29	36	С123-010201-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3	948		2844		2844		3072	Казахстан
			м							228		
			Раздел: 2. СЕТИ 10кВ									
30	98	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом. Установка	2	14470,66	7076,8	28941	14154	1321	16338	48902	Казахстан
			опора		6733,48	3478	13467	6956		3622		

31	99	С121-040405-0102 прим	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	45430		181720		181720	14538	196258	Казахстан
32	100	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2452,25 1082,9	1369,35 527,25	9809 4332	5477 2109	0	5152 1197	16158	Казахстан
33	101	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3	0,2	41963		8393		8393	671	9064	Казахстан
34	102	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Стяжка Г-1	шт	4	4720,23		18881		18881	1510	20391	Казахстан
35	103	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМ73	шт	2	15640,61		31281		31281	2502	33783	Казахстан
36	104	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМs60а	шт	2	3858,7		7717		7717	617	8334	Казахстан
37	105	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Накладка ОГ 52	шт	2	1251,32		2503		2503	200	2703	Казахстан
38	106	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х1	шт	4	987,21		3949		3949	316	4265	Казахстан
39	107	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн У1	шт	2	5150,09		10300		10300	824	11124	Казахстан
40	108	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1203,96		4816		4816	385	5201	Казахстан
41	109	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		0,28576	757		216		216		233	Казахстан

				кг							17		
42	110	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	842		8420		8420	674	9094	Казахстан
43	111	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	359		3590		3590	287	3877	Казахстан
44	112	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	11287		90296		90296	7224	97520	Казахстан
45	113	С124-040207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТР 51177-98	комплект	1,666667	17068		28447		28447	2276	30723	Казахстан
46	114	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	656		3936		3936	315	4251	Казахстан
47	115	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	13196		79176		79176	6334	85510	Казахстан
48	116	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10700		64200		64200	5136	69336	Казахстан
49	117	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	2	14396,42 10165,4	4116,51 1659,45	28793 20331	8233 3319	229	18920 3817	51530	Казахстан
50	118	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	2	89830		179660		179660		179660	Казахстан
51	119	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн КМ1	шт	2	1988,09		3976		3976	318	4294	Казахстан
52	120	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001334	633858		846		846	68	914	Казахстан
53	121	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	622		7464		7464	597	8061	Казахстан
54	122	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	КронштейнРА-1	шт	2	9223,71		18447		18447	1476	19923	Казахстан
55	123	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА-2		2	2312,3		4625		4625		4995	Казахстан

				шт							370		
56	124	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Вал привода РА-3		6	6815,79		40895		40895		44167	Казахстан
				шт							3272		
57	125	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА-5		2	1149,32		2299		2299		2483	Казахстан
				шт							184		
58	126	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х7		6	797,79		4787		4787		5170	Казахстан
				шт							383		
59	127	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х8		2	852,43		1705		1705		1841	Казахстан
				шт							136		
60	128	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Проводник заземляющий ЗП1		9	901,61		8114		8114		8763	Казахстан
				м							649		
61	129	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14470,66	7076,8	14471	7077	660	8169	24451	Казахстан
				опора		6733,48	3478	6733	3478		1811		
62	130	С121-040405-0101 #прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013		2	46727		93454		93454		100930	Казахстан
				шт.							7476		
63	131	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		2	2452,25	1369,35	4904	2738	0	2576	8079	Казахстан
				шт.		1082,9	527,25	2166	1054		598		
64	132	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)		0,1	41963		4196		4196		4532	Казахстан
				м3							336		
65	133	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Стяжка Г-1		2	4720,23		9440		9440		10195	Казахстан
				шт							755		

66	134	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМ73	шт	1	15640,61		15641		15641	1251	16892	Казахстан
67	135	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМs60a	шт	1	3858,7		3859		3859	309	4168	Казахстан
68	136	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х1	шт	2	987,21		1974		1974	158	2132	Казахстан
69	137	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн У1	шт	1	5150,09		5150		5150	412	5562	Казахстан
70	138	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1203,96		2408		2408	193	2601	Казахстан
71	139	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	757		108		108	9	117	Казахстан
72	140	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	842		4210		4210	337	4547	Казахстан
73	141	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	359		1795		1795	144	1939	Казахстан
74	142	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	11287		45148		45148	3612	48760	Казахстан
75	143	С124-040207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТР 51177-98	комплект	0,666667	17068		11379		11379	910	12289	Казахстан
76	144	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	656		3936		3936	315	4251	Казахстан
77	145	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	13196		79176		79176	6334	85510	Казахстан
78	146	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10700		64200		64200	5136	69336	Казахстан

79	147	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3267,98 2590	312,56 121,06	3268 2590	313 121	365	1952 418	5638	Казахстан
80	148	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830		89830		89830		89830	Казахстан
81	149	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн КМ1	шт	1	1988,09		1988		1988	159	2147	Казахстан
82	150	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	633858		558		558	45	603	Казахстан
83	151	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	574		3444		3444	276	3720	Казахстан
84	152	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	КронштейнРА-1	шт	1	9223,71		9224		9224	738	9962	Казахстан
85	153	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА-2	шт	1	2312,3		2312		2312	185	2497	Казахстан
86	154	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Вал привода РА-3	шт	3	6815,79		20447		20447	1636	22083	Казахстан
87	155	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА-5	шт	1	1149,32		1149		1149	92	1241	Казахстан
88	156	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х7	шт	3	797,79		2393		2393	191	2584	Казахстан
89	157	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х8	шт	1	852,43		852		852	68	920	Казахстан

90	158	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	901,61		4057		4057	325	4382	Казахстан
91	159	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМ-96И	шт	1	5476,03		5476		5476	438	5914	Казахстан
92	160	С123-070222-0104 #прим.	Шина алюминиевая ШИ2	шт.	3	1597		4791		4791	383	5174	Казахстан
93	161	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х-62И	шт	1	1563,7		1564		1564	125	1689	Казахстан
94	162	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Упор УП-50	шт	1	1584,64		1585		1585	127	1712	Казахстан
95	163	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3464		20784		20784	1663	22447	Казахстан
96	164	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	402		4100		4100	328	4428	Казахстан
97	165	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153		918		918	73	991	Казахстан
98	166	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17#прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3267,98	312,56	9804	937	1096	5856	16913	Казахстан
						2590	121,06	7770	363		1253		
99	167	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28876		86628		86628	6930	93558	Казахстан
100	168	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18	7167,42	3061,48	129014	55107	11887	71274	216311	Казахстан
						3445,56	1504,05	62020	27073		16023		

101	169	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	36	46727		1682172		1682172	134574	1816746	Казахстан
102	170	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Kz"	Оголовок ОГs54	шт	18	22188,64		399396		399396	31952	431347	Казахстан
103	171	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	842		15156		15156	1212	16368	Казахстан
104	172	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	359		6462		6462	517	6979	Казахстан
105	173	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	54	11287		609498		609498	48760	658258	Казахстан
106	174	С124-040207-4710	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТР 51177-98	комплект	18	17068		307224		307224	24578	331802	Казахстан
107	175	С124-040207-5003	Устройство защиты от дуги SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	2673		144342		144342	11547	155889	Казахстан
108	176	С124-040207-5003	Устройство защиты от дуги SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	2673		144342		144342	11547	155889	Казахстан
			Устройство ответвления на концевой опоре										
109	250	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМ-2	шт	1	8132,68		8133		8133	651	8784	Казахстан
110	251	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х-1	шт	1	987,21		987		987	79	1066	Казахстан
111	252	СПрайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	1,2	901,61		1082		1082	87	1169	Казахстан
112	253	С124-040102-0225 #прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2108		6324		6324	506	6830	Казахстан

113	254	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49		98		98		106	Казахстан
											8		
114	255	С121-050307-0211 #прим.	Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d=4мм L=3м)	кг	0,4	329		132		132		143	Казахстан
											11		
115	256	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	335		2010		2010		2171	Казахстан
											161		
116	257	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	148	1225,65	62,94	181396	9315	42167	94642	298121	Казахстан
						877,8	10,36	129914	1533		22083		
117	258	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,97136	227683		448845		448845		484753	Казахстан
											35908		
			ИТОГО:					8254465	171172	5463231	347014	9111347	
								391935	68733	2228129	509875		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2228129			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		89482					
			Итого с временными									9200829	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		139454					

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9340283**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**9807633,22**	
			Договорной коэфицент К=0,95									***9317251,56***	
			НДС			**12 %**		**1118070,19**					
			Итого с НДС									**10 435 321,75**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алдина 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакембаев А. А.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Буксиев Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97**
БИН 110740008617

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 17

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3**		976	152,92	144,87	149250	141393	0	30744	194394	Казахстан
				м3		8,05	35,7	7857	34843		14400		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**		49	1934,86	0	94808	0	0	68262	176115	Казахстан
				м3 грунта		1934,86	0	94808	0		13046		
3	3	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**		8,8976	203,08	192,65	1807	1715	0	363	2344	Казахстан
				м3 грунта		10,43	46,25	93	412		174		

4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		29	3243,99	157,71	94076	4573	60100	30410	134445	Казахстан
				м3 основания		1013,88	45,32	29403	1314		9959		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		805	18,21	18,21	14659	14659	0	4075	20232	Казахстан
				м3 грунта		0	7,03	0	5659		1499		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		114	765,52	0	87269	0	0	62834	162111	Казахстан
				м3 грунта		765,52	0	87269	0		12008		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		87	156,94	74,97	13654	6522	0	7264	22591	Казахстан
				м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	7131	2957		1673		
8	8	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		45	41,41	41,41	1863	1864	0	453	2502	Казахстан
				м3 грунта		0	13,99	0	630		185		
9	15	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	2015,27	80,76	8061	323	1309	6518	15746	Казахстан
				задвижка или клапан		1607,2	38,85	6429	155		1166		
10	17	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		4	0		0				0	Казахстан
				шт.									
11	21	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		14	2854		39956		39956		43152	Казахстан
				шт.							3196		
			Водопроводные колодцы D=1500мм/2шт/										
12	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,54	20123,23	9151,43	71237	32397	3524	47752	128508	Казахстан
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9976,36	3649,31	35316	12919		9519		
13	28	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		2	18625		37250		37250		40230	Казахстан
				шт.							2980		

14	29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	18316		73264		73264	5861	79125	Казахстан
15	30	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	2	18316		36632		36632	2931	39563	Казахстан
16	31	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18033		36066		36066	2885	38951	Казахстан
17	33	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5204		10408		10408	833	11241	Казахстан
18	34	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2, С-5/	т	0,05154	581945		29993		29993	2399	32392	Казахстан
19	35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,49466	869,26 741,61	1,02 0,5	1299 1108	2 1	189	887 175	2361	Казахстан
20	37	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02224	761037,25 59566,5	6236,51 1333,85	16925 1325	139 30	15462	1598 1482	20005	Казахстан
21	38	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	454559,24 299117	149438,8 42415,06	12728 8375	4185 1188	168	9467 1776	23971	Казахстан
22	39	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	28,28	1149		32494		32494	2599	35093	Казахстан
			ИТОГО:					863698	207772	376815	270627	1225071	
								279114	60108		90746		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		15926					
			Итого с временными									1240997	

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**24820**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1265817**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**1329153,27**	
			Договорной коэфицент К=0,95									***1262695,61***	
			НДС			**12 %**		**151523,47**					
			Итого с НДС									**1 414 219,08**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алиева 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакенұлы А. А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Бүкенов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 18

по Корректирующей смете № 30

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 04-01-01 Сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2 Добавить										
1	**1**	**Прайс-лист**	**Дизель-генератор ADD Power ADD 63 R 63 кВа**	**шт.**	**1**	**7792400**		**7792400**				**7792400**	**Казахстан**
										7792400			
2	**2**	**Е11-330204-0201**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,137**	**107465,63**	**53076,75**	**122188**	**60348**	**2539**	**64085**	**201175**	**Казахстан**
						52155,9	**18298,35**	**59301**	**20805**		**14902**		
3	**3**	**С123-061004-0104**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,55522**	**1023322**		**568169**		**568169**		**613623**	**Казахстан**
											45454		

4	4	С123-061201-0102	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,385	358335		137959		137959	11037	148996	Казахстан
5	5	С123-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,000059	53081		3		3		3	Казахстан
			Итого по разделу: Добавить									8756197	
			ИТОГО:						60348	708670	64085	8756197	
								59301	20805	7792400	71393		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7792400			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		12529					
			Итого с временными									8768726	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19527					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8788253	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									9227982,03	
			Договорной коэфицент К=0,95									*8766582,93*	
			НДС			12 %		1051989,95					
			Итого с НДС									9 818 572,88	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алдина 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340003739
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакенбаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Куксов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97**
БИН 110740008617

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 19

по Корректирующей смете № 27

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Добавить										
1	**1**	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3**		**2052**	**152,92**	**144,87**	**313792**	**297273**	**0**	**64638**	**408704**	**Казахстан**
				м3		**8,05**	**35,7**	**16519**	**73256**		**30274**		
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**		**102,4**	**1934,86**	**0**	**198129**	**0**	**0**	**142653**	**368045**	**Казахстан**
				м3 грунта		**1934,86**	**0**	**198129**	**0**		**27263**		
3	**3**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**1768,8**	**18,21**	**18,21**	**32210**	**32210**	**0**	**8953**	**44456**	**Казахстан**
				м3 грунта		**0**	**7,03**	**0**	**12435**		**3293**		

4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	48,45	765,52	0	37089	0	0	26704	68897	Казахстан
			м3 грунта		765,52	0	37089	0		5104		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2372,8	156,94	74,97	372387	177888	0	198108	616135	Казахстан
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	194498	80651		45640		
6	6	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	5	4940		24700		24700		26676	Казахстан
			шт.							1976		
7	7	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	11	18316		201476		201476		217594	Казахстан
			шт.							16118		
8	8	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	5	10818		54090		54090		58417	Казахстан
			шт.							4327		
9	9	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	8	7539		60312		60312		65137	Казахстан
			комплект							4825		
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,316	347122,85	105607,41	109691	33372	731	84103	209298	Казахстан
			км трубопровода		239202	29635,21	75588	9365		15504		
11	11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	319,16	1646		525337		525337		567364	Казахстан
			м							42027		
12	12	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,025	454559,24	149438,8	11364	3736	150	8453	21402	Казахстан
			км трубопровода		299117	42415,06	7478	1060		1585		
13	13	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	25,25	3450		87112		87112		94081	Казахстан
			м							6969		
14	14	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	0,1305	287735,55	73775,39	37549	9628	85	30205	73174	Казахстан
			км трубопровода		213309	20487,08	27837	2674		5420		

15	15	С123-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131,805	232		30579		30579		33025	Казахстан
											2446		
16	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1407,4	914,74	29555	19210	0	15350	48497	Казахстан
						492,66	245,66	10346	5159		3592		
17	17	С123-020302-5116	Хомут сиделка полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32х110, PN 16	шт.	2	3029		6058		6058		6543	Казахстан
											485		
18	18	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	4	40		160		160		173	Казахстан
											13		
19	19	С123-020401-0106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	4	215		860		860		929	Казахстан
											69		
20	20	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	1873		14984		14984		16183	Казахстан
											1199		
21	21	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	3	363		1089		1089		1176	Казахстан
											87		
22	22	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	2015,27	80,76	8061	323	1309	6518	15745	Казахстан
				задвижка или клапан		1607,2	38,85	6429	155		1166		
23	23	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54519		218076		218076		235522	Казахстан
											17446		
24	24	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,012	454559,24	149438,8	5455	1793	72	4057	10273	Казахстан
				км трубопровода		299117	42415,06	3589	509		761		
25	25	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12,12	1149		13926		13926		15040	Казахстан
											1114		
			Итого по разделу: Добавить									3222448	

			ИТОГО:					**2394041**	**575433**	**1241106**	**589742**	**3222448**	
								577502	**185264**		**238703**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**41892**					
			Итого с временными									**3264340**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**65287**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3329627**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									**3496227,82**	
			Договорной коэфицент К=0,95									***3321416,43***	
			НДС			**12 %**		**398569,97**					
			Итого с НДС									**3 719 986,40**	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алиева 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакембаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Буксенов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 110740008617**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13.01.2023г.**

Акт выполненных работ № 20

по Корректирующей смете № 17

от 28 декабря 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Внутрипоселковые сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Добавить										
1	**1**	**Е11-010101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		**12265,590**	**113,07**	**107,77**	**1386870**	**1321863**	**0**	**254339**	**1772506**	**Казахстан**
				м3 грунта		**5,3**	**23,5**	**65008**	**288241**		**131297**		
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**		**407,000**	**1934,86**	**0**	**787486**	**0**	**0**	**566990**	**1462835**	**Казахстан**
				м3 грунта		**1934,86**	**0**	**787486**	**0**		**108358**		
3	**3**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**523,900**	**840,78**	**0**	**440485**	**0**	**0**	**317149**	**818244**	**Казахстан**
				м3 грунта		**840,78**	**0**	**440485**	**0**		**60611**		

4	4	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11189,000	34,74	34,74	388706	388706	0	100540	528385	Казахстан
				м3 грунта		0	12,48	0	139639		39140		
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11189,000	156,94	74,97	1756002	838839	0	934183	2905400	Казахстан
				м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	917162	380314		215215		
			Итого по разделу: Добавить									7487369	
			ИТОГО:					4759549	2549407		2173201	7487369	
								2210141	808194		554621		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		97336					
			Итого с временными									7584705	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151694					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7736399	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									8123497,35	
			Договорной коэфицент К=0,95									*7717324,05*	
			НДС			12 %		926078,90					
			Итого с НДС									8 643 402,95	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алина, 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора _____ **Шакембаев А. А.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор
БИН 001140003288
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д. А.**