Приложение 2 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«7» ноябрь 2024г.

Подрядчик (генподрядчик) ***ТОО «Торлан Құрылыс», Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Конаев 111, 160000***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Байбориев Улан Нуралиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство канализационной насосной станции и очистных сооружений»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области», заместитель руководителя Кашанов Серик Халилович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Проект-инжиниринг.кз», №1/10-2023***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «Draft Expert» №DE-0005/24 от 10.02.2024г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общ. пл., в том числе: -Зд. очист. Уст. -Резерв. 800м3 -Резерв. 250х2м2	**м2**	**79,36 156,16 (79,36*2)**		**79,36 156,16 (79,36*2)**	
Стр. объем, в том числе: -Зд. очист. Уст. -Резерв. 800м3 -Резерв. 250х2м2	**м3**	**452,35 960,38 (349,18*2)**		**452,35 960,38 (349,18*2)**	
Произ. мощ., в том числе: -Зд. очист. Уст. -Резерв. 800м3 -Резерв. 250х2м2	**м3/час м3 м3**	**15,0 800,0 (250*2)**		**15,0 800,0 (250*2)**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _112,320 тыс.тонн/в год_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

. Технологические решения здание оборудуется технологическим оборудованием и технологическими трубопроводами.
Водоочистная установка размещается в отдельном здании (наземный вариант). Производительность очистных сооружений составляет 15м3/ч.
В здании, для поддержания положительной температуры, предусмотрена система отопления и естественная вентиляции. Обогрев здания осуществляется с помощью электрических масленых нагревателей. Рядом с установкой размещается накопительный резервуар, объем которого составляет 800 м3. В накопительном резервуаре происходит аккумулирование стоков и осаждение тяжелых взвесей. Очищаемый сток из накопительного резервуара погружным насосом перекачивается в очистную установку, содержащую фильтр с плавающей загрузкой, нефтесборное устройство, три фильтра с наполнителем из полимерных волокон (установ. параллельно) и адсорбционный фильтр, заполненный активированным углем. Объем загрузки А.У. в адсорбционном фильтре составляет 3м3 (1500 кг АГ-3). Элементы блоков установки размещаются на железобетонном полу и не крепятся к нему;
6. При прохождении через установку вода очищается до требуемых показателей и отводиться по трубопроводу для сбора очищенной воды в пожарных резервуарах объемом 250м3х2шт (основной и резервный), далее в дренажную канаву с установкой гидросооружения типа "Улитка" для предотвращения размывания берегов при сбросе.
В процессе эксплуатации в накопительном резервуаре накапливается осадок, который периодически должен удаляться. Предусматривается периодическая регенерация фильтра с плавающей загрузкой путем обратной промывки очищенной водой.
В фильтре с плавающей загрузкой в качестве фильтрующего материала используются гранулы пенополистирола, которые должны заменяться, ориентировочно, через 5 лет.
В фильтрах блока доочистки и в адсорберах регенерация фильтрующей загрузки не предусматривается; фильтрующие элементы заменяются в процессе эксплуатации установки (ориентировочно через 1 год).
Качество очистки стока соответствует ПДК рыбохозяйственных водоемов. Очистка воды преимущественно производится от взвешенных частиц и нефтепродуктов, как в эмульгированном, так и растворенном состоянии. Установки работают в автоматическом режиме с применением систем аварийной сигнализации и автоматического отключения устройств;
7. Днище и стенки резервуара монолитные железобетонные из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 с армированием сварными сетками и отдельными арматурными стержнями.
Класс бетона В20, марка по морозостойкости F50, марка по водонепроницаемости W4.
Покрытие резервуара -из монолитного железобетона на сульфатостойком цементе;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2024 год***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***4,0;***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8,0***;
фактически, месяц: ***4,0***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГУ ЖКХ ПТ и автомобильных дорог Гольшуб. р-на.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик и субподрядчик) считает объект ***«Строительство канализационной насосной станции и очистных сооружений»***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Торлан Құрылыс» директор Байбориев У. Н.***
фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (Субподрядчик) ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» Парманов Баглан Берикбаевич***
фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата