ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 1 / Application No.: 1

месяц/month **ФЕВРАЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Февраль 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	37 260	100,00%	37 260	0,00	37 260
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943	0,00%			
3	Фундаменты	29 092 141	42,65%	12 407 949	0,00	12 407 949
4	Стены, перегородки	65 269 617	0,00%			
5	Перекрытие	8 856 334	0,00%			
6	Кровля	81 274 627	0,00%			
7	Проёмы	10 500 304	0,00%			
8	Внутренняя отделка	50 412 318	0,00%			
9	Прочие работы	12 548 833	0,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420	0,00%			
11	Канализация	447 914	0,00%			
12	Отопление	2 069 260	0,00%			
13	Вентиляция	6 848 206	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 495 050	0,00%			
16	Видеонаблюдение	4 312 140	0,00%			
17	Слаботочные сети	4 216 755	0,00%			
18	Технологическое оборудование	100 614 600	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383	0,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921	0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824	0,00%			
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420	0,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744	0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402	0,00%			
25	Наружные сети водопровода	3 485 071	0,00%			
26	Наружные сети канализации	1 086 824	0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525	0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	31 555 697	0,00%			
30	Покрытие территории	79 081 735	0,00%			
31	Ограждение территории	3 015 968	0,00%			
32	Озеленение	35 920 280	0,00%			
33	МАФЫ	24 006 329	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	12 298 755	0,00%			
35	**Всего**	**627 236 499**	**1,98%**	**12 445 209**	**0,00**	**12 445 209**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**75 268 379,86**		1 493 425,08	0,00	1 493 425,08
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**31 361 824,94**		622 260,45	0,00	622 260,45
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**595 874 673,90**		11 822 948,55	0,00	11 822 948,55
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**671 143 053,76**		13 316 373,63	0,00	13 316 373,63

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.: Bozhkenov Yerlan, Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000384	28.02.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.02.2023-28.02.2023	услуга	1	12 445 209,00	12 445 209,00
			Итого без НДС:			12 445 209,00
			НДС по ставке (12) %			1 493 425,08
			Всего с НДС			13 938 634,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Karachaganak
Social Projects Manager
28.02.23

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Social Projects Department

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Терактинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 1 dated: 28.02.2023
Приложение к заявке на оплату №: 1 от: 28.02.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	12 445 209	1 493 425,08	13 938 634,08
Equipment & Instruments Оборудование	0	0	0
Grand total: Итого:	12 445 209	1 493 425,08	13 938 634,08

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

_____
Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 2 / Application No.: 2

месяц/month **МАРТ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Март 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	37260	100,00%	37 260	37 260	
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576943	79,98%	461 415		461 415
3	Фундаменты	29092141	80,01%	23 276 713	12 407 949	10 868 764
4	Стены, перегородки	65269617	0,00%	0		
5	Перекрытие	8856334	0,00%	0		
6	Кровля	81274627	0,00%	0		
7	Проёмы	10500304	0,00%	0		
8	Внутренняя отделка	50412318	0,00%	0		
9	Прочие работы	12548833	0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3955420	0,00%	0		
11	Канализация	447914	0,00%	0		
12	Отопление	2069260	0,00%	0		
13	Вентиляция	6848206	0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27628550	0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация	2495050	0,00%	0		
16	Видеонаблюдение	4312140	0,00%	0		
17	Слаботочные сети	4216755	0,00%	0		
18	Технологическое оборудование	100614600	0,00%	0		
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2727383	0,00%	0		
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7814921	0,00%	0		
21	Воздушная линия 10кВ	1392824	90,88%	1 265 868		1 265 868
22	Трансформаторная подстанция	3684420	100,00%	3 684 420		3 684 420
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481744	0,00%	0		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4517402	0,00%	0		
25	Наружные сети водопровода	3485071	0,00%	0		
26	Наружные сети канализации	1086824	0,00%	0		
27	Наружные сети газоснабжения	3904347	0,00%	0		
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1106525	0,00%	0		
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	31555697	0,00%	0		
30	Покрытие территории	79081735	0,00%	0		
31	Ограждение территории	3015968	0,00%	0		
32	Озеленение	35920280	0,00%	0		
33	МАФЫ	24006329	0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	12298755	0,00%			
35	**Всего**	**627236499**	**4,58%**	**28 725 676**	**12 445 209**	**16 280 467**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,86**		3 447 081,12	1 493 425,08	1 953 656,04
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 498,84**		28 725 676,00	12 445 209,00	16 280 467,00
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 878,70**		32 172 757,12	13 938 634,08	18 234 123,04

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тэуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000554	29.03.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.03.2023-29.03.2023	услуга	1	16 280 467,00	16 280 467,00
			Итого без НДС:			16 280 467,00
			НДС по ставке (12) %			1 953 656,04
			Всего с НДС			18 234 123,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 2 dated: 29.03.2023
Приложение к заявке на оплату №: 2 от: 29.03.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	16 280 467	1 953 656,04	18 234 123,04
Equipment & Instruments Оборудование	0	0	0
Grand total: Итого:	16 280 467	1 953 656,04	18 234 123,04

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО
Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 3 / Application No.: 3

месяц/month **АПРЕЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Апрель 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	37 260,00	100,00%	37 260	37 260,00	
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943,00	100,00%	576 943	461 414,60	115 528
3	Фундаменты	29 092 141,00	100,00%	29 092 141	23 276 713,40	5 815 428
4	Стены, перегородки	65 269 617,00	26,71%	17 433 515		17 433 515
5	Перекрытие	8 856 334,00	0,00%	0		
6	Кровля	81 274 627,00	0,00%	0		
7	Проёмы	10 500 304,00	0,00%	0		
8	Внутренняя отделка	50 412 318,00	0,00%	0		
9	Прочие работы	12 548 833,00	0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420,00	0,00%	0		
11	Канализация	447 914,00	0,00%	0		
12	Отопление	2 069 260,00	0,00%	0		
13	Вентиляция	6 848 206,00	0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550,00	0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация	2 495 050,00	0,00%	0		
16	Видеонаблюдение	4 312 140,00	0,00%	0		
17	Слаботочные сети	4 216 755,00	0,00%	0		
18	Технологическое оборудование	100 614 600,00	0,00%	0		
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383,00	0,00%	0		
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921,00	0,00%	0		
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824,00	100,00%	1 392 824	1 265 868,00	126 956
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420,00	100,00%	3 684 420	3 684 420,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744,00	0,00%	0		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402,00	0,00%	0		
25	Наружные сети водопровода	3 485 071,00	20,69%	721 061		721 061
26	Наружные сети канализации	1 086 824,00	0,00%	0		
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347,00	20,10%	784 774		784 774
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525,00	0,00%	0		
	Благоустройство и озеленение территории	-				
29	Вертикальная планировка	31 555 697,00	0,00%	0		
30	Покрытие территории	79 081 735,00	0,00%	0		
31	Ограждение территории	3 015 968,00	0,00%	0		
32	Озеленение	35 920 280,00	0,00%	0		
33	МАФЫ	24 006 329,00	0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	12 298 755,00	0,00%			
35	**Всего**	**627 236 499**	**8,57%**	**53 722 938,00**	**28 725 676,00**	**24 997 262,00**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,88**		6 446 752,56	3 447 081,12	2 999 671,44
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 499,00**		53 722 938,00	28 725 676,00	24 997 262,00
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 878,88**		60 169 690,56	32 172 757,12	27 996 933,44

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Терактинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 3 dated: 27.04.2023
Приложение к заявке на оплату №: 3 от: 27.04.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	24 997 262	2 999 671,44	27 996 933,44
Equipment & Instruments Оборудование	0	0	0
Grand total: Итого:	24 997 262	2 999 671,44	27 996 933,44

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тэуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000803	27.04.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	30.03.2023-27.04.2023	услуга	1	24 997 262,00	24 997 262,00
			Итого без НДС:			24 997 262,00
			НДС по ставке (12) %			2 999 671,44
			Всего с НДС			27 996 933,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager
Local Business Development
Controllership
Social Progects Department

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 4 / Application No.: 4

месяц/month **МАЙ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Май 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	37 260	100,00%	37 260	37 260,00	-
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943	100,00%	576 943	576 943,00	-
3	Фундаменты	29 092 141	100,00%	29 092 141	29 092 141,00	-
4	Стены, перегородки	65 269 617	100,00%	65 269 617	17 433 515,00	47 836 102
5	Перекрытие	8 856 334	11,38%	1 007 851	-	1 007 851
6	Кровля	81 274 627	0,00%	0		
7	Проёмы	10 500 304	0,00%	0		
8	Внутренняя отделка	50 412 318	0,00%	0		
9	Прочие работы	12 548 833	0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420	0,00%	0		
11	Канализация	447 914	0,00%	0		
12	Отопление	2 069 260	0,00%	0		
13	Вентиляция	6 848 206	0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550	0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация	2 495 050	0,00%	0		
16	Видеонаблюдение	4 312 140	0,00%	0		
17	Слаботочные сети	4 216 755	0,00%	0		
18	Технологическое оборудование	100 614 600	0,00%	0	-	-
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383	30,00%	818 215	-	818 215
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921	0,00%	0		
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824	100,00%	1 392 824	1 392 824,00	-
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420	100,00%	3 684 420	3 684 420,00	-
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744	0,00%	0		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402	0,00%	0		-
25	Наружные сети водопровода	3 485 071	80,00%	2 788 057	721 061,00	2 066 996
26	Наружные сети канализации	1 086 824	49,94%	542 760	-	542 760
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347	79,95%	3 121 526	784 774,00	2 336 752
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525	0,00%	0		
	Благоустройство и озеленение территории	-				
29	Вертикальная планировка	31 555 697	0,00%	0		
30	Покрытие территории	79 081 735	0,00%	0		
31	Ограждение территории	3 015 968	0,00%	0		
32	Озеленение	35 920 280	0,00%	0		
33	МАФЫ	24 006 329	0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	12 298 755	0,00%			
35	**Всего**	**627236499**	**17,27%**	**108 331 614,00**	**53 722 938,00**	**54 608 676,00**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,88**		12 999 793,68	6 446 752,56	6 553 041,12
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 499,00**		108 331 614,00	53 722 938,00	54 608 676,00
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 878,88**		121 331 407,68	60 169 690,56	61 161 717,12

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001088	31.05.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	28.04.2023-31.05.2023	услуга	1	54 608 676,00	54 608 676,00
			Итого без НДС:			54 608 676,00
			НДС по ставке (12) %			6 553 041,12
			Всего с НДС			61 161 717,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)_____/_____/

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 4 dated: 31.05.2023
Приложение к заявке на оплату №: 4 от: 31.05.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	54 608 676	6 553 041,12	61 161 717,12
Equipment & Instruments Оборудование	0	0	0
Grand total: Итого:	54 608 676	6 553 041,12	61 161 717,12

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

_____
Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 5 / Application No.: 5

месяц/month **ИЮНЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июнь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	37 260	100,00%	37 260,00	37 260,00	
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943	100,00%	576 943,00	576 943,00	
3	Фундаменты	29 092 141	100,00%	29 092 141,00	29 092 141,00	
4	Стены, перегородки	65 269 617	100,00%	65 269 617,00	65 269 617,00	
5	Перекрытие	8 856 334	100,00%	8 856 334,00	1 007 851,00	7 848 483,00
6	Кровля	81 274 627	33,30%	27 064 450,79		27 064 450,79
7	Проёмы	10 500 304	70,00%	7 350 212,80		7 350 212,80
8	Внутренняя отделка	50 412 318	50,00%	25 206 159,00		25 206 159,00
9	Прочие работы	12 548 833	0,00%	0,00		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420	0,00%	0,00		
11	Канализация	447 914	0,00%	0,00		
12	Отопление	2 069 260	0,00%	0,00		
13	Вентиляция	6 848 206	0,00%	0,00		
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550	50,00%	13 814 275,00		13 814 275,00
15	Пожарная сигнализация	2 495 050	0,00%	0,00		
16	Видеонаблюдение	4 312 140	0,00%	0,00		
17	Слаботочные сети	4 216 755	0,00%	0,00		
18	Технологическое оборудование	100 614 600	50,00%	50 307 300,00		50 307 300,00
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383	90,00%	2 454 644,70	818 215,00	1 636 429,70
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921	0,00%	0,00		
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824	100,00%	1 392 824,00	1 392 824,00	
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420	100,00%	3 684 420,00	3 684 420,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744	0,00%	0,00		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402	0,00%	0,00		
25	Наружные сети водопровода	3 485 071	80,00%	2 788 057,00	2 788 057,00	
26	Наружные сети канализации	1 086 824	49,94%	542 760,00	542 760,00	
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347	79,95%	3 121 526,00	3 121 526,00	
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525	0,00%	0,00		
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	31 555 697	0,00%	0,00		
30	Покрытие территории	79 081 735	0,00%	0,00		
31	Ограждение территории	3 015 968	0,00%	0,00		
32	Озеленение	35 920 280	0,00%	0,00		
33	МАФЫ	24 006 329	0,00%	0,00		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости	12 298 755	0,00%			
35	**Всего**	**627236499**	**38,51%**	**241 558 924,29**	**108 331 614,00**	**133 227 310,29**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,88**		28 987 070,91	12 999 793,68	15 987 277,23
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 499,00**		241 558 924,29	108 331 614,00	133 227 310,29
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 878,88**		270 545 995,20	121 331 407,68	149 214 587,52

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bezhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001364	30.06.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.06.2023-30.06.2023	услуга	1	133 227 310,29	133 227 310,29
			Итого без НДС:			133 227 310,29
			НДС по ставке (12) %			15 987 277,23
			Всего с НДС			149 214 587,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Терактинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 5 dated: 30.06.2023
Приложение к заявке на оплату №: 5 от: 30.06.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	82 920 010,29	9 950 401,23	92 870 411,52
Equipment & Instruments Оборудование	50 307 300	6 036 876	56 344 176
Grand total: Итого:	133 227 310,29	15 987 277,23	149 214 587,52

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001567	31.07.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.07.2023-31.07.2023	услуга	1	157 935 504,71	157 935 504,71
			Итого без НДС:			157 935 504,71
			НДС по ставке (12) %			18 952 260,57
			Всего с НДС			176 887 765,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol Local Content Manager

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 6 / Application No.: 6

Contract No.: AP/Y/22/0805
Предмет:/Subject:

месяц/month **ИЮЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июль 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	37 260	100,00%	37 260,00	37 260,00	
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943	100,00%	576 943,00	576 943,00	
3	Фундаменты	29 092 141	100,00%	29 092 141,00	29 092 141,00	
4	Стены, перегородки	65 269 617	100,00%	65 269 617,00	65 269 617,00	
5	Перекрытие	8 856 334	100,00%	8 856 334,00	8 856 334,00	
6	Кровля	81 274 627	100,00%	81 274 627,00	27 064 450,79	54 210 176,21
7	Проёмы	10 500 304	100,00%	10 500 304,00	7 350 212,80	3 150 091,20
8	Внутренняя отделка	50 412 318	100,00%	50 412 318,00	25 206 159,00	25 206 159,00
9	Прочие работы	12 548 833	50,00%	6 274 416,00		6 274 416,00
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420	60,00%	2 373 252,00		2 373 252,00
11	Канализация	447 914	60,00%	268 749,00		268 749,00
12	Отопление	2 069 260	50,00%	1 034 630,00		1 034 630,00
13	Вентиляция	6 848 206	50,00%	3 424 103,00		3 424 103,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550	75,00%	20 721 413,00	13 814 275,00	6 907 138,00
15	Пожарная сигнализация	2 495 050	0,00%	0,00		
16	Видеонаблюдение	4 312 140	0,00%	0,00		
17	Слаботочные сети	4 216 755	0,00%	0,00		
18	Технологическое оборудование	100 614 600	75,00%	75 460 950,00	50 307 300,00	25 153 650,00
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383	100,00%	2 727 383,00	2 454 644,70	272 738,30
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921	0,00%	0,00		
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824	100,00%	1 392 824,00	1 392 824,00	
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420	100,00%	3 684 420,00	3 684 420,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744	0,00%	0,00		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402	30,00%	1 355 221,00		1 355 221,00
25	Наружные сети водопровода	3 485 071	100,00%	3 485 071,00	2 788 057,00	697 014,00
26	Наружные сети канализации	1 086 824	100,00%	1 086 824,00	542 760,00	544 064,00
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347	100,00%	3 904 347,00	3 121 526,00	782 821,00
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525	100,00%	1 106 525,00		1 106 525,00
	Благоустройство и озеленение территории	-				
29	Вертикальная планировка	31 555 697	75,00%	23 666 773,00		23 666 773,00
30	Покрытие территории	79 081 735	0,00%	0,00		
31	Ограждение территории	3 015 968	50,00%	1 507 984,00		1 507 984,00
32	Озеленение	35 920 280	0,00%	0,00		
33	МАФЫ	24 006 329	0,00%	0,00		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости	12 298 755	0,00%			
35	**Всего**	627236499	63,69%	399 494 429,00	241 558 924,29	157 935 504,71
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	75 268 379,88		47 939 331,48	28 987 070,91	18 952 260,57
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	627 236 499,00		399 494 429,00	241 558 924,29	157 935 504,71
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	702 504 878,88		447 433 760,48	270 545 995,20	176 887 765,28

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТӘУЕКЕЛ

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Терактинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 6 dated: 31.07.2023
Приложение к заявке на оплату №: 6 от: 31.07.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	132 781 854,71	15 933 822,57	148 715 677,28
Equipment & Instruments Оборудование	25 153 650,00	3 018 438,00	28 172 088,00
Grand total: Итого:	157 935 504,71	18 952 260,57	176 887 765,28

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 7 / Application No.: 7

месяц/month **АВГУСТ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Август 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительства					
1	Вынос проекта в натуру	37 260	100,00%	37 260,00	37 260,00	
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943	100,00%	576 943,00	576 943,00	
3	Фундаменты	29 092 141	100,00%	29 092 141,00	29 092 141,00	
4	Стены, перегородки	65 269 617	100,00%	65 269 617,00	65 269 617,00	
5	Перекрытие	8 856 334	100,00%	8 856 334,00	8 856 334,00	
6	Кровля	81 274 627	100,00%	81 274 627,00	81 274 627	
7	Проёмы	10 500 304	100,00%	10 500 304,00	10 500 304	
8	Внутренняя отделка	50 412 318	100,00%	50 412 318,00	50 412 318	
9	Прочие работы	12 548 833	64,03%	8 035 017,77	6 274 416,00	1 760 601,77
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420	80,80%	3 195 979,36	2 373 252,00	822 727,36
11	Канализация	447 914	80,38%	360 033,27	268 749,00	91 284,27
12	Отопление	2 069 260	80,04%	1 656 235,70	1 034 630,00	621 605,70
13	Вентиляция	6 848 206	80,93%	5 542 253,12	3 424 103,00	2 118 150,12
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550	82,28%	22 732 770,94	20 721 413,00	2 011 357,94
15	Пожарная сигнализация	2 495 050	0,00%	0,00		
16	Видеонаблюдение	4 312 140	0,00%	0,00		
17	Слаботочные сети	4 216 755	0,00%	0,00		
18	Технологическое оборудование	100 614 600	75,00%	75 460 950,00	75 460 950,00	
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383	100,00%	2 727 383,00	2 727 383,00	
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921	59,25%	4 630 340,69		4 630 340,69
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824	100,00%	1 392 824,00	1 392 824,00	
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420	100,00%	3 684 420,00	3 684 420,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744	100,00%	481 744,00		481 744,00
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402	80,80%	3 650 060,82	1 355 221,00	2 294 839,82
25	Наружные сети водопровода	3 485 071	100,00%	3 485 071,00	3 485 071,00	
26	Наружные сети канализации	1 086 824	100,00%	1 086 824,00	1 086 824,00	
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347	100,00%	3 904 347,00	3 904 347,00	
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525	100,00%	1 106 525,00	1 106 525,00	
	Благоустройство и озеленение территории	-				
29	Вертикальная планировка	31 555 697	75,00%	23 666 773,00	23 666 773,00	
30	Покрытие территории	79 081 735	30,57%	24 175 286,39		24 175 286,39
31	Ограждение территории	3 015 968	62,70%	1 891 011,94	1 507 984,00	383 027,94
32	Озеленение	35 920 280	0,00%	0,00		
33	МАФЫ	24 006 329	0,00%	0,00		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	12 298 755	0,00%			
35	**Всего**	**627 236 499**	**69,97%**	**438 885 395,00**	**399 494 429,00**	**39 390 966,00**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,88**		52 666 247,40	47 939 331,48	4 726 915,92
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 499,00**		438 885 395,00	399 494 429,00	39 390 966,00
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 878,88**		491 551 642,40	447 433 760,48	44 117 881,92

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТӘУЕКЕЛ

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Buzykanov Yerlan
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМП...
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001832	31.08.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.08.2023-31.08.2023	услуга	1	39 390 966,00	39 390 966,00
			Итого без НДС:			39 390 966,00
			НДС по ставке (12) %			4 726 915,92
			Всего с НДС			44 117 881,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 7 dated: 31.08.2023
Приложение к заявке на оплату №: 7 от: 31.08.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	39 390 966,00	4 726 915,92	44 117 881,92
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:	39 390 966,00	4 726 915,92	44 117 881,92

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 8 / Application No.: 8

Contract No.: AP/Y/22/0805
Предмет:/Subject:
месяц/month **СЕНТЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Сентябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительства					
1	Вынос проекта в натуру	37 260	100,00%	37 260,00	37 260,00	0,00
	Основные объекты строительства (здание школы)					0,00
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943	100,00%	576 943,00	576 943,00	0,00
3	Фундаменты	29 092 141	100,00%	29 092 141,00	29 092 141,00	0,00
4	Стены, перегородки	65 269 617	100,00%	65 269 617,00	65 269 617,00	0,00
5	Перекрытие	8 856 334	100,00%	8 856 334,00	8 856 334,00	0,00
6	Кровля	81 274 627	100,00%	81 274 627,00	81 274 627	0,00
7	Проёмы	10 500 304	100,00%	10 500 304,00	10 500 304	0,00
8	Внутренняя отделка	50 412 318	100,00%	50 412 318,00	50 412 318	0,00
9	Прочие работы	12 548 833	85,16%	10 686 586,18	8 035 017,77	2 651 568,41
	Внутренние инженерные сети					0,00
10	Водопровод	3 955 420	100,00%	3 955 420,00	3 195 979,36	759 440,64
11	Канализация	447 914	100,00%	447 914,00	360 033,27	87 880,73
12	Отопление	2 069 260	100,00%	2 069 260,00	1 656 235,70	413 024,30
13	Вентиляция	6 848 206	100,00%	6 848 206,00	5 542 253,12	1 305 952,88
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550	100,00%	27 628 550,00	22 732 770,94	4 895 779,06
15	Пожарная сигнализация	2 495 050	0,00%	0,00		0,00
16	Видеонаблюдение	4 312 140	0,00%	0,00		0,00
17	Слаботочные сети	4 216 755	0,00%	0,00		0,00
18	Технологическое оборудование	100 614 600	75,00%	75 460 950,00	75 460 950,00	0,00
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					0,00
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383	100,00%	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00
	Объекты энергетического хозяйства					0,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921	100,00%	7 814 921,00	4 630 340,69	3 184 580,31
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824	100,00%	1 392 824,00	1 392 824,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420	100,00%	3 684 420,00	3 684 420,00	0,00
	Объекты транспортного хозяйства и связи					0,00
23	Наружные сети связи	481 744	100,00%	481 744,00	481 744,00	0,00
	Наружные сети					0,00
24	Тепловые сети	4 517 402	100,00%	4 517 402,00	3 650 060,82	867 341,18
25	Наружные сети водопровода	3 485 071	100,00%	3 485 071,00	3 485 071,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 086 824	100,00%	1 086 824,00	1 086 824,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347	100,00%	3 904 347,00	3 904 347,00	0,00
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525	100,00%	1 106 525,00	1 106 525,00	0,00
	Благоустройство и озеленение территории	-				0,00
29	Вертикальная планировка	31 555 697	100,00%	31 555 697,00	23 666 773,00	7 888 924,00
30	Покрытие территории	79 081 735	70,22%	55 531 194,31	24 175 286,39	31 355 907,92
31	Ограждение территории	3 015 968	100,00%	3 015 968,00	1 891 011,94	1 124 956,06
32	Озеленение	35 920 280	100,00%	35 920 280,00		35 920 280,00
33	МАФЫ	24 006 329	100,00%	24 006 329,00		24 006 329,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	12 298 755	0,00%			0,00
35	**Всего**	**627 236 499**	**88,22%**	**553 347 359,49**	**438 885 395,00**	**114 461 964,50**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,88**		66 401 683,14	52 666 247,40	13 735 435,74
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 499,00**		553 347 359,49	438 885 395,00	114 461 964,50
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 878,88**		619 749 042,63	491 551 642,40	128 197 400,24

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗ...
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002170	30.09.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.09.2023-30.09.2023	услуга	1	114 461 964,50	114 461 964,50
			Итого без НДС:			114 461 964,50
			НДС по ставке (12) %			13 735 435,74
			Всего с НДС			128 197 400,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____/ Бимаганбетов К.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Терактинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 8 dated: 30.09.2023
Приложение к заявке на оплату №: 8 от: 30.09.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	114 461 964,50	13 735 435,74	128 197 400,24
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:	114 461 964,50	13 735 435,74	128 197 400,24

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 9 / Application No.: 9

месяц/month **ОКТЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Октябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительства					
1	Вынос проекта в натуру	37 260	100,00%	37 260,00	37 260,00	0,00
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943	100,00%	576 943,00	576 943,00	0,00
3	Фундаменты	29 092 141	100,00%	29 092 141,00	29 092 141,00	0,00
4	Стены, перегородки	65 269 617	100,00%	65 269 617,00	65 269 617,00	0,00
5	Перекрытие	8 856 334	100,00%	8 856 334,00	8 856 334,00	0,00
6	Кровля	81 274 627	100,00%	81 274 627,00	81 274 627	0,00
7	Проёмы	10 500 304	100,00%	10 500 304,00	10 500 304	0,00
8	Внутренняя отделка	50 412 318	100,00%	50 412 318,00	50 412 318	0,00
9	Прочие работы	12 548 833	100,00%	12 548 833,00	10 686 586,18	1 862 246,82
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420	100,00%	3 955 420,00	3 955 420,00	0,00
11	Канализация	447 914	100,00%	447 914,00	447 914,00	0,00
12	Отопление	2 069 260	100,00%	2 069 260,00	2 069 260,00	0,00
13	Вентиляция	6 848 206	100,00%	6 848 206,00	6 848 206,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550	100,00%	27 628 550,00	27 628 550,00	0,00
15	Пожарная сигнализация	2 495 050	90,04%	2 246 543,02	0,00	2 246 543,02
16	Видеонаблюдение	4 312 140	90,00%	3 880 926,00	0,00	3 880 926,00
17	Слаботочные сети	4 216 755	90,19%	3 803 091,33	0,00	3 803 091,33
18	Технологическое оборудование	100 614 600	90,00%	90 553 140,00	75 460 950,00	15 092 190,00
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383	100,00%	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921	100,00%	7 814 921,00	7 814 921,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824	100,00%	1 392 824,00	1 392 824,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420	100,00%	3 684 420,00	3 684 420,00	0,00
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744	100,00%	481 744,00	481 744,00	0,00
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402	100,00%	4 517 402,00	4 517 402,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	3 485 071	100,00%	3 485 071,00	3 485 071,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 086 824	100,00%	1 086 824,00	1 086 824,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347	100,00%	3 904 347,00	3 904 347,00	0,00
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525	100,00%	1 106 525,00	1 106 525,00	0,00
	Благоустройство и озеленение территории	-				
29	Вертикальная планировка	31 555 697	100,00%	31 555 697,00	31 555 697,00	0,00
30	Покрытие территории	79 081 735	100,00%	79 081 735,00	55 531 194,31	23 550 540,69
31	Ограждение территории	3 015 968	100,00%	3 015 968,00	3 015 968,00	0,00
32	Озеленение	35 920 280	100,00%	35 920 280,00	35 920 280,00	0,00
33	МАФы	24 006 329	100,00%	24 006 329,00	24 006 329,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости	12 298 755	100,00%	12 298 755,00	0,00	12 298 755,00
35	**Всего**	**627 236 499**	**98,22%**	**616 081 652,35**	**553 347 359,49**	**62 734 292,86**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,88**		73 929 798,28	66 401 683,14	7 528 115,14
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 499,00**		616 081 652,35	553 347 359,49	62 734 292,86
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 878,88**		690 011 450,63	619 749 042,63	70 262 408,00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТӘУЕКЕЛ

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

"DS&V"
БИН 180841008629

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002396	31.10.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.10.2023-31.10.2023	услуга	1	62 734 292,86	62 734 292,86
			Итого без НДС:			62 734 292,86
			НДС по ставке (12) %			7 528 115,14
			Всего с НДС			70 262 408,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/
должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 9 dated: 31.10.2023
Приложение к заявке на оплату №: 9 от: 31.10.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	47 642 102,86	5 717 052,34	53 359 155,20
Equipment & Instruments Оборудование	15 092 190,00	1 811 062,80	16 903 252,80
Grand total: Итого:	62 734 292,86	7 528 115,14	70 262 408,00

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО
Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 10 / Application No.: 10

месяц/month **НОЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Ноябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	37 260,00	100,00%	37 260,00	37 260,00	0,00
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	576 943,00	100,00%	576 943,00	576 943,00	0,00
3	Фундаменты	29 092 141,00	100,00%	29 092 141,00	29 092 141,00	0,00
4	Стены, перегородки	65 269 617,00	100,00%	65 269 617,00	65 269 617,00	0,00
5	Перекрытие	8 856 334,00	100,00%	8 856 334,00	8 856 334,00	0,00
6	Кровля	81 274 627,00	100,00%	81 274 627,00	81 274 627,00	0,00
7	Проёмы	10 500 304,00	100,00%	10 500 304,00	10 500 304,00	0,00
8	Внутренняя отделка	50 412 318,00	100,00%	50 412 318,00	50 412 318,00	0,00
9	Прочие работы	12 548 833,00	100,00%	12 548 833,00	12 548 833,00	0,00
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	3 955 420,00	100,00%	3 955 420,00	3 955 420,00	0,00
11	Канализация	447 914,00	100,00%	447 914,00	447 914,00	0,00
12	Отопление	2 069 260,00	100,00%	2 069 260,00	2 069 260,00	0,00
13	Вентиляция	6 848 206,00	100,00%	6 848 206,00	6 848 206,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	27 628 550,00	100,00%	27 628 550,00	27 628 550,00	0,00
15	Пожарная сигнализация	2 495 050,00	100,00%	2 495 050,00	2 246 543,02	248 506,98
16	Видеонаблюдение	4 312 140,00	100,00%	4 312 140,00	3 880 926,00	431 214,00
17	Слаботочные сети	4 216 755,00	100,00%	4 216 755,00	3 803 091,33	413 663,67
18	Технологическое оборудование	100 614 600,00	100,00%	100 614 600,00	90 553 140,00	10 061 460,00
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	2 727 383,00	100,00%	2 727 383,00	2 727 383,00	0,00
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ	7 814 921,00	100,00%	7 814 921,00	7 814 921,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	1 392 824,00	100,00%	1 392 824,00	1 392 824,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	3 684 420,00	100,00%	3 684 420,00	3 684 420,00	0,00
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	481 744,00	100,00%	481 744,00	481 744,00	0,00
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	4 517 402,00	100,00%	4 517 402,00	4 517 402,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	3 485 071,00	100,00%	3 485 071,00	3 485 071,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 086 824,00	100,00%	1 086 824,00	1 086 824,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	3 904 347,00	100,00%	3 904 347,00	3 904 347,00	0,00
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки	1 106 525,00	100,00%	1 106 525,00	1 106 525,00	0,00
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	31 555 697,00	100,00%	31 555 697,00	31 555 697,00	0,00
30	Покрытие территории	79 081 735,00	100,00%	79 081 735,00	79 081 735,00	0,00
31	Ограждение территории	3 015 968,00	100,00%	3 015 968,00	3 015 968,00	0,00
32	Озеленение	35 920 280,00	100,00%	35 920 280,00	35 920 280,00	0,00
33	МАФы	24 006 329,00	100,00%	24 006 329,00	24 006 329,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	12 298 755,00	100,00%	12 298 755,00	12 298 755,00	0,00
35	**Всего**	**627 236 497,00**	**100,00%**	**627 236 497,00**	**616 081 652,36**	**11 154 844,64**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**75 268 379,64**		75 268 379,64	73 929 798,28	1 338 581,36
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**627 236 497,00**		627 236 497,00	616 081 652,36	11 154 844,64
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**702 504 876,64**		702 504 876,64	690 011 450,64	12 493 426,00

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТӘУЕКЕЛ

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bimaganbetov
Kairat
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШ

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002709	30.11.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.11.2023-30.11.2023	услуга	1	11 154 844,64	11 154 844,64
			Итого без НДС:			11 154 844,64
			НДС по ставке (12) %			1 338 581,36
			Всего с НДС			12 493 426,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

АТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
О «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 10 dated: 30.11.2023
Приложение к заявке на оплату №: 10 от: 30.11.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы	1 093 384,64	131 206,16	1 224 590,80
Equipment & Instruments Оборудование	10 061 460,00	1 207 375,20	11 268 835,20
Grand total: Итого:	11 154 844,64	1 338 581,36	12 493 426,00

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)