Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Эдем», г. Нур-Султан, улица Пушкина 53
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Манжановой И.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство общеобразовательной школы в жилом массиве Мичурино»
по объекту наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан», руководитель Сарсенгалиев_С.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КарагандаСтройПроект»
наименование проектной организации, номер проекта
утверждена РГП «Госэкспертиза» заключения №10-0072/17 от 29 мая 2017 г.; №01-0231/20 от 20 мая 2020г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	10301,62	10301,62
Число этажей	эт.	2-3	2-3
Общий строительный объем	$м^3$	43732,27	43732,27
В том числе подземной части	$м^3$	8386,97	8386,97
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир, $м^2$**		**Число квартир**	**Площадь квартир, $м^2$**	
		Общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Блок А, подвал+3 этажа+технический этаж; Блок Б, подвал+3 этажа; Блок В, подвал+2 этажа+технический этаж. Конструктивная схема- ж\б каркас. Наружные стены- керамический кирпич. Перегородки – керамический кирпич, газоблок. Перекрытия –железобетонные плиты. Кровля – рулонная. Наружная отделка – декоративная штукатурка с окраской, сплитерная плитка, гранитная плитка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **октябрь 2018 год;**
месяц, год
окончание работ – **сентябрь 2020 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – **12** месяцев;
фактически –**23** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- АО «Астана-Теплотранзит», Председатель Правления Курисько В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

подпись, дата 30.09.2020 год. М.П.

- АО «Акмолинская Региональная Электросетевая Компания»,
Заместитель Генерального директора АО «АРЭК» - Главный инженер Сырвачев А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

подпись, дата 10.09.2020 М.П.

- ГКП «Астана «Су Арнасы», генеральный директор Зейнулкабден Т.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

подпись, дата_____ М.П.
25.09.2020г.

- ТУМС г. Нур-Султан Центральная РДТ-филиала АО «Казахтелеком», Директор Герасько А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

подпись, дата_____ М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Скуб Илья Васильевич

- ГУ «Управление занятости и социальной защиты г. Нур-Султан», Заместитель руководителя Скуб И. В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчики (генеральные подрядчики) считают объект:
«Строительство общеобразовательной школы в жилом массиве Мичурино»
наименование и местонахождение объекта.

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантируют качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимают на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по их вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Эдем», генеральный директор Манжанова И.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН
ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
«ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢНҰР-
СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
КОМИТЕТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН

010000, Нұр - Сұлтан қаласы, Желтоқсан көшесі, 46үй
тел./факс: 8 (7172) 31-54-09
e-mail: gu_csee_astana_2015@mail.ru

010000, город Нур - Султан, улица Желтоксан, д. 46
тел./факс: 8 (7172) 31-54-09
e-mail: gu_csee_astana_2015@mail.ru

№ 13/877
от 11.09.2020

Заместителю генерального директора ТОО «Эдем» Жеваженко С.Б.
Тел.: 53-28-78

На Ваш исх. № 567
от 09.09.2020 г.

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по г. Нур-Султан *(далее - Филиал)* рассмотрев заявление по вопросам шумоизоляции, сообщает, что согласно письма Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (письмо исх.№ 21-6/10602 от 24 сентября 2019 года) в компетенцию *Филиала* входит проведение лабораторных замеров уровня звука (шумоизоляции) и выдача экспертного заключения с целью недопущения негативного влияния на здоровье населения **исключительно в жилых зданиях, вновь вводимых в эксплуатацию** на основании заявления.

В связи с чем, по Вашему заявлению по объекту «Строительство общеобразовательной школы в жилом массиве Мичурино» расположенного по адресу: город Нур-Султан, жилой массив «Мичурино», заключение по шумоизоляции Филиалом не выдается.

Директор **Т. Тунгушбаев**

Исп.: Естаева С.
Тел.: 31-43-87

КІРІС ВХОД № 303
«11» 09 2020 ж/г.