Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"28" 10 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью " Р и А - Сервис ЛТД "- Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жанкожа батыра, 82/36. БИН 060440007369**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **Директор Алтынбекулы Ардак**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту **Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Капитальный ремонт 7 улиц в поселке Теренозек»**

*(наименование и местонахождение объекта)*

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района" Кызылординская область Руководитель Бахтияров Ержан Бахтияруулы**

*( наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

1) *ТОО "Орда Автодор" № 21028754 от 08.10.2021 года,* директор *Ибраев Н.Б.;*
2) *ТОО "MMM GROUP" № 20013735 от 18.09.2020 года,* директор *Махатов Н.Е.;*
3) *ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ » №14010598 от 21.07.2014 года,* директор *Бектибаев Н.;*
4) *ТОО «Каз ЭнергоПроект Строй» № 18023294 от 26.12.2018года.,*директор *Абдреймова А.;*
5) *ТОО "Аксар Строй" № 20008209 от 11.06.2020 года, директор Таукеев Н.У. ;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью " Ремпроект" № 18001209 Рабочий проект**

*( наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района" Кызылординская область, № 185 от 06.12.2023 года**

*(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общее протяжение трассы | км | 6,126 | | 6,126 | |
| Улица И.Токтыбаев | км | 2,514 | | 2,514 | |
| Улица Б.Момышулы 7 | км | 0,770 | | 0,770 | |
| Улица Б.Момышулы 8 | км | 0,367 | | 0,367 | |
| Улица Бодееа и И.Токтыбаев | км | 0,686 | | 0,686 | |
| Улица Оразбаева и Тансыкбаева | км | 1,438 | | 1,438 | |
| Улица Актам | км | 0,351 | | 0,351 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

*(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Общее протяжение трассы :** 6,126км.;

**Земляное плотность :** Проложение автодороги прямолинейное. Земляное полотно проходит в основном в нулевых отметках;

**Улица И.Токтыбаев :** Ямочный ремонт, а/бетонного покрытия до 3% от общей площади разломкой краев, при толщине слоя 50 мм, площадь ремонтируемого участка в одном месте покрытия до 1м2; Розлив битума, расход 0,0003т/м2; Устройство выравнивающий слой покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, на битуме СГ70/130; Розлив битума, расход 0,0003т/м2;Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 5 см на битуме СГ70/130;

Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см; Розлив битума, расход 0,0007т/м2; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130;

**Улица Б.Момышулы 7:** Планировка верхнего земляного полотна и откосов насыпи, автогрейдером в грунтах 2 группы; Устройство покрытия из гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см; Розлив битума, расход 0,0007м2/т; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130;

**Улица Б.Момышулы 8:** Планировка верхнего земляного полотна и откосов насыпи, автогрейдером в грунтах 2 группы; Устройство покрытия из гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см; Розлив битума, расход 0,0007м2/т; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130.;

**Улица Бодееа и И.Токтыбаев:** Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала; Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см; Розлив битума, расход 0,0007м2/т; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130.;

**Улица Оразбаева и Тансыкбаева:** Ямочный ремонт, а/бетонного покрытия до 3% от общей площади разломкой краев при толщине слоя 50 мм, площадь ремонтируемого участка в одном месте покрытия до 1м2; Розлив битума, расход 0,0003т/м2; Устройство выравнивающий слой покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, на битуме СГ70/130; Розлив битума, расход 0,0003т/м2; Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 5 см на битуме СГ70/130; Устройство дорожной одежды (ТИП II) Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала; Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см; Розлив битума, расход 0,0007т/м2;

Устройство верхнего слоя покрытия из холодной асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II, толщиной 7 см на битуме СГ70/130.;

**Улица Актам:** Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала; Устройство основания из гравийно-песчаная смеси Н = 20 см;

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

Scanned with CamScanner

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28.06.2024 года;**

*(месяц, год)*

окончание работ **28.10.2024 года;**

*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: **4месяц ;** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4месяц ;** фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств свази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Капитальный ремонт 7 улиц в поселке Теренозек»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью " Р и А - Сервис ЛТД "**

**Директор Алтынбекулы Ардак**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Р и А - Сервис ЛТД» Ограниченной Ответственностью

Scanned with CamScanner