Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1003-23 РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В МКР.5, ТЕПЛОТРАССА ОТ УЛ.ЖИРЕНТАЕВА, 16 ДО Д.14 В г.АСТАНЕ**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-ТК** от 26.04.2024

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6123-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 300 мм	км	0,1	8 424 902,0 5 917 182,0	2 345 346,0 630 580,0	842 490,18 591 718,21	234 534,65 63 058,04	16 237,32		842 490,18	
2	8	6121-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 300 мм	км	0,1	220 810,0 166 538,0	0,0 0,0	22 081,07 16 653,75	0,0 0,0	5 427,14		22 081,07	
3	34	6123-0101-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,01	6 537 816,0 4 576 210,0	1 917 627,0 494 094,0	65 378,08 45 762,12	19 176,34 4 940,96	439,81		65 378,08	
4	259	1125-0211-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	93 501,0 11 750,0	81 231,0 16 480,0	93 501,0 11 750,0	81 231,0 16 480,0	520,0		93 501,0	
			ИТОГО по акту					**1 023 450,33** **665 884,08**	**334 941,99** **84 479,0**	**22 624,27** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 023 450,33**	
			Итого									1 023 450	
			Сметная прибыль	5%								51 173	
			Непредвиденные работы и затраты	3%								30 704	
			Итого с непредвиденными работами и сметной прибылью:									1 105 326	
			Коэффициент 2024 год - 100 %, К=1,075	1,075								1 188 226	
			Итого в текущих ценах									1 188 226	
			НДС	12%								142 587	
			Итого с НДС									1 330 813	
			Итого с понижающим коэффициентом	25%								998 110	

Заказчик
ТОО "Куандык - К", БИН 020140003447, г.Астана,
район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143

Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Подрядчик:
ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277,
г.Астана, район Нура, проспект Туран 55/7

Директор _____ **Каркенов К.Д.**