Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Атырауский городской отдел строительства"
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование объекта: Строительство подстанции (ПС) 110/10 кВ для канализационно-очистных сооружений (КОС) в г.Атырау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование				Организационно-правовая форма: код			
		№ 41	05.05.2023г.										

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подстанции (ПС) 110/10 кВ для канализационно-очистных сооружений (КОС) в г.Атырау	**644 069 740,00**	**139 769 794,64**							**16 772 375,36**	**156 542 170,00**
Удержание авансового платежа 30% (за сентябрь 2023г)										**46 962 651,00**
Удержание 5% (сентябрь2023)										**7 827 108,50**
Итого к оплате										**101 752 410,50**

М.П. Заказчик

И.о. Руководителя ГУ "Атырауский городской отдел строительства" Калимов К., БИН 020740003270
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Подрядчик

Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик : ГУ "Атырауский городской отдел строительства", БИН 020740003270, Атырауская область, г.Атырау, ул. Махамбет Отемисулы, 72, тел.87122326045

Подрядчик : АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345

Стройка : Строительство подстанции (ПС) 110/10 кВ для канализационно-очистных сооружений (КОС) в г.Атырау

Договор подряда (контракт) №41 от 05.05.2023
Дополнительное соглашение №41/1 от 16.05.2023

РЕЕСТР
актов формы 2В о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 г.

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	СМР в текущих ценах 2023г	НДС	Итого сумма с НДС
1	02-01э-02	2КТПБ(К)10000/110/10-04УХЛ-4АН	37 528 711,61	4 503 445,39	42 032 157,00
2	05-01с-01	Дорога к подстанции	27 667 055,36	3 320 046,64	30 987 102,00
3	07-01с-03	Планировочные работы	18 840 679,46	2 260 881,54	21 101 561,00
4	02-01с-03	Опоры под оборудование	1 669 540,18	200 344,82	1 869 885,00
5	02-01с-05	Фундамент Ф-1 под блочно-модульное здание ЗРУ с ОПУ	4 953 058,04	594 366,96	5 547 425,00
6	02-02-01	Ответвление ВЛ110кВ	49 110 750,00	5 893 290,00	55 004 040,00
		Итого	**139 769 794,64**	**16 772 375,36**	**156 542 170,00**

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Г.Абдыгалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «IT-invest company»
Эксперт **Лебаев Ж.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ГУ "Атырауский городской отдел строительства", БИН 020740003270
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Калимов К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или экспертная авторского надзора :
АО НИПИИ «Энергия»
ГИП **Ордабек К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Атырауский городской отдел строительства", БИН 020740003270, Атырауская область, г.Атырау, ул. Махамбет Отемисулы, 72, тел.87122326045**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подстанции (ПС) 110/10 кВ для канализационно-очистных сооружений (КОС) в г.Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подстанции (ПС) 110/10 кВ для канализационно-очистных сооружений (КОС) в г.Атырау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №41 от 05.05.2023
Дополнительное соглашение №41/1 от 16.05.2023

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 02-01э-02. 2КТПБ(К)10000/110/10-04УХЛ-4АН										
1	2	ТПрайслист"прилож .стр.29	**Блок разъеденителя Б110-4/К-Б-У1**	компл	4	6669565,18		26998400				26998400	
			В том числе:							26678261			
			- отпускная цена		6669565,18			26678261					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			320139					
2	3	.стр.29	**Блок разъеденителя Б110-3/К-Б-У1**	компл	2	5491414,29		11114623				11114623	
			В том числе:							10982829			
			- отпускная цена		5491414,29			10982829					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			131794					
			ИТОГО по акту					38113023	0	0	0	38113023	
								0	0	38113023	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							38113023			
			Временные здания и сооружения	%	2,40			0					
			Итого с временными									0	
			Зимние удорожания	%	0,60			0					
			Итого с зимними удорожаниями									0	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									0	
			Итого по состоянию на 2022г -19%, К=1									7 241 474	
			Итого по состоянию на 2023г.-81%, К=1,0450539									32 262 432	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									39 503 907	
			НДС	%	12,00			4 740 469					
			Итого с НДС									44 244 375	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999997467									42 032 157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 05-01с-01. Дорога к подстанции										
			Раздел 1: Подготовительные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ	Полевые работы на местности 2 категории сложности	км	0,30676	343931,40	0,00	105504	0	105504		113944	
						0,00	0,00	0	0		8440		
2	2	СТСЦИ	Камеральные работы	км	0,30676	72552,00	0,00	22256	0	22256		24036	
						0,00	0,00	0	0		1780		
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					127760	0	127760	0	137980	
								0	0	0	10220		
			Раздел 2: Земляные работы										
3	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1378,01	53,71	53,71	74013	74013		15503	96682	
						0,00	15,62	0	21525		7166		
4	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1378,01	185,93	185,93	256213	256213		53632	334635	
						0,00	54,06	0	74495		24790		
5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4593,37	10,98	10,98	50435	50435		9279	64491	
						0,00	2,81	0	12907		4777		
6	6	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Общие 7 проходов)	м3 уплотненного грунта	1378,01	110,68	110,68	152518	152518		33127	200500	
						0,00	33,39	0	46012		14855		
7	7	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1378,01	48,87	48,87	67343	67343		21290	95730	
						0,00	21,46	0	29572		7097		
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1378,01	119,44	97,23	164590	133984	11024	38143	218952	
						14,21	24,24	19582	33403		16219		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,189732								
9	9	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10844,94	184,08	184,08	1996337	1996337		316998	2498350	
						0,00	40,60	0	440305		185015		
10	10	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	474466,125	24,00		11387187				12298162	
11	11	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	4823,04	76,73	36,63	370072	176668	193	910975		
						40,06	10,65	193211	51365		264158	684968	
		005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	144,208896						50738		
12	14	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Устройство насыпи, путем разработки грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10844,94	97,65	97,65	1059008	1059009		221671	1383164	
						0,00	28,39	0	307888		102485		
13	15	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Устройство насыпи, путем разработки грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10844,94	328,12	328,12	3558442	3558441		744939	4647599	
						0,00	95,40	0	1034607		344218		
14	16	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Устройство берм, путем разработки грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27	97,65	97,65	2637	2637		552	3444	
						0,00	28,39	0	767		255		
15	17	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Устройство берм, путем разработки грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27	328,12	328,12	8859	8859		1855	11571	
						0,00	95,40	0	2576		857		
16	18	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Общие 7 проходов)		10871,94	110,68	110,68	1203306	1203306		261361	1581867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	19	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10871,94	0,00 48,87	33,39 48,87	0 531312	363014 531312		117200 167971	755273	
18	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10871,94	0,00 119,44	21,46 97,23	0 1298545	233312 1057079	86976	55990 300935	1727443	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	143,509608	14,21	24,24	154490	263536		127963		
			Итого по разделу 2: Земляные работы					22180817 367283	10328154 2915284	98193 0	2451414 1970600	26602831	
			ИТОГО по акту					22308577 367283	10328154 2915284	225953 0	2451414 1980820	26740811	
			Временные здания и сооружения	%	2,40			641779					
			Итого с временными									27382590	
			Зимние удорожания	%	0,60			164296					
			Итого с зимними удорожаниями									27546886	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			550938					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28097824	
			Итого по состоянию на 2022г -19%, К=1									5 338 587	
			Итого по состоянию на 2023г.-81%, К=1,0450539									23 784 630	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									29 123 216	
			НДС	%	12,00			3 494 786					
			Итого с НДС									32 618 002	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999997467									30 987 102	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Планировочные работы		смета 07-01с-03. Планировочные работы								
1	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30440,9	77,35 0,00	77,35 22,85	2354604 0	2354604 695575		500753 228307	3083664	
2	9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	30440,9	66,19 0,00	66,19 19,55	2014883 0	2014884 595120		428608 195431	2638922	
3	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30440,9	241,97 125,85	116,12 52,16	7365785 3830987	3534797 1587797		3901610 901355	12168750	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3549,40894								
4	11	1101-0203-0109 РСНБ РК 2022	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1304,038462	129,03 97,82	31,21 7,47	168260 127561	40699 9741		98859 21373	288492	
		001-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	101,975808								
5	12	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34		7288	3,15	3,15	22957	22957		4883	30099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,93	0	6778		2259		
			Итого по разделу 2: Планировочные работы					11926489	7967941	0	4934713	18209927	
								3958548	2895011	0	1348725		
			ИТОГО по акту					11926489	7967941	0	4934713	18209927	
								3958548	2895011	0	1348725		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			437038				18646965	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,60			111882				18758847	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			375177				19134024	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого по состоянию на 2022г -19%, К=1									3 635 465	
			Итого по состоянию на 2023г.-81%, К=1,0450539									16 196 830	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									19 832 295	
			НДС	%	12,00			2 379 875				22 212 170	
			Итого с НДС									21 101 561	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999997467										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 02-01с-03. Опоры под оборудование										
			Раздел 1: Опора ОТ-5 под трансформатор ТМ-250/10У1(л.19)										
1	13	ТПрайс-лист прилож.стр.23	Стойка под оборудование типа СОН44-29, размерами 4400 мм х 210 мм х 210 мм СТ РК 937-92	шт.	2	86700,00		173400		173400		187272	
			Итого по разделу 1: Опора ОТ-5 под трансформатор ТМ-250/10У1(л.19)					173400	0	173400	13872	187272	
								0	0	0	13872		
			Раздел 2: Опора ОГС-1 под гибкий токопровод(л.21)										
2	38	ТПрайс-лист прилож.стр.23	Стойка под оборудование типа СОН52-39, размерами 5200 мм х 210 мм х 210 мм СТ РК 937-92	шт.	6	125041,08		750246		750246		810266	
			Итого по разделу 2: Опора ОГС-1 под гибкий токопровод(л.21)					750246	0	750246	60020	810266	
								0	0	0	60020		
			Раздел 4: Площадка для обслуживания выключателя ПО-1(лист24)										
3	69	ТПрайс-лист прилож.стр.23	Стойка под оборудование типа СОН22-29, размерами 2200 мм х 210 мм х 210 мм СТ РК 937-92	шт.	12	47539,28		570471		570471		616109	
			Итого по разделу 4: Площадка для обслуживания выключателя ПО-1(лист24)					570471	0	570471	45638	616109	
								0	0	0	45638		
			ИТОГО по акту					1494117	0	1494117	0	1613647	
								0	0	0	119530		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			38728				1652375	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,60			9914				1662289	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			33246				1695535	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого по состоянию на 2022г -19%, К=1									322 152	
			Итого по состоянию на 2023г.-81%, К=1,0450539									1 435 259	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									1 757 411	
			НДС	%	12,00			210 889					
			Итого с НДС									1 968 300	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999997467									1 869 885	

смета 02-01с-05. Фундамент Ф-1 под блочно-модульное здание ЗРУ с ОПУ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	ТПрайс-лист прилож.стр.23	Стойка под оборудование типа СОН30-29, размерами 3000 мм х 210 мм х 210 мм СТ РК 937-92	шт.	72	61564,28		4432628		4432628		4787238	
			ИТОГО по акту					4432628	0	4432628	354610	4787238	
								0	0	0	354610		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			114894				4902132	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,60			29413				4931545	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			98631				5030175	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого по состоянию на 2022г -19%, К=1									955 733	
			Итого по состоянию на 2023г.-81%, К=1,0450539									4 258 012	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									5 213 745	
			НДС	%	12,00			625 649					
			Итого с НДС									5 839 394	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999997467									5 547 425	

смета 02-02-01. Ответвление ВЛ110кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Рекультивация										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Снятие растительного слоя	м3 грунта	406	66,19 / 0,00	66,19 / 19,55	26873 / 0	26873 / 7937		5716 / 2607	35196	
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Разравнивание грунта	м3 грунта	406	66,19 / 0,00	66,19 / 19,55	26873 / 0	26873 / 7937		5716 / 2607	35196	
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Снятие растительного слоя	м3 грунта	51	79,42 / 0,00	79,42 / 23,46	4050 / 0	4050 / 1196		861 / 393	5304	
4	4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Разравнивание грунта	м3 грунта	51	79,42 / 0,00	79,42 / 23,46	4050 / 0	4050 / 1196		861 / 393	5304	
			Итого по разделу 1: Рекультивация					61846	61846	0	13154	81000	
								0	18266	0	6000		
			Раздел 2: Земляные работы										
5	5	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100	510,44 / 0,00	510,44 / 129,13	51044 / 0	51044 / 12913		9297 / 4827	65168	
6	6	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		1686,3	58,00		97805				105629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 1) м3	т·км							7824		
				м3 грунта	220	510,44	510,44	112297	112297		20453	143370	
						0,00	129,13	0	28409		10620		
8	8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,115	5735,20	0,00	58012	0		41768	107762	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций			5735,20	0,00	58012	0		7982		
				чел.-ч	39,012543								
9	9	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	320	561,48	561,48	179674	179674		32730	229395	
						0,00	142,05	0	45456		16992		
10	10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8400	58,00		487200				526176	
11	11	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	420	561,48	561,48	235822	235822		38976		
						0,00	142,05	0	59661		42958	301081	
12	12	1101-0205-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14	11766,42	0,00	164730	0		22302		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций			11766,42	0,00	164730	0		118605	306002	
				чел.-ч	110,7806						22667		
13	13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	420	76,03	76,03	31933	31933		6791	41824	
14	14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3			0,00	22,46	0	9433		3100		
		001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	м3 грунта	40	2215,81	0,00	88632	0		63815	164644	
						2215,81	0,00	88632	0		12196		
				чел.-ч	62,728								
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420	346,28	165,89	145438	69674		77087	240328	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций			180,39	74,52	75764	31298		17804		
				чел.-ч	70,224								
16	17	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	400	1903,56	1903,56	761424	761424			822336	
						0,00	0,00	0	0		60912		
17	18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	20	15478,54	3112,63	309571	62253	216187	53596	392220	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			1556,56	1324,93	31131	26499		29053		
				чел.-ч	22,032								
18	21	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30	704,41	704,41	21132	21132		3849	26980	
						0,00	178,20	0	5346		1999		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	22	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	420	58,00		24360				26309	
20	23	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	30	704,41	704,41	21132	21132		1949	26980	
21	24	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,42	7914,58	0,00	58726	0		3849	109090	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	39,49295	7914,58	0,00	58726	0		1999		
22	25	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	100	104,93	104,93	10493	10493		42283	13743	
23	26	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	15	0,00	31,00	0	3100		8081		
		001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	32,4615	3057,82	0,00	45867	0		2232	85203	
24	27	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	80	477,87	228,93	38230	18314		1018	63171	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,456	3057,82	0,00	45867	0		33024		
25	29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	12	17252,83	4295,43	207034	51545	129712	6311	271524	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,2424	2148,05	1828,40	25777	21941		44377		
			Итого по разделу 2: Земляные работы					3150555	1626736	345899	20113		
								568555	257629	0	616977	4068935	
			Раздел 3: Фундаменты								301403		
26	30	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой**	м2	250	786,86	3,78	196715	945	170255	17737	231607	
		003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,1	102,06	0,77	25515	193		17155		
27	31	1113-0301-0114 РСНБ РК 2022	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой**	м2	250	821,68	3,78	205420	945	177138	18995	242368	
		003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,05	109,35	0,77	27338	193		17953		
28	32	1133-0101-0109 РСНБ РК 2022	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3. Установка**	м3	7	17852,50	9818,24	124967	68728	9706	54224	193526	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,5184	6647,66	3035,15	46534	21246		14335		
29	33	1133-0101-0109 РСНБ РК 2022	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3. Установка. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,40; к времени эксплуатации машин - 1,40**	м3	25	24438,85	13745,53	610971	343639	34665	271118	952657	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	137,5925	9306,72	4249,20	232668	106230		70567		
30	38	1133-0101-0109 РСНБ РК 2022	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3. Установка**	м3	7	24109,54	13549,17	168767	94844	9706	74829	263083	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37,9757	9173,77	4188,50	64216	29320		19488		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	46	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	12	933,00		11196			896	12092	
32	47	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	12	933,00		11196			896	12092	
33	48	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	194,4	724,00		140746			11260	152006	
34	49	414-101-0902 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	194,4	724,00		140746			11260	152006	
35	50	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,7414	917,00		680			54	734	
36	51	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,7414	917,00		680			54	734	
37	52	411-103-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	2692,8382	79,00		212734			17019	229753	
			Итого по разделу 3: Фундаменты					1824819	509101	401470	436903	2442658	
								396271	157181	0	180937		
			Раздел 4: Опоры										
38	53	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	т	16,5	82767,07	37568,10	1365657	619874		763026	2298977	
		005-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	390,258	45198,97	12606,00	745783	207999		170295		
39	54	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	т	4,5	114218,56	51843,98	513983	233298		287175	865251	
		005-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	146,8791	62374,58	17396,28	280686	78283		64093		
40	55	252-301-0257 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У110-8+5	шт.	1	12117888,00		12117888		12117888	969431	13087319	Казахстан
41	57	252-301-0227 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У110-4+5, с распорками	шт.	1	8079265,00		8079265		8079265	646341	8725606	Казахстан
42	59	252-301-0231 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У110-4+15, с распорками	шт.	1	12665383,00		12665383		12665383	1013231	13678614	Казахстан
43	60	ТССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 п.2	Доплата за применение стали С245	т	33,671	7791,00		262331		262331	20986	283317	
44	61	ТССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 п.3	Доплата за применение стали С255	т	2,182	14178,00		30936		30936	2475	33411	
45	62	ТССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 п.6	Доплата за применение стали С345	т	17,148	22369,00		383584		383584	30687	414271	
46	63	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	53,001	917,00		48602			3888	52490	
47	64	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	53,001	917,00		48602			3888	52490	
48	71	1133-0103-0103 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	1,827	40047,44	20180,37	73167	36869	6063	33780	115503	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,528769	16548,72	6562,87	30235	11990		8556		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	72	1133-0103-0103 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,12; к времени эксплуатации машин - 1,12	м3	18	44454,94	22602,02	800189	406836	59731	372744	1266767	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	171,3528	18534,57	7350,41	333622	132307		93834		
			Итого по разделу 4: Опоры					36389587	1296876	33605181	1456725	40874016	
			ИТОГО по акту					1390326	430579	0	3027704		
								41426806	3494559	34352549	2523759	47466609	
			Временные здания и сооружения					2355151	863656	0	3516044		
			Итого с временными	%	2,40			1139199					
			Зимние удорожания									48605807	
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,60			291635					
			Непредвиденные работы и затраты									48897442	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			977949					
			Итого по состоянию на 2022г -19%, К=1									49875391	
			Итого по состоянию на 2023г.-81%, К=1,0450539									9 476 324	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									42 219 202	
												51 695 527	
			НДС										
			Итого с НДС	%	12,00			6 203 463				57 898 990	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999997467									55 004 040	

ИТОГО по АКТу **156 542 170**

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Атырауский городской отдел строительства", БИН 020740003270

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя **Калимов К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «IT-invest company»

Эксперт **Лебаев Ж.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

АО НИПИИ "Энергия"

ГИП **Ордабек К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)