Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 3 » 12 2021 г.

Генеральный подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэнергоинвест»**
наименование организации, юридический адрес

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак ,дом 47, НП 14А, индекс 010016

в лице **директора Маматова Рустама Нурлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Внешние инженерные сети ж.м. «Интернациональный» и ж.м. «Мичурино» 2-я очередь (корректировка)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»**

Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» Сапарбаев Жансултан Бердибекович
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ару-Жол» ГСЛ № 0003960 от 30.12.2008 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПИИ «Каздорпроект» – рабочий проект «Внешние инженерные сети ж.м. «Интернациональный» и ж.м. «Мичурино» 2-я очередь (корректировка) №37/17 (17/1)
наименование проектной организации, номер проекта

Генеральный директор Мануилов Геннадий Александрович

утвержден(а) заключением РГП «Госэкспертиза» №01-0570/17 от 15.11.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод В1:	**км**	**13,23**	**13,23**	**13,23**	**13,23**
Труба ПЭ100 SDR17 Д 1000мм	км	5,0541	5,0541	5,0541	5,0541
Труба ПЭ100 SDR17 Д 400мм	км	0,01	0,01	0,01	0,01
Труба ПЭ100 SDR17 Д 315мм	км	1,9829	1,9829	1,9829	1,9829
Труба ПЭ100 SDR17 Д 250мм	км	6,1533	6,1533	6,1533	6,1533
Труба ПЭ100 SDR17 Д 160мм	км	0,023	0,023	0,023	0,023
Труба ПЭ100 SDR17 Д 90мм	км	0,01	0,01	0,01	0,01
Задвижки Д=80мм	шт	5	5	5	5
Задвижки Д=100мм	шт	1	1	1	1
Задвижки Д=150мм	шт	2	2	2	2
Задвижки Д=200мм	шт	1	1	1	1
Задвижки Д=250мм	шт	3	3	3	3
Задвижки Д=300мм	шт	3	3	3	3
Задвижки Д=400мм	шт	2	2	2	2
Колодцы ж/б	шт	19	19	19	19
Камеры ж/б	шт	10	10	10	10
Вантуз диам. 100 мм	шт	1	1	1	1
УВС «Интернациональный»:					
Фильтр-поглотитель	шт	2	2	2	2
Резервуары 1200м3	шт	2	2	2	2
КПП	шт	1	1	1	1
ВНС	шт	1	1	1	1
Многонасосная установка "GrundfOs" HYdrO MPC-E 6 CRE 64-1 Q 50-242M3/ЧАС H	компл	1	1	1	1
Многонасосная установка "GrundfOs" HYdrO MPC-S 5 CRI 15-2 Q 84M3/ЧАС H	компл	1	1	1	1

Погружной дренажный насос AP50.50.11.A3.V Q 27 M3/ЧАС H	шт	2	2	2	2
Установка УФ обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-200А1 (Ду 150) в комплекте с шкафом управления и промывочным устройством	шт	2	2	2	2
Задвижки Д=200мм	шт	9	9	9	9
Задвижки Д=150мм	шт	3	3	3	3
Задвижки клиновая, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300	шт	2	2	2	2
Задвижки клиновая, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250	шт	3	3	3	3
Клапан обратный фланцевый, для воды, PN 16, DN 200	шт	2	2	2	2
Расходомер-счетчик ультрозвуковой "Взлет МР УРСВ-520Ц"	компл	3	3	3	3
Труба ст. диам. 273 мм	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Труба ст. диам. 325 мм	м	7	7	7	7
Труба ст. диам. 219 мм	м	19,5	19,5	19,5	19,5
Труба ст. диам. 50 мм	м	14,1	14,1	14,1	14,1
Труба ст. диам. 15 мм	м	1,4	1,4	1,4	1,4
Шкаф пожарный	компл	1	1	1	1
Таль ручная передвижная червячная г/п 3,2т, н 6м	шт	1	1	1	1
Холодильник	шт	1	1	1	1
Шкаф для одежды	шт	1	1	1	1
Стул рабочий С-6	шт	2	2	2	2
Стол письменный однотумбовый	шт	1	1	1	1
Диван	шт	1	1	1	1
Внутриплощадочные сети освещения					
Опора освещения граненая горяч. оцинков.СТ-10 Н 10 м	шт	12	12	12	12
Ящик наружного освещения ЯУО9602-4074	шт	1	1	1	1

Кабели силовые АВБбШв 4х16	м	356	356	356	356
Внутриплощадочные сети электроснабжения					
Кабель АВБбШв, 3х35+1х16 мм2	м	204	204	204	204
Кабель АВБбШв, 3х6+1х4 мм2	м	150	150	150	150
Дизель-генератор в погодозащитном контейнере	компл	1	1	1	1
Дорожный блокиратор	компл	1	1	1	1
Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 мм2	м	31	31	31	31
Кабели контрольные КВВГ 4х0,75мм2	м	5	5	5	5
Пост кнопочный	шт	1	1	1	1
Внеплощадочные сети электроснабжения					
КТП 100кВА на напряжение 10/0,4кВ	компл	1	1	1	1
Кабель ААБл, 3х50 мм2	м	140	140	140	140
Внутриплощадочные сети НВК					
В1					
Труба ПЭ100 SDR17 Д 250мм	м	12	12	12	12
Труба ПЭ100 SDR17 Д 280мм	м	37	37	37	37
Труба ПЭ100 SDR17 Д 315мм	м	129	129	129	129
Труба ПЭ100 SDR17 Д 25мм	м	17,3	17,3	17,3	17,3
Задвижки Д=300мм	шт	7	7	7	7
Колодцы ж/б	шт	2	2	2	2
Камеры ж/б	шт	2	2	2	2
Спускной трубопровод					
Труба э/с диам. 325 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	20	20	20	20
Труба ст диам. 300 мм	м	16	16	16	16
Задвижки Д=300мм	шт	2	2	2	2
Тарельчатый клапан DN300	шт	2	2	2	2
Колодцы ж/б	шт	4	4	4	4
Воздуховод от фильтров					

Кабели силовые АВБбШв 4х16	м	356	356	356	356
Внутриплощадочные сети электроснабжения					
Кабель АВБбШв, 3х35+1х16 мм2	м	204	204	204	204
Кабель АВБбШв, 3х6+1х4 мм2	м	150	150	150	150
Дизель-генератор в погодозащитном контейнере	компл	1	1	1	1
Дорожный блокиратор	компл	1	1	1	1
Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 мм2	м	31	31	31	31
Кабели контрольные КВВГ 4х0,75мм2	м	5	5	5	5
Пост кнопочный	шт	1	1	1	1
Внеплощадочные сети электроснабжения					
КТП 100кВА на напряжение 10/0,4кВ	компл	1	1	1	1
Кабель ААБл, 3х50 мм2	м	140	140	140	140
Внутриплощадочные сети НВК					
В1					
Труба ПЭ100 SDR17 Д 250мм	м	12	12	12	12
Труба ПЭ100 SDR17 Д 280мм	м	37	37	37	37
Труба ПЭ100 SDR17 Д 315мм	м	129	129	129	129
Труба ПЭ100 SDR17 Д 25мм	м	17,3	17,3	17,3	17,3
Задвижки Д=300мм	шт	7	7	7	7
Колодцы ж/б	шт	2	2	2	2
Камеры ж/б	шт	2	2	2	2
Спускной трубопровод					
Труба э/с диам. 325 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	20	20	20	20
Труба ст диам. 300 мм	м	16	16	16	16
Задвижки Д=300мм	шт	2	2	2	2
Тарельчатый клапан DN300	шт	2	2	2	2
Колодцы ж/б	шт	4	4	4	4
Воздуховод от фильтров					

поглотителей					
Труба э/с диам. 114 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	36	36	36	36
Отводящий трубопровод от резервуара					
Труба э/с диам. 114 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	12	12	12	12
Труба э/с диам. 325 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	40	40	40	40
Гидрант пожарный	шт	2	2	2	2
Задвижки Д=100мм	шт	2	2	2	2
Задвижки Д=300мм	шт	2	2	2	2
Тарельчатый клапан DN100	шт	2	2	2	2
Колодцы ж/б	шт	4	4	4	4
Переливной трубопровод от резервуара					
Труба э/с диам. 325 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	8	8	8	8
Колодцы ж/б	шт	2	2	2	2
Тарельчатый клапан DN300	шт	2	2	2	2
К1, К3					
Труба э/с диам. 114мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	9	9	9	9
Труба гофрированная диам. 100 мм	м	7,5	7,5	7,5	7,5
Труба гофрированная диам. 150 мм	м	71,4	71,4	71,4	71,4
Труба гофрированная диам. 225 мм	м	22	22	22	22
Колодцы ж/б	шт	8	8	8	8
Подающий трубопровод					
Труба э/с диам. 325 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	31	31	31	31
Дождевая канализация					
Труба гофрированная диам. 300мм	м	82	82	82	82
Колодцы ж/б	шт	2	2	2	2

Дорожное покрытие	м2	2 141	2 141	2 141	2 141
Брусчатка	м2	685	685	685	685
Наружное ограждение	м	376,5	376,5	376,5	376,5
Внутреннее ограждение	м	336,5	336,5	336,5	336,5
Мусорный контейнер	шт	2	2	2	2
Газон	м2	2853	2853	2853	2853
Деревья	шт	28	28	28	28
Кустарники	шт	162	162	162	162
Автоматизация					
Кабели ВВГ, 3х1,5 мм2	м	20	20	20	20
Кабели контрольные, КВВГ 4х1 мм2	м	20	20	20	20
Кабели контрольные, КВВГ 5х1 мм2	м	30	30	30	30
Кабели контрольные, КВВГ, 7х1,5 мм2	м	100	100	100	100
Кабели контрольные КВВГ, 19х1 мм2	м	25	25	25	25
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения /ТУ16.505.027-76/, марка МКэШв 2х2х1 мм	м	200	200	200	200
Шкаф управления и регулирования ШУ-1	шт	1	1	1	1
Провода силовые с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	25	25	25	25
Провода силовые с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2	м	50	50	50	50
Кабели слаботочные 4х2х0,5-315	м	5	5	5	5
Компьютер Настольный DELL InsPirOn OnE 2320	шт	1	1	1	1
Пожарная сигнализация					
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт	1	1	1	1
Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт	6	6	6	6
Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63	шт	1	1	1	1
Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-502-7	шт	1	1	1	1

Оповещатели свето-звуковые (комбинированные)	шт	1	1	1	1
Видеонаблюдение					
Кабели силовые марка ВВГ, 3х1,5 мм2	м	500	500	500	500
Кабели радиочастотные коаксиальные, марка RG 11,	м	1420	1420	1420	1420
Кабель витая пара UTP 4х2х0,5	м	365	365	365	365
Видеорегистратор Hikvision DS-7216HGHI-F2	шт	1	1	1	1
Жесткий диск SATA 1000GB	шт	2	2	2	2
Видеокамера Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 (2,8-12мм) HD	шт	13	13	13	13
УВС «Мичурино»:					
Фильтр-поглотитель	шт	2	2	2	2
Резервуары 700м3	шт	2	2	2	2
КПП	шт	1	1	1	1
ВНС	шт	1	1	1	1
многонасосная установка GrundfOs HYdrO MPC-E 6 CRE 32-2 (4 насоса рабочих, 2 насоса резервных)	компл	1	1	1	1
Многонасосная установка GrundfOs HYdrO MPC-S 3 CRI 15-2 Q 28М3/ЧАС Н	компл	1	1	1	1
Погружной дренажный насос AP 50.50.11.A1.v GrundfOs	шт	2	2	2	2
Установка УФ обеззараживания питьевой воды УОВ-50м-100А-10(диам 200) в комплекте с шкафом управления и промывочным устройством	шт	2	2	2	2
Задвижки Д=200мм	шт	10	10	10	10
Задвижки Д=150мм	шт	4	4	4	4
Задвижки Д=100мм	шт	3	3	3	3
Клапан обратный фланцевый, для воды, PN 16, DN 200	шт	2	2	2	2
Расходомер-счетчик ультрозвуковой "Взлет МР УРСВ-520Ц"	компл	3	3	3	3
Труба ст. диам. 50мм	м	16,6	16,6	16,6	16,6
Труба ст. диам. 159 мм	м	17,5	17,5	17,5	17,5

Труба ст. диам. 219 мм	м	13,7	13,7	13,7	13,7
Шкаф пожарный	компл	1	1	1	1
Таль ручная передвижная червячная г/п 1т, н 6м	шт	1	1	1	1
Холодильник	шт	1	1	1	1
Шкаф для одежды	шт	1	1	1	1
Стул рабочий С-6	шт	2	2	2	2
Стол письменный однотумбовый	шт	1	1	1	1
Диван	шт	1	1	1	1
Внутриплощадочные сети освещения					
Опора освещения граненая горяч. оцинков.СТ-10 Н 10 м	шт	12	12	12	12
Ящик наружного освещения ЯУО9602-4074	шт	1	1	1	1
Кабели силовые АВБбШв 4х16	м	370	370	370	370
Внутриплощадочные сети электроснабжения					
Кабель АВБбШв, 3х35+1х16 мм2	м	134	134	134	134
Кабель АВБбШв, 3х6+1х4 мм2	м	178	178	178	178
Дизель-генератор в погодозащитном контейнере	компл	1	1	1	1
Дорожный блокиратор	компл	1	1	1	1
Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 мм2	м	31	31	31	31
Кабели контрольные КВВГ 4х0,75мм2	м	5	5	5	5
Пост кнопочный	шт	1	1	1	1
Внеплощадочные сети электроснабжения					
КТП 100кВА на напряжение 10/0,4кВ	компл	1	1	1	1
Кабель ААБл, 3х50 мм2	м	156	156	156	156
Внутриплощадочные сети НВК					
ВЛ					
Труба ПЭ100 SDR17 Д 160мм	м	15,1	15,1	15,1	15,1
Труба ПЭ100 SDR17 Д 225мм	м	82,4	82,4	82,4	82,4
Труба ПЭ100 SDR17 Д 250мм	м	123,4	123,4	123,4	123,4

Труба ПЭ100 SDR17 Д 25мм	м	14,4	14,4	14,4	14,4
Задвижки Д=150мм	шт	3	3	3	3
Задвижки Д=200мм	шт	2	2	2	2
Задвижки Д= 200х150	шт	2	2	2	2
Колодцы ж/б	шт	13	13	13	13
Камеры ж/б	шт	1	1	1	1
Спускной трубопровод					
Труба э/с диам. 219 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	27,2	27,2	27,2	27,2
Задвижки Д=200мм	шт	2	2	2	2
Тарельчатый клапан DN200	шт	2	2	2	2
Воздуховод от фильтров поглотителей					
Труба э/с диам. 114 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	32,63	32,63	32,63	32,63
Отводящий трубопровод от резервуара					
Труба э/с диам. 114 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	12	12	12	12
Труба э/с диам. 219 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	42,6	42,6	42,6	42,6
Гидрант пожарный	шт	2	2	2	2
Задвижки Д=100мм	шт	2	2	2	2
Задвижки Д=200мм	шт	2	2	2	2
Тарельчатый клапан DN100	шт	2	2	2	2
Переливной трубопровод от резервуара					
Труба э/с диам. 219 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	10	10	10	10
Тарельчатый клапан DN200	шт	2	2	2	2
ЖЛ, КЗ					
Труба э/с диам. 114мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	14,6	14,6	14,6	14,6
Труба э/с диам. 159мм с антикоррозионным покрытием	м	4,5	4,5	4,5	4,5

Ceram-Kote 54 SF					
Труба гофрированная диам. 200 мм	м	32	32	32	32
ИЗН					
Трубы стальные оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	3	3	3	3
Колодцы ж/б	шт	5	5	5	5
Подающий трубопровод					
Труба э/с диам. 219 мм с антикоррозионным покрытием Ceram-Kote 54 SF	м	31,4	31,4	31,4	31,4
Дождевая канализация					
Труба гофрированная диам. 300мм	м	86,7	86,7	86,7	86,7
Колодцы ж/б	шт	4	4	4	4
Дорожное покрытие	м2	2 188	2 188	2 188	2 188
Брусчатка	м2	688	688	688	688
Наружное ограждение	м	375	375	375	375
Внутреннее ограждение	м	355	355	355	355
Мусорный контейнер	шт	2	2	2	2
Газон	м2	3413	3413	3413	3413
Деревья	шт	24	24	24	24
Кустарники	шт	143	143	143	143
Автоматизация					
Кабели ВВГ, 3х1,5 мм2	м	20	20	20	20
Кабели контрольные, КВВГ 4х1 мм2	м	20	20	20	20
Кабели контрольные, КВВГ 5х1 мм2	м	30	30	30	30
Кабели контрольные, КВВГ, 7х1,5 мм2	м	100	100	100	100
Кабели контрольные КВВГ, 14х1 мм2	м	25	25	25	25
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения /ТУ16.505.027-76/, марка МКэШв 2х2х1 мм	м	210	210	210	210
Шкаф управления и регулирования ШУ-1	шт	1	1	1	1
Провода силовые с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	25	25	25	25

Провода силовые с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2	м	50	50	50	50
Кабели слаботочные 4х2х0,5-315	м	5	5	5	5
Компьютер Настольный DELL InsPirOn OnE 2320	шт	1	1	1	1
Пожарная сигнализация					
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт	1	1	1	1
Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт	6	6	6	6
Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63	шт	1	1	1	1
Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-502-7	шт	1	1	1	1
Оповещатели свето-звуковые (комбинированные)	шт	1	1	1	1
Видеонаблюдение					
Кабели силовые марка ВВГ, 3х1,5 мм2	м	505	505	505	505
Кабели радиочастотные коаксиальные, марка RG 11,	м	1305	1305	1305	1305
Кабель витая пара UTP 4х2х0,5	м	365	365	365	365
Видеорегистратор Hikvision DS-7216HGHI-F2	шт	1	1	1	1
Жесткий диск SATA 1000GB	шт	2	2	2	2
Видеокамера Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 (2,8-12мм) HD	шт	13	13	13	13

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте уложены сети водопровода ПЭ 100 SDR17 – 13,23 км, установлен узел водопроводных сооружений в ж.м. «Мичурино» в составе: резервуары V=700 м3 (2 шт), фильтр-доводчитель (2 шт), ВНС (1 шт), КПП (1 шт), КТП 10кВ (1 шт), установлен узел водопроводных сооружений в ж.м. «Интернациональный» в составе: резервуары V=1200 м3 (2 шт), фильтр-доводчитель (2 шт), ВНС (1 шт), КПП (1 шт), КТП 10кВ (1 шт).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – июль 2015 г.
окончание работ – декабрь 2021 г;
при продолжительности строительства 78 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 78 месяцев;
фактически, месяц: 78 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 79,89% и фактически применено 79,89% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (наружные сети водопровода, внутриплощадочные и внеплощадочные сети электроснабжения и освещения, внутриплощадочные сети водопровода и канализации) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта «Внешние инженерные сети ж.м. «Интернациональный» и ж.м. «Мичурино» 2-я очередь (корректировка), что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» Сапарбаев Жансултан Бердибекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

подпись руководителя, дата

Генеральный директор ГКП «Астана су арнасы» Зейнулкабден Табигат Кабденулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

15.02.2022г.

подпись руководителя, дата

Исполнитель ГКП «Астана су арнасы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Генеральный подрядчик считает:

Объект **«Внешние инженерные сети ж.м. «Интернациональный» и ж.м. «Мичурино» 2-я очередь (корректировка)**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Маматов Рустам Нурланович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись руководителя, дата