Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №22 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-1. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Общестроительные работы								
		Раздел 8 Полы								
		8.1 Тип 3								
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,2	60,16	2,62	313	14	74	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
2	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,416	6393,68	–	2660	–	290	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	236	–	123	–	–
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,2	178,28	9,95	927	52	357	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	271	19	123	0,0182	–
		8.2 Тип 1								
4	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,5	178,28	9,95	5081	284	1962	0,356	10
		м2 стяжки		52,2	3,74	1488	107	123	0,0182	1
5	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	28,5	862,41	11,72	24579	334	6172	1,06	30
		м2 покрытия		171,68	4,39	4893	125	123	0,0214	1
		Итого по разделу 8				**33560**	**684**			**44**
						8943	256			2
		Стоимость: материалов, тенге				25933				

Накладные расходы, тенге	8855
- заработная плата, тенге	1328
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2545
Всего по разделу, тенге	**44960**
Сметная заработная плата, тенге	8527
Нормативная трудоемкость, чел-ч	50

Раздел 10 Отделочные работы

10

6	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	33,7	56,76	0,35	1913	12	1845	0,298	10
				51,98	0,14	1752	5	105	0,0007	–
7	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	33,7	111,88	2,33	3770	79	1576	0,26	9
				43,65	0,88	1471	30	105	0,0043	–
8	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	49,39	218,66	3,39	10800	167	6106	0,65	32
				117	0,72	5779	36	105	0,0505	2
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,68	227,28	3,43	3791	57	1315	0,4552	8
				73,73	1,31	1230	22	105	0,0063	–
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	125,71	106,6	1,88	13401	236	5234	0,231	29
				38,93	0,72	4894	91	105	0,0035	–
11	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 *м2 поверхности изоляции*	18,75	146,46	50,15	2746	940	2076	0,534	10
				92,03	18,68	1726	350	100	0,092	2
12	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *м3*	1,875	7594		14239				
13	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0101	63560		642				
14	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	18,75	922,22	4,92	17292	92	3838	1,15	22

м2 оштукатуриваемой поверхности	193,05	1,87	3620	35	105	0,0091	–
Итого по разделу 10			**68594**	**1583**			**120**
			20472	**569**			**4**
Стоимость: материалов, тенге			46539				
Накладные расходы, тенге			21990				
- заработная плата, тенге			3299				
- трудоемкость, чел-ч			11				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5435				
Всего по разделу, тенге			**96019**				
Сметная заработная плата, тенге			24340				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			135				
Всего прямые затраты			**102154**	**2267**			**164**
			27415	**825**			**6**
Стоимость: материалов, тенге			72472				
Накладные расходы, тенге			30845				
- заработная плата, тенге			4627				
- трудоемкость, чел-ч			15				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7980				
Всего по смете			**140979**				
Сметная заработная плата, тенге			32867				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			185				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**140 979**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	3 835
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	575
Итого с временными зданиями сооружениями	**144 814**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	5 018
Затраты за выслугу лет 1%	1 448
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	579
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	66
Командировочные расходы	10 809
Итого дополнительные затраты на на строительство	**17 920**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**162 734**
Итого в базовых ценах 2001 года	**162 734**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**443 131**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**35 347**
ВСЕГО в текущих ценах	**478 478**

Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 570
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**488 048**
Скидка подрядчика 33%	161 056
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**326 992**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	39 239
ИТОГО ПО АКТУ	**366 231**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №23 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-7-1. Резервуар для воды емк.500 м3 (п.3). Общестроительные работы								
1	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2804,14	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
2	30-18-26	Стоимость камеры приборов (прим)	0,64	11166		7146				
		м3								
3	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов (АС4)	0,178	149735,01	1133,15	26653	202	2129	82,1	15
		т конструкций		12892,5	398,25	2295	71	90	1,95	–
4	2-1-267	Съемная лестница	0,00425	110909		471				
		т								
5	Е6-19-2	Устройство обетонирования	0,3	6312,47	283,24	1894	85	261	4,15	1
		м3		722,25	106,99	217	32	105	0,5226	–
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3	379		114				
		м3								
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3	441		132				
		м3								
8	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	0,65	524,07	10,34	341	7	68	0,433	–
		м трубопровода		76,95	3,87	50	3	128	0,0189	–
9	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	0,25	819,42	12,21	205	3	31	0,555	–

		м трубопровода		92,93	4,57	23	1	128	0,0223	–
10	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	18,4	71,5	0,12	1316	2	47	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	51	1	90	0,0002	–
11	E13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2	612,02	1,57	1224	3	235	0,67	1
		м2		130,5	–	261	–	90	–	–
12	E41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя ("Техномаст")	7,3	174,84	7,38	1276	54	706	0,571	4
		м2		90,23	2,79	659	20	104	0,0136	–
13	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	178,28	9,95	357	20	137	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	104	7	123	0,0182	–
14	E52-12-2	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	220	12,35	2,22	2717	488	2239	0,07	15
		м3 воды		10,13	0,36	2229	79	97	0,004	1
15	E1-153-1	Отмывка стен, потолка,днища в 4 струи (прим)	547,2	19,29	16,91	10555	9253	3180	0,0159	9
		м2		2,12	3,87	1160	2118	97	0,0172	9
16	E61-2-1	Заделка повреждений бетонных стен и углов ремонтным раствором EMACO S88CK толщина слоя до 20 мм	8,64	386,25	33,79	3337	292	3208	2,056	18
		м2		347,96	5,62	3006	49	105	0,031	–
17	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд"	9,504	56		532				
		кг								
18	E61-4-1	Заделка повреждений покрытия ремонтным составом EMACO S88C, толщина слоя до 20 мм	11,5	432,1	34,56	4969	397	4768	2,277	26
		м2		389,14	5,74	4475	66	105	0,032	–
19	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд"	12,65	56		708				
		кг								
20	E57-15-1	Заделка повреждений днища ремонтным составом EMACO S88C	14,4	119,04	14,01	1714	202	1807	0,674	10
		м2		99,79	2,21	1437	32	123	0,0122	–
21	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд"	15,84	56		887				
		кг								
22	E41-1-3	Штукатурная изоляция стен материалом MASTERSEAL 501	172,8	193,98	48,92	33520	8453	29360	0,888	153
		м2		144,9	18,47	25039	3192	104	0,0903	16

23	99-1-16(пл)								
	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501	172,8	127		21946				
	кг								
24	Е41-1-1	Штукатурная изоляция потолка	230,4	68,74	7,38	15838	1700	15333	0,41	94
	м2								
				61,2	2,79	14100	643	104	0,0136	3
25	99-1-16(пл)	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501 ТОО "Идеал Трейд"	230,4	127		29261				
	кг									
26	Е41-1-1	Штукатурная изоляция пола днища	144	68,74	7,38	9899	1063	9584	0,41	59
	м2									
				61,2	2,79	8813	402	104	0,0136	2
27	99-1-16(пл)	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501 ТОО "Идеал Трейд"	144	127		18288				
	кг									
28	Е61-7-1	Заделка углов и стыков ремонтным раствором EMACO S88C	2,4	721,29	67,78	1731	163	1652	3,852	9
	м2									
				644,33	11,29	1546	27	105	0,0624	–
29	99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал трейд"	2,64	56		148				
	кг									
30	Е9-29-1 (ДМ)	Демонтаж лестниц ОПс ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,094	8442,45	3833,1	794	360	347	17,34	2
	т конструкций									
				3024	1087	284	102	90	3,822	–
31	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,094	13686,56	5475,86	1287	515	558	28,9	3
	т конструкций									
				5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
32	2-1-267	Лестницы	0,094	110909		10425				
	т									
33	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3	16,58	0,02	22	–	5	0,0213	–
	м2									
				4,16	–	5	–	90	–	–
34	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
	отверстие									
				112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
35	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,121	27,1	27,1	3	3	2	–	–
	т									
				–	18,97	–	2	100	0,03984	–
36	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,121	49,5	49,5	6	6	–	–	–
	т									
				–	–	–	–	100	–	–
	Всего прямые затраты					**212194**	**24917**			**424**
						66973	**7553**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге					120304				

Накладные расходы, тенге	77323
- заработная плата, тенге	11598
- трудоемкость, чел-ч	39
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	149
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17380
Всего по смете	**306897**
Сметная заработная плата, тенге	86124
Нормативная трудоемкость, чел-ч	498

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**306 897**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	8 348
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 252
Итого с временными зданиями сооружениями	**315 245**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 923
Затраты за выслугу лет 1%	3 152
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 261
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	172
Командировочные расходы	28 210
Итого дополнительные затраты на на строительство	**43 719**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**358 963**
Итого в базовых ценах 2001 года	**358 963**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**977 471**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**77 970**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 055 442**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	21 109
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 076 551**
Скидка подрядчика 33%	355 262
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**721 289**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	86 555
ИТОГО ПО АКТУ	**807 844**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

"SANA—— 2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. **Форма 2В**

Генп[redacted]дрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Подр[redacted]дчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**

Наим[redacted]нование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Осно[redacted]вание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №24 приемки выполненных работ за август 2018 года

Соста[redacted]влена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п[redacted]п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-8-1. Резервуар для воды емк.500 м3 (п.3). Общестроительные работы								
1	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2804,14	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
2	30-18-26	Стоимость камеры приборов (прим)	0,64	11166		7146				
		м3								
3	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов (АС4)	0,178	149735,01	1133,15	26653	202	2129	82,1	15
		т конструкций		12892,5	398,25	2295	71	90	1,95	–
4	2-1-267	Съемная лестница	0,00425	110909		471				
		т								
5	Е6-19-2	Устройство обетонирования	0,3	6312,47	283,24	1894	85	261	4,15	1
		м3		722,25	106,99	217	32	105	0,5226	–
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3	379		114				
		м3								
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3	441		132				
		м3								
8	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	0,65	524,07	10,34	341	7	68	0,433	–
		м трубопровода		76,95	3,87	50	3	128	0,0189	–
9	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	0,25	819,42	12,21	205	3	31	0,555	–

	м трубопровода								
			92,93	4,57	23	1	128	0,0223	–
10 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	18,4	71,5	0,12	1316	2	47	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,05	51	1	90	0,0002	–
11 Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2	612,02	1,57	1224	3	235	0,67	1
	м2								
			130,5	–	261	–	90	–	–
12 Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя ("Техномаст")	7,3	174,84	7,38	1276	54	706	0,571	4
	м2								
			90,23	2,79	659	20	104	0,0136	–
13 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	178,28	9,95	357	20	137	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	104	7	123	0,0182	–
14 Е52-12-2	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	220	12,35	2,22	2717	488	2239	0,07	15
	м3 воды								
			10,13	0,36	2229	79	97	0,004	1
15 Е1-153-1	Отмывка стен, потолка,днища в 4 струи (прим)	547,2	19,29	16,91	10555	9253	3180	0,0159	9
	м2								
			2,12	3,87	1160	2118	97	0,0172	9
16 Е61-2-1	Заделка повреждений бетонных стен и углов ремонтным раствором EMACO S88CK толщина слоя до 20 мм	8,64	386,25	33,79	3337	292	3208	2,056	18
	м2								
			347,96	5,62	3006	49	105	0,031	–
17 99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд"	9,504	56		532				
	кг								
18 Е61-4-1	Заделка повреждений покрытия ремонтным составом EMACO S88C, толщина слоя до 20 мм	11,5	432,1	34,56	4969	397	4768	2,277	26
	м2								
			389,14	5,74	4475	66	105	0,032	–
19 99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд"	12,65	56		708				
	кг								
20 Е57-15-1	Заделка повреждений днища ремонтным составом EMACO S88C	14,4	119,04	14,01	1714	202	1807	0,674	10
	м2								
			99,79	2,21	1437	32	123	0,0122	–
21 99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал Трейд"	15,84	56		887				
	кг								
22 Е41-1-3	Штукатурная изоляция стен материалом MASTERSEAL 501	172,8	193,98	48,92	33520	8453	29360	0,888	153
	м2								
			144,9	18,47	25039	3192	104	0,0903	16

23 99-1-16(пл)									
	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501	172,8	127		21946				
	кг								
24 Е41-1-1	Штукатурная изоляция потолка	230,4	68,74	7,38	15838	1700	15333	0,41	94
	м2		61,2	2,79	14100	643	104	0,0136	3
25 99-1-16(пл)	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501 ТОО "Идеал Трейд"	230,4	127		29261				
	кг								
26 Е41-1-1	Штукатурная изоляция пола днища	144	68,74	7,38	9899	1063	9584	0,41	59
	м2		61,2	2,79	8813	402	104	0,0136	2
27 99-1-16(пл)	Гидроизоляционный материал MASTERSEAL 501 ТОО "Идеал Трейд"	144	127		18288				
	кг								
28 Е61-7-1	Заделка углов и стыков ремонтным раствором EMACO S88C	2,4	721,29	67,78	1731	163	1652	3,852	9
	м2		644,33	11,29	1546	27	105	0,0624	–
29 99-1-15(пл)	Ремонтный раствор EMACO S88C ТОО "Идеал трейд"	2,64	56		148				
	кг								
30 Е9-29-1 (ДМ)	Демонтаж лестниц ОПс ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,094	8442,45	3833,1	794	360	347	17,34	2
	т конструкций		3024	1087	284	102	90	3,822	–
31 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,094	13686,56	5475,86	1287	515	558	28,9	3
	т конструкций		5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
32 2-1-267	Лестницы	0,094	110909		10425				
	т								
33 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3	16,58	0,02	22	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	5	–	90	–	–
34 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
	отверстие		112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
35 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,121	27,1	27,1	3	3	2	–	–
	т		–	18,97	–	2	100	0,03984	–
36 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,121	49,5	49,5	6	6	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**212194**	**24917**			**424**
					66973	**7553**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге				120304				

Накладные расходы, тенге	77323
- заработная плата, тенге	11598
- трудоемкость, чел-ч	39
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	149
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17380
Всего по смете	**306897**
Сметная заработная плата, тенге	86124
Нормативная трудоемкость, чел-ч	498

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**306 897**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	8 348
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 252
Итого с временными зданиями сооружениями	**315 245**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 923
Затраты за выслугу лет 1%	3 152
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 261
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	172
Командировочные расходы	28 210
Итого дополнительные затраты на на строительство	**43 719**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**358 963**
Итого в базовых ценах 2001 года	**358 963**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**977 471**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**77 970**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 055 442**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	21 109
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 076 551**
Скидка подрядчика 33%	355 262
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**721 289**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	86 555
ИТОГО ПО АКТУ	**807 844**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №25 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-3-1. Ограждение площадки водозабора								
1	Е7-24-12	Установка металлических оград по металлическим столбам / *м оград*	419,1	517,64 / 261	243,27 / 66,53	216943 / 109385	101954 / 27883	192175 / 140	1,49 / 0,2407	624 / 101
2	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) / *м3*	27	4752		128304				
3	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке / *т*	1,3122	134929		177054				
4	1-1-435	Настил профилированный оцинкованныйК=2,500; / *м2*	1047,75	896		938784				
5	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные 159х4,5 ммК=211,000; / *м*	643,55	1067		686668				
6	Е11-2-3	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками / *м3 подстилающего слоя*	3,4	1003,08 / 474,75	– / –	3410 / 1614	– / –	1985 / 123	3,1 / –	11 / –
7	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы / *ворота*	1	47820,3 / 3811,5	2530,32 / 778,32	47820 / 3812	2530 / 778	6426 / 140	23 / 3,8	23 / 4

8 Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
	ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	–
9 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-1	5223,59	9,37	-5224	-9	-565	3,6	-4
	калитка		626,22	1,87	-626	-2	90	0,007	–
10 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,40509	13686,56	5475,86	5544	2218	2404	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2042	629	90	5,46	2
11 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката № 18	0,19744	58319		11515				
	т								
12 1-1-4476	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,066	48718		3215				
	т								
13 1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,06207	61727		3831				
	т								
14 1-1-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00706	60703		429				
	т								
15 8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	44,4	116		5150				
	м								
16 Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком	10,1	89,06	–	900	–	878	0,517	5
	м2 окрашиваемой поверхности		82,8	–	836	–	105	–	–
	Всего прямые затраты				**2252783**	**106743**			**691**
	Стоимость: материалов, тенге				**120448** 2025592	**29303**			**107**
	Накладные расходы, тенге				206363				
	- заработная плата, тенге				30954				
	- трудоемкость, чел-ч				103				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147549				
	Всего по смете				**2606695**				

Сметная заработная плата, тенге	180705
Нормативная трудоемкость, чел-ч	901

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**2 606 695**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	70 902
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10 635
Итого с временными зданиями сооружениями	**2 677 597**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	92 779
Затраты за выслугу лет 1%	26 776
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10 710
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	1 221
Командировочные расходы	199 949
Итого дополнительные затраты на на строительство	**331 435**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**3 009 032**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 009 032**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**8 193 715**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**653 592**
ВСЕГО в текущих ценах	**8 847 307**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	176 946
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**9 024 253**
Скидка подрядчика 33%	2 978 004
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**6 046 250**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	725 550
ИТОГО ПО АКТУ	**6 771 800**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №26 приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка площадки водозабора								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	306,3	7,91	7,91	2423	2423	763	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	787	97	0,00984	3
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы(растительный) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	306,3	26,21	25,03	8028	7667	2356	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	352	2077	97	0,0232	7
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,200;	367,56	35,53	35,53	13059	13059	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(выемка)	153	10,93	10,93	1672	1672	527	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	543	97	0,0136	2
5	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	186,2	42,17	40,26	7852	7496	2306	0,0129	2
		м3 грунта		1,86	10,91	346	2031	97	0,03733	7
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,750;	325,85	35,53	35,53	11577	11577	–	–	–
		т								

				–	–	–	–	100	–	–
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	339,2	10,93	10,93	3707	3707	1168	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	1204	97	0,0136	5
8	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	339,2	12,51	12,51	4243	4243	1408	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	1452	97	0,01399	5
		Всего прямые затраты				**52561**	**51844**			**4**
						698	**8094**			**29**
		Стоимость: материалов, тенге				19				
		Накладные расходы, тенге				8528				
		- заработная плата, тенге				1279				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3665				
		Всего по смете				**64754**				
		Сметная заработная плата, тенге				10071				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				37				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**64 754**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 761
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	264
Итого с временными зданиями сооружениями	**66 515**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 305
Затраты за выслугу лет 1%	665
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	266
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	30
Командировочные расходы	4 967
Итого дополнительные затраты на на строительство	**8 233**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**74 748**
Итого в базовых ценах 2001 года	**74 748**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**203 543**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**16 236**
ВСЕГО в текущих ценах	**219 779**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 396
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**224 174**
Скидка подрядчика 33%	73 978

Итого со скидкой подрядчика без НДС	**150 196**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	18 023
ИТОГО ПО АКТУ	**168 219**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №27 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1-2. Вертикальная планировка ПВС								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	577	7,91	7,91	4564	4564	1439	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1483	97	0,00984	6
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=9,000;	1242	7,32	7,32	9091	9091	2867	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	2956	97	0,00911	11
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы(растительный) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	439	26,21	25,03	11506	10988	3377	0,008	4
		м3 грунта		1,15	6,78	505	2976	97	0,0232	10
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,200;	526,8	35,53	35,53	18717	18717	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	439	3,07	2,66	1348	1168	562	0,00272	1
		м3 грунта		0,39	0,93	171	408	97	0,00305	1
6	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(выемка)	444	10,93	10,93	4853	4853	1529	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	1576	97	0,0136	6
7	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	252	42,17	40,26	10627	10146	3121	0,0129	3

	м3 грунта								
			1,86	10,91	469	2749	97	0,03733	9
8 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 кмК=1,750;	441	35,53	35,53	15669	15669	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
9 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(насыпь)	696	10,93	10,93	7607	7607	2397	–	–
	м3 грунта								
			–	3,55	–	2471	97	0,0136	9
10 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	696	12,51	12,51	8707	8707	2890	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,28	–	2979	97	0,01399	10
	Всего прямые затраты				**92689**	**91510**			**8**
					1145	**17598**			**62**
	Стоимость: материалов, тенге				34				
	Накладные расходы, тенге				18182				
	- заработная плата, тенге				2727				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6652				
	Всего по смете				**117523**				
	Сметная заработная плата, тенге				21470				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				79				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**117 523**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	3 197
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	479
Итого с временными зданиями сооружениями	**120 720**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	4 183
Затраты за выслугу лет 1%	1 207
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	483
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	55
Командировочные расходы	9 015
Итого дополнительные затраты на на строительство	**14 943**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**135 663**
Итого в базовых ценах 2001 года	**135 663**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**369 415**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**29 467**
ВСЕГО в текущих ценах	**398 882**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	7 978

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**406 860**
Скидка подрядчика 33%	134 264
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**272 596**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	32 712
ИТОГО ПО АКТУ	**305 308**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №28 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-2-1. Покрытие площадки водозабора								
1	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке дресвы с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 покрытия*	1019,5	44,02 / 7,58	36,34 / 12,4	44878 / 7728	37049 / 12642	27092 / 133	0,0495 / 0,04359	50 / 44
2	99-12-12(пл)	Дресва с коэф. уплотнения 1,1 /стоимость 600:3,103:1,12=173/К=1,400; *т*	235,508	173		40743				
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,400; *т*	235,508	84,26 / –	84,26 / –	19844 / –	19844 / –	– / 100	– / –	– / –
		Всего по разделу, тенге				**140510**				
		Сметная заработная плата, тенге				24434				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
		Всего прямые затраты				**105465 / 7728**	**56893 / 12642**			**50 / 44**
		Стоимость: материалов, тенге				40844				
		Накладные расходы, тенге				27092				
		- заработная плата, тенге				4064				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7953				
		Всего по смете				**140510**				

Сметная заработная плата, тенге	24434
Нормативная трудоемкость, чел-ч	108

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**140 510**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	3 822
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	573
Итого с временными зданиями сооружениями	**144 332**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	5 001
Затраты за выслугу лет 1%	1 443
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	577
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	66
Командировочные расходы	10 778
Итого дополнительные затраты на на строительство	**17 866**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**162 198**
Итого в базовых ценах 2001 года	**162 198**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**441 671**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**35 231**
ВСЕГО в текущих ценах	**476 902**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 538
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**486 440**
Скидка подрядчика 33%	160 525
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**325 915**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	39 110
ИТОГО ПО АКТУ	**365 024**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №29 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

N№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 7-2-2. Покрытие ПВС

Раздел 1 Щебеночное покрытие

1	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), ЩПС	1040	44,02	36,34	45781	37794	27636	0,0495	51
		м2 покрытия		7,58	12,4	7883	12896	133	0,04359	45
2	99-12-13(пл)	Щебеночно-песчаная смесь с коэф. уплотнения 1,1 /стоимость 1300:3,103:1,12=374/К=1,400;	320,32	374		119800				
		т								
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	320,32	84,26	84,26	26990	26990	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Итого по разделу 1				**192571**	**64784**			**51**
						7883	**12896**			**45**
		Стоимость: материалов, тенге				119904				
		Накладные расходы, тенге				27636				
		- заработная плата, тенге				4145				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13212				
		Всего по разделу, тенге				**233419**				
		Сметная заработная плата, тенге				24924				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				110				

Раздел 2 Местный уплотненный грунт

4	Е27-3-1	Укрепление навесными фрезами однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением грунтов с цементом	18	120,42	77,94	2168	1403	334	0,0163	–
		м2 основания или покрытия		2,57	11,41	46	205	133	0,03952	1
5	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,3024	7580		2292				
		т								
		Итого по разделу 2				**4460**	**1403**			**–**
						46	**205**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				3011				
		Накладные расходы, тенге				334				
		- заработная плата, тенге				50				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288				
		Всего по разделу, тенге				**5082**				
		Сметная заработная плата, тенге				301				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Всего прямые затраты				**197031**	**66187**			**51**
						7929	**13101**			**46**
		Стоимость: материалов, тенге				122915				
		Накладные расходы, тенге				27970				
		- заработная плата, тенге				4195				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13500				
		Всего по смете				**238501**				
		Сметная заработная плата, тенге				25225				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				111				

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**238 501**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	6 487
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	973
Итого с временными зданиями сооружениями	**244 988**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	8 489
Затраты за выслугу лет 1%	2 450
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	980
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	111

Командировочные расходы	18 295
Итого дополнительные затраты на на строительство	**30 325**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**275 313**
Итого в базовых ценах 2001 года	**275 313**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**749 688**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**59 801**
ВСЕГО в текущих ценах	**809 489**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	16 190
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**825 679**
Скидка подрядчика 33%	272 474
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**553 205**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	66 385
ИТОГО ПО АКТУ	**619 589**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.