От 9 августа 2019г №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"31" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СПМК-7» РК, г.Алматы, Ауезовский район, Утеген батыра, 11В**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мырзабаева Самата Кенжекұлұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:

1. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 105 – ул.Аманжолова, 40
2. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 142 – ул.Мухита, 95
3. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 222 – пр.Назарбаева, 195
4. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 310 – ул.Маметова, 54
5. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 318 – ул.Революции, 55
6. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 642 – ул.Ларина, 10
7. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 916 – мкр.Северо-Восток, 17
8. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП В-05 – ул.Мирный тупик, 5
9. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП В-75 – ул.Казахстанская, 31
10. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП В-108 – ул.Циолковского, 4
11. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП ОМ-11 – ул.Молдашева, 39
12. Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП Ц-01 – ул.Неусыпова, 22

(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» Бектурган Б.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ТОО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания»**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. КЛ-0,4кВ ТП 105 – ул.Аманжолова, 40 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 130 м;
2. КЛ-0,4кВ ТП 142 – ул.Мухита, 95 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120 протяженностью 77 м;
3. КЛ-0,4кВ ТП 222 – пр.Назарбаева, 195 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*150 протяженностью 115 м;
4. КЛ-0,4кВ ТП 310 – ул.Маметова, 54 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*150 протяженностью 220 м;
5. КЛ-0,4кВ ТП 318 – ул.Революции, 55 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 71м;
6. КЛ-0,4кВ ТП 642 – ул.Ларина, 10 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*150, протяженностью 190м;
7. КЛ-0,4кВ ТП 916 – мкр.Северо-Восток, 17 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 25м;
8. КЛ-0,4кВ ТП В-05 – ул.Мирный тупик, 5 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 191м;
9. КЛ-0,4кВ ТП В-75 – ул.Казахстанская, 31 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 130м;
10. КЛ-0,4кВ ТП В-108 – ул.Циолковского, 4 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 74м;
11. КЛ-0,4кВ ТП ОМ-11 – ул.Молдашева. 39 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 107м;
12. КЛ-0,4кВ ТП Ц-01 – ул.Неусыпова, 22 путем прокладки кабеля АВБбШв 4*120, протяженностью 60м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2024г**;

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024г**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, **2** месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 2 месяца;

фактически, **2** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» Бектурган Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гайсин А.Б. «31» декабря 2024г

(подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не требуется** ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется** ;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция КЛ-0,4кВ»,**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и

принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СПМК-7», Мырзабаев Самат Кенжекулулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

«31» декабря 2024г

Главный инженер ГЭС_____ Димантевский Д.В.

Начальник ПТО ГЭС_____ Ларшин А.В.

И.о.начальника сл.КЛ и ТП_____Избасканов Н.М.