Азаттык,строение 2

ИИК поставщика: Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 03001 № 0006786 от 02.10.15 года

KZ698560000009523181 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № 04/02-18 от 02.04.2018.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 050740019916, ТОО "АкНұр-Астана 2005", Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 040840003535, ТОО Компания-НурайСтрой, Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: ТОО Компания-НурайСтрой

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340

ИИК получателя: KZ128210439812180247 в АО "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области	усл	1	14056019.64	14056019.64	12 %	1686722.36	15742742.00		
Всего по счету:					**14056019.64**		**1686722.36**	**15742742.00**		**0.00**

Руководитель:
Молдыбаев Ержан Ерликович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Заханова Гульназ Жанатовна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Компания-НурайСтрой, РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	ТОО "АкНур-Астана 2005", РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740019916

Договор (контракт) 04/02-18 от 02.04.2018.

Номер документа	Дата составления
30	29 Сентября 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области			усл	1	15742742.00	15742742.00
				Итого	1	x	15742742.00
						в т. ч. НДС	1686722.36

К оплате по акту : **Пятнадцать миллионов семьсот сорок две тысячи семьсот сорок два тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать два тенге 36 тиын)**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29 Сентября 2018 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		04/02-18	**02.04.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнитель ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**141 277 892**									
	в т.ч. за отчетный месяц		14 056 019,64							1 686 722,36	15 742 742

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**

Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Реестр актов приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	30	Локальная смета №2-1-1. Поселковые сети	4 139 439	
2	31	Локальная смета №2-2-1. Сети на площадке водопроводных сооружений	175 359	
3	32	Локальная смета № 2-3-2. НС на водозаборной скважине (п.1). Технологическая часть	1 357 630	
4	33	Локальная смета № 2-3-2. НС на водозаборной скважине (п.1). Электромонтажные работы	347 026	
5	34	Локальная смета № 2-4-2. НС на водозаборной скважине (п.2). Технологическая часть	1 211 780	
6	35	Локальная смета № 2-4-3. НС на водозаборной скважине (поз.2). Отопление и вентиляция	24 590	
7	36	Локальная смета № 2-4-4. НС на водозаборной скважине (поз.2). Электромонтажные работы	485 759	
8	37	Локальная смета № 2-6-1. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Общестроительные работы	196 195	
9	38	Локальная смета № 2-6-2. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы по ведомости объемов работ	285 451	
10	39	Локальная смета № 2-6-3. Насосная станция 2-го подъема. Технологическая часть	4 987 841	
11	40	Локальная смета № 2-6-4. Насосная станция 2-го подъема (поз.7). Отопление и вентиляция	44 019	
12	41	Локальная смета № 2-9-1. Фильтры-поглотители (п.5). Общестроительные работы	155 564	
13	42	Локальная смета № 2-10-1. Фильтры-поглотители (п.6). Общестроительные работы	155 564	
14	43	Локальная смета № 2-12-1. Модуль водоподготовки (п.9). Общестроительные работы	502 155	
15	44	Локальная смета № 4-1-1. Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы	35 715	
16	45	Локальная смета № 4-2-1. Дизельная электростанция. Общестроительные работы	17 037	
17	46	Локальная смета №4-3-1. Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4кВ (сети ПВС)	239 742	
18	47	Локальная смета № 4-3-2. Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4кВ (наружное освещение ПВС)	18 561	
19	48	Локальная смета № 7-3-2. Ограждение ПВС	228 427	
20	49	Локальная смета № 7-4-2. Озеленение ПВС	1 134 888	
		Итого	**15 742 742**	

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №30 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Поселковые сети								
1	Е27-14-2	Устройство отмостки из дресвы толщ.100мм	72,624	596,9	73,75	43349	5356	3193	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1553	848	133	0,041	3
2	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	14,06	1292,59	29,74	18174	418	744	0,233	3
		м2		32,85	11,23	462	158	120	0,0549	1
3	Е10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	14,06	1246,27	2,78	17523	39	2410	0,936	13
		м2 проемов		141,75	1,06	1993	15	120	0,0051	–
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	356	309,24	39,24	110089	13969	123034	1,47	523
		шт		254,25	15,75	90513	5607	128	0,07	25
5	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	78	473,47	39,24	36931	3061	26958	1,47	115
		шт		254,25	15,75	19832	1229	128	0,07	5
6	99-12-14(пл)	Кран шаровый компрессионный ф20х1/2 с наруж резьбой /стоимость 1350:3,103:1,12=388/	111	388		43068				
		шт								
7	99-12-15(пл)	Кран шаровый компрессионный ф25х3/4 с наруж резьбой /стоимость 1520:3,103:1,12=437/	245	437		107065				
		шт								
8	99-12-16(пл)	Кран шаровый компрессионный ф32х1 с наруж резьбой /стоимость 1750:3,103:1,12=504/	78	504		39312				
		шт								

9	8-6-90	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,6	1067		1707				
		м								
10	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	21	156,43	21,43	3285	450	3440	0,6	13
		фланец		126	–	2646	–	130	–	–
11	8-9-113	Фланцы стальные приварные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	21	546		11466				
		шт								
12	Е9-62-7	Изготовление фланцев	0,00314	116635,38	16388,64	366	51	92	161	1
		т конструкций		28980	3478,9	91	11	90	13,02	–
13	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	3,36	389,25	–	1308	–	1478	2,48	8
		м3 грунта		389,25	–	1308	–	113	–	–
14	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,12	167,18	–	187	–	211	1,21	1
		м3 грунта		167,18	–	187	–	113	–	–
15	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,24	6245,47	95,97	13990	215	1901	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1729	81	105	0,1771	–
16	Е9-43-1	Монтаж стоек	0,29855	11462,44	4590,56	3422	1371	1496	25,3	8
		т конструкций		4725	840,11	1411	251	90	3,01	1
17	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный	0,01155	64237		742				
		т								
18	1-1-877	Прокат полосовой	0,063	68385		4308				
		т								
19	8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	56	256		14336				
		м								
20	Е15-172-4	Двухслойная окраска белилами с добавлением колера	15,96	140,63	0,07	2244	1	1810	0,646	10
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1724	–	105	0,0001	–
21	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
		шт		94,5	–	189	–	110	–	–
22	1-1-954	Указатель пожарного гидранта (прим)	2	359		718				
		шт								
23	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	434	300,56	225,63	130443	97923	72505	0,414	180
		шт		69,53	58,98	30176	25597	130	0,226	98
24	8-4-1590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x3/4 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	119		2975				
		шт								
25	8-4-1593	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	122		7930				

		шт								
26	8-4-1593	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	122		1342				
		шт								
27	8-4-1613	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	78	446		34788				
		шт								
28	8-4-1614	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	173	456		78888				
		шт								
29	8-4-1615	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	485		29100				
		шт								
30	8-4-1640	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	818		4090				
		шт								
31	8-4-1618	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	838		8380				
		шт								
32	8-4-1619	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	902		6314				
		шт								
33	99-22-31(пл)	Водосчетчик ВСКМ90-15 ТОО "Центр запорной арматуры"	434	759		329406				
		шт								
34	9-5-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	434	272		118048				
		шт								
35	Е27-14-2	Устройство отмостки из дресвы толщ.100мм	20,826	596,9	73,75	12431	1536	915	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	445	243	133	0,041	1
36	Е1-165-3	Очистка сущ.колодцев от мусора (прим)	17,5	663,75	–	11616	–	13126	4,11	72
		м3 грунта		663,75	–	11616	–	113	–	–
37	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,4	27,1	27,1	65	65	–	–	–
		т		–	–	–	46	100	0,03984	–
38	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2,4	49,5	49,5	119	119	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**1249743**	**124574**			**972**
						165875	**34086**			**134**
		Стоимость: материалов, тенге				959294				
		Накладные расходы, тенге				253521				
		- заработная плата, тенге				38035				
		- трудоемкость, чел-ч				127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90195				
		Всего по смете				**1593458**				

Сметная заработная плата, тенге	237996
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1233

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**1 593 458**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	43 342
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 501
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 636 800**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	56 715
Затраты за выслугу лет 1%	16 368
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	6 547
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	746
Командировочные расходы	122 173
Итого дополнительные затраты на на строительство	**202 549**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 839 349**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 839 349**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**5 008 622**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**399 525**
ВСЕГО в текущих ценах	**5 408 147**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	108 163
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**5 516 310**
Скидка подрядчика 33%	1 820 382
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**3 695 928**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	443 511
ИТОГО ПО АКТУ	**4 139 439**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №31 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1. Сети на площадке водопроводных сооружений								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,602	1729,11	–	2770	–	1047	3,24	5
		м3 подстилающего слоя		531	–	851	–	123	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 100мм	1,602	5239,21	66,01	8393	106	372	1,35	2
		м3		195,75	24,93	314	40	105	0,1218	–
3	Е6-35-2	Устройство лотков	3,12	10419,56	1588,34	32509	4956	8942	13,2	41
		м3		2187	542,77	6823	1693	105	2,0007	6
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,12	189		590				
		м3								
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,12	441		1376				
		м3								
6	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,06946	147709,35	1941,97	10260	135	630	42,3	3
		т металлических изделий		6975	726,75	484	50	118	3,55	–
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4	16,58	0,02	56	–	13	0,0213	–
		м2		4,16	–	14	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**55954**	**5197**			**51**

	8486	**1783**	**6**
Стоимость: материалов, тенге	42271		
Накладные расходы, тенге	11004		
- заработная плата, тенге	1651		
- трудоемкость, чел-ч	6		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4017		
Всего по смете	**70975**		
Сметная заработная плата, тенге	11920		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	63		

Стоимость оборудования	-
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**70 975**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	1 931
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	290
Итого с временными зданиями сооружениями	**72 906**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	2 526
Затраты за выслугу лет 1%	729
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	292
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	10
Командировочные расходы	1 458
Итого дополнительные затраты на на строительство	**5 015**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**77 920**
Итого в базовых ценах 2001 года	**77 920**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**212 180**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**16 925**
ВСЕГО в текущих ценах	**229 105**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 582
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**233 687**
Скидка подрядчика 33%	77 117
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**156 571**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	18 788
ИТОГО ПО АКТУ	**175 359**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №32 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-2. НС на водозаборной скважине (п.1). Технологическая часть								
1	Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателем	1	35225	18810	35225	18810	14013	65	65
		шт		11430	4140	11430	4140	90	24,196	24
2	80-18-7(пл)	Насос KSP-6-N151-C ТОО "ПКФ Ульба-электро"	1	195970		195970				
		шт								
3	Е9-34-1	Монтаж оголовка герметичного	0,08	152284,76	2191,28	12183	175	911	73,6	6
		т конструкций		12555	101,25	1004	8	90	0,49	–
4	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
5	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
6	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0131	247994,13	49389,75	3249	647	1386	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	822	244	130	91,12	1
7	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
8	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	1	8868		8868				
		шт								
9	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–

10 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	426		1704				
	шт								
11 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	2	1240,75	20,8	2482	42	355	0,725	1
	м трубопровода		130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
12 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2	11,13	–	22	–	27	0,0501	–
	м трубопровода		10,69	–	21	–	128	–	–
13 Ц12-1-3	Монтаж водоподъемной трубы Dy 76мм	10	426,2	27,1	4262	271	3589	2	20
	м		392	6,8	3920	68	90	0,039	–
14 8-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	10	753		7530				
	м								
15 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
	фланец		96,75	–	387	–	130	–	–
16 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	498		1992				
	шт								
17 11-3-3	Головки d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	1	194		194				
	шт								
18 8-6-110	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,2	2833		567				
	м								
19 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
20 9-4-37	Краны водоразборный муфтовые 11ч6бк11 д=15 мм	1	663		663				
	шт								
21 80-7-1(пл)	Ручной поршневой насос Р.1,6-20 АО "Келет"	1	6013		6013				
	шт								
22 80-18-7(пл)	Насос KSP-6-N151-C (резервный на 2 скважины) ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	1	195970		195970				
	шт								
23 Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,7	140,63	0,07	98	–	80	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								

			108	0,02	76	–	105	0,0001	–
24 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,08	389,25	–	3924	–	4434	2,48	25
	м3 грунта		389,25	–	3924	–	113	–	–
25 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	10,08	167,18	–	1685	–	1904	1,21	12
	м3 грунта		167,18	–	1685	–	113	–	–
26 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	733797,47	10674,97	4403	64	412	270	2
	км трубопровода		48825	4032	293	24	130	19,69	–
27 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,006	221454,23	30337,38	1329	182	367	204,8	1
	км трубопровода		35550	11459,25	213	69	130	55,97	–
28 Е1-24-3	Восстановление сущ.обваловки	0,2	10,93	10,93	2	2	1	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	1	97	0,0136	–
29 Е22-33-5	Демонтаж сущ арматуры ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,05	67298,85	29633,85	3365	1482	3176	187,62	9
	т фасонных частей		37665	11194,2	1883	560	130	54,672	3
30 Е52-12-1	Водоотлив ручными насосами	0,23	18,27	–	4	–	4	–	–
	м3 воды		18,27	–	4	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**507264**	**21847**			**152**
					26886	**5155**			**28**
	Стоимость: материалов, тенге				60578				
	оборудования, тенге				397953				
	Накладные расходы, тенге				32441				
	- заработная плата, тенге				4866				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8913				
	Всего по смете				**548618**				
	Сметная заработная плата, тенге				36907				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				196				

Стоимость оборудования	**397 953**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**150 665**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	4 098
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	615
Итого с временными зданиями сооружениями	**154 763**

Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	5 363
Затраты за выслугу лет 1%	1 548
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	619
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	261
Командировочные расходы	42 753
Итого дополнительные затраты на на строительство	**50 543**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**205 306**
Итого в базовых ценах 2001 года	**603 259**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 642 699**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**131 034**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 773 733**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	35 475
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 809 208**
Скидка подрядчика 33%	597 039
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 212 169**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	145 460
ИТОГО ПО АКТУ	**1 357 630**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акматамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №33 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-3. НС на водозаборной скважине (п.1). Электромонтажные работы								
1	75-6-189	Шкаф управления модель ШУ 021/380-ПП, для погружного скважинного насоса, СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 *шт*	1	127932		127932				
2	18-3-45	Коробка клеммная *шт*	1	1660		1660				
3	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	15	125,6	64,1	1884	962	815	0,26	4
				41,4	15,8	621	237	95	0,093	1
4	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 ммК=1,030; *м*	15,45	58		896				
5	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
				48,8	0,5	732	8	95	0,003	–
6	99-11-83(пл)	Металлорукав д=25 мм ТОО "Ашимова М.М." *м*	15	55		825				
7	99-11-85(пл)	Провод ВПВ4 сеч.4 мм2 АО "Келет" *м*	45	79		3555				
8	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали *м*	16	61,9	3,3	990	53	355	0,14	2
				23	0,4	368	6	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				139458	1132			10
						1721	**251**			**1**

Стоимость: материалов, тенге	8673
оборудования, тенге	127932
Накладные расходы, тенге	1873
- заработная плата, тенге	281
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	804
Всего по смете	**142135**
Сметная заработная плата, тенге	2253
Нормативная трудоемкость, чел-ч	12

Стоимость оборудования	**127 932**
Прочие затраты	-
В том числе строительно монтжные работы	**14 203**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	386
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	58
Итого с временными зданиями сооружениями	**14 589**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	506
Затраты за выслугу лет 1%	146
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	58
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	67
Командировочные расходы	10 902
Итого дополнительные затраты на на строительство	**11 679**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**26 268**
Итого в базовых ценах 2001 года	**154 200**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**419 893**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**33 494**
ВСЕГО в текущих ценах	**453 387**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 068
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**462 455**
Скидка подрядчика 33%	152 610
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**309 845**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	37 181
ИТОГО ПО АКТУ	**347 026**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №34 приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-2. НС на водозаборной скважине (п.2). Технологическая часть								
1	Ц7-247-1	Насосы артезианские с погружным электродвигателем	1	35225	18810	35225	18810	14013	65	65
		шт		11430	4140	11430	4140	90	24,196	24
2	80-18-7(пл)	Насос KSP-6-N151-C ТОО "ПКФ Ульба-электро"	1	195970		195970				
		шт								
3	Е9-34-1	Монтаж оголовка герметичного	0,08	152284,76	2191,28	12183	175	911	73,6	6
		т конструкций		12555	101,25	1004	8	90	0,49	–
4	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
5	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
6	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
7	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
		шт								
8	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан								

				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
9	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	2	14645		29290				
		шт								
10	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	1	194		194				
		шт								
11	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0474	247994,13	49389,75	11755	2341	5018	312,7	15
		т фасонных частей								
				62775	18657	2976	884	130	91,12	4
12	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец								
				126	–	504	–	130	–	–
13	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	660		2640				
		шт								
14	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец								
				63	–	252	–	130	–	–
15	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	426		1704				
		шт								
16	Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	10	1677,79	19,35	16778	194	1778	0,748	7
		м трубопровода								
				131,63	7,25	1316	73	128	0,0354	–
17	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	10	11,13	–	111	–	137	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	107	–	128	–	–
18	Ц12-1-3	Монтаж водоподъемной трубы Dy 76мм	10	426,2	27,1	4262	271	3589	2	20
		м								
				392	6,8	3920	68	90	0,039	–
19	8-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	10	753		7530				
		м								

20	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	–	387	–	130	–	–
21	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	498		1992				
		шт								
22	8-6-110	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	1	2833		2833				
		м								
23	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
24	9-4-37	Краны водоразборный муфтовые 11ч6бк11 д=15 мм	1	663		663				
		шт								
25	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	2	1234,37	36,99	2469	74	576	1,22	2
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	423	27	128	0,07	–
26	11-2-6	Счетчики (водомеры) д-50мм (прим)	2	11400		22800				
		шт								
27	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	235,1	70,85	470	142	467	0,91	2
		фильтр		155,25	27	311	54	128	0,13	–
28	9-5-2058	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	2336		4672				
		шт								
29	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
30	9-3-19	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	2	5520		11040				
		шт								
31	Ц11-350-3	Уровномер	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	–	477	–	90	–	–

32	9-5-3	Регуляторы расхода и давления универсальные УЭ-75 (прим)	1	24900		24900				
		шт								
33	Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,5	140,63	0,07	492	–	397	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	378	–	105	0,0001	–
34	Е22-33-5	Демонтаж сущ.труб и фланцев (прим) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,032	67298,85	29633,85	2154	948	2032	187,62	6
		т фасонных частей		37665	11194,2	1205	358	130	54,672	2
		Всего прямые затраты				**429429**	**23437**			**147**
						26905	**5722**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				183117				
		оборудования, тенге				195970				
		Накладные расходы, тенге				33830				
		- заработная плата, тенге				5075				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16297				
		Всего по смете				**479556**				
		Сметная заработная плата, тенге				37702				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				194				

Стоимость оборудования	**195 970**
Прочие затраты	**-**
В том числе строительно монтжные работы	**283 586**
Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	7 714
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1 157
Итого с временными зданиями сооружениями	**291 300**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%	10 094
Затраты за выслугу лет 1%	2 913
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 165
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	225
Командировочные расходы	36 785
Итого дополнительные затраты на на строительство	**51 182**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**342 481**
Итого в базовых ценах 2001 года	**538 451**
Итого в текущих ценах 2017г. - 93% (к=2,928)	**1 466 224**
Итого в текущих ценах 2018г. - 7% (к=3,103)	**116 957**
ВСЕГО в текущих ценах	**1 583 181**

Налоги сборы обязательные платежи (2%)	31 664
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 614 845**
Скидка подрядчика 33%	532 899
Итого со скидкой подрядчика без НДС	**1 081 946**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	129 834
ИТОГО ПО АКТУ	**1 211 780**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №04/02-18 от 02.04.2018г.**

Акт №35 приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-3. НС на водозаборной скважине (поз.2). Отопление и вентиляция								
		Раздел 1 Отопление								
1	80-1-3(пл)	Электропечь ПЭТ-4 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" *шт*	2	1145		2290				
		Итого по разделу 1				**2290**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				2290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по разделу, тенге				**2290**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Раздел 2 Вентиляция								
2	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *зонт*	1	863,19	5,65	863	6	84	0,378	–
				63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–

3	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных Р200Р с ручным приводом диаметром 200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	3855,18	5,65	3855	6	238	1,113	1
		заслонка или клапан		184,28	2,36	184	2	128	0,0105	–
4	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,256	1151,92	13,82	1447	17	426	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	326	7	128	0,02531	–
		Итого по разделу 2				**6165**	**29**			**3**
						574	**11**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5562				
		Накладные расходы, тенге				748				
		- заработная плата, тенге				112				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				415				
		Всего по разделу, тенге				**7328**				
		Сметная заработная плата, тенге				697				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Всего прямые затраты				**8455**	**29**			**3**
						574	**11**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5562				
		оборудования, тенге				2290				
		Накладные расходы, тенге				748				
		- заработная плата, тенге				112				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				415				
		Всего по смете				**9618**				
		Сметная заработная плата, тенге				697				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Стоимость оборудования				**2 290**				
		Прочие затраты				**-**				
		В том числе строительно монтжные работы				**7 328**				
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8				199				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				30				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**7 527**				
		Дополнительные затраты на строительство								