к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Наименование строительства **« Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район, село Аксай"**

и его адрес: **Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район, село Аксай**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
.		11	28.10.2021				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за октябрь 2023г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	799 383 527,40	87 053 549,1							10 446 425,9	97 499 975,0
Удержание аванса	239 815 058,22	26 116 064,73							3 133 927,77	29 249 993
ИТОГО к оплате:	559 568 469,18	60 937 484,38							7 312 498,13	68 249 983

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
БИН180440041829
Руководитель _____ **Болатов А.Е.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154
Директор _____ **Шадиев К.Ш.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ **Жакупов Н.К.**

Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905

Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование строительства: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

РЕЕСТР

актов выполненных работ за _____2023 г

№ акта	№ лок	наменование локал	сумма
	2-1-2	КПП. Водопровод и канализация работы	136 362
	2-1-3	КПП Отопление и вентиляция	285 846
	2-1-5	КПП,Электрооборудование и электроосвещение работы	194 320
	2-1-6	КПП.Пожарная сигнализация работы	198 991
	2-2-1	Скважина . Общестроительные работы	3582 588
	2-2-3	Скважина . Отопление и вентиляция	229 299
	2-2-4	Скважина . Электромонтажные работы	3248 409
	2-2-5	Скважина . Автоматизация технологических процессов	1510 793
	2-3-4	Скважина . Электромонтажные работы	3248 409
	2-3-5	Скважина . Автоматизация	1627 079
	2-4-3	Резервуар. Вентиляция	853 536
	2-4-4	Резервуар. Автоматизация	672 695
	2-5-3	Резервуар. Вентиляция	853 536
	2-5-4	Резервуар. Автоматизация	672 695
	2-7-1	Водонапорная башня. Общестроительные работы	1770 224
	2-7-2	Водонапорная башня. Технологическое решение	477 403
	2-7-3	Водонапорная башня. Электромонтажные работы	549 861
	6-1	Наружный водопровод. Корректирвка	25791 520
	7-1	Благоустройства и озеленение	51596 409
		ИТОГО	**97499 975,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель
_____Болатов А.Е.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Директор
_____Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау

Эксперт _____Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-2 КПП. Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки рв 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	3	348		1044		1044		1128	
											84		
2	25	Е11-170801-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. установка	комплект	1	6234,3	62,06	6234	62	102	5974	13185	
						6070,27	26,03	6070	26		977		
3	26	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 квт, настенные гост р 52084-2003	комплект	1	36601		36601				36601	
										36601			
			Отпускная цена	.		36601		36601					
			Сметная стоимость оборудования					*36601*					
4	27	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Смесители. установка	шт.	1	1407,02	0,16	1407	0	36	1344	2971	
						1371,22	0	1371	0		220		
5	28	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный гост 25809-96	шт.	1	3735		3735		3735		4034	
											299		
6	29	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки рв 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	2	348		696		696		752	
											56		
7	44	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. установка	комплект	1	3376,37	84,69	3376	85	283	2987	6872	
						3008,5	39,63	3009	40		509		
8	45	С1244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	19691		19691		19691		21266	
											1575		
9	46	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807		15992	
											1185		
10	47	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки рв 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	1	348		348		348		376	
											28		
11	48	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Умывальники одиночные. установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4217,14	128,8	4217	128	269	3807	8666	
						3819,82	64,41	3820	64		642		
12	49	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	9913		9913		9913		10706	Казахстан
											793		
13	50	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде сбу гост 23289-94	шт.	1	922		922		922		996	Казахстан
											74		
14	51	С1244-104-0101	Пьедестал керамический гост 30493-96	шт.	1	5326		5326		5326		5752	Казахстан
											426		
			ИТОГО:					108317	275	57172	14112	129297	
								14269	130	36601	6868		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							36601			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ 129 297
Временные здания и сооружения 2,0% 1 854

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									131 151	
			Зимние удорожания 2,32%									2 194	
			Итого с зимними удорожаниями									133 344	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1 935	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									135 279	
			Итого в текущих ценах 2022 года,									135 279	
			Скидка 10%									13 528	
			Итого со скидкой									121 751	
			НДС12%									14 610	
			Итого по АКТУ									**136 362**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района" БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель
Болытов А.Е.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00055843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор
_____ Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-3 КПП. Отопление и вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0102	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	квт	2	1535,3	117,58	3071	236	746	2162	5652	
						1044,94	58,27	2090	117		419		
2	2	С1245-105-0202	**Радиаторы металлические с электрическим парокапельным нагревателем, мощностью 1кВт ГОСТ 31311-2002**	комплект	2	97873		195746		195746		211406	Казахстан
											15660		
			Итого по разделу: 1. Отопление									217058	
			Раздел: 2. Вентиляция										
3	3	Е11-200301-0203 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка**	решетка	1	2185,33	76,85	2185	77	217	1873	4383	
						1891,85	19,59	1892	20		325		
4	4	С1246-304-0526	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1	8198		8198		8198		8854	Казахстан
											656		
5	5	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1	9155,05	73,38	9155	74	6458	2600	12695	
						2623,27	29,83	2623	30		940		
6	6	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	м2 изолируемой поверхности	1	2903,4	194,42	2903	194	1419	1048	4267	
						1289,57	89	1290	89		316		
7	7	С1234-202-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,05	22818		1141		1141		1232	
											91		
8	8	Е11-200701-0401 Кзтр и Кэм=1.06	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, весимего 1000 мм. Установка на шахтами**	зонт	1	15671,86	66,83	15672	67	14707	899	17897	
						898,04	19,59	898	20		1326		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									49328	
			ИТОГО:					238071	648	228632	8582	266386	
								8793	276		19733		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**266 386**
Временные здания и сооружения 2,0%	5 328
Итого с временными	271 714
Зимние удорожания 2,32%	6 304
Итого с зимними удорожаниями	278 017
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 560
Итого с непредвиденными работами и затратами	283 578
Итого в текущих ценах 2022 года,	283 578
Скидка 10%	28 358
Итого со скидкой	255 220
НДС12%	30 626
Итого по АКТУ	**285 846**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель:
_____ Болатов А.Е.
(подпись, М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор
_____ Иманбек К.Ш.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»
Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-5 КПП,Электрооборудование и электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10676	
						4183,42	785,51	4183	786		791		
2	2	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287		6790	
											503		
3	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3796,56	33,81	22779	203	10680	8565	33852	
						1982,71	0	11896	0		2508		
4	4	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	594		1188		1188		1283	
											95		
5	5	С1247-204-0735	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1214		4856		4856		5244	
											388		
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									57845	
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
6	6	Ц13-080305-0319 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	2044,74	23,24	4089	47	94	2857	7502	
						1974,58	9,78	3949	20		556		
7	7	С123-070101-0312	Светильники потолочные, тип НПП2602А-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1829,2		3658		3658		3951	
											293		
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование									11453	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
8	8	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кзм=1,09	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1590,53	23,45	3181	47	289	2055	5655	
						1422,36	4,89	2845	10		419		
9	9	С1247-212-0102	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	448		896		896		968	
											72		
10	10	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1586,27	25,78	3173	52	276	2057	5648	
						1422,36	5,87	2845	12		418		
11	11	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	532		1064		1064		1149	
											85		
12	12	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	40		160		160		173	
											13		
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									13593	
			Раздел: 4. Кабельная продукция										
13	13	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	47	628,3	239,59	29530	11260	4068	13024	45958	
						302,15	82,71	14201	3887		3404		
14	14	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,032	520002		16640		16640		17971	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							1331		
15	15	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,015	303475		4552		4552		4916	Казахстан
				км							364		
16	16	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		32	510,64	19,67	16340	629	1983	10008	28456	
				м		429	5,38	13728	172		2108		
17	17	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		32	26		832		832		899	
				м							67		
			Итого по разделу: 4. Кабельная продукция									98200	
			ИТОГО:					125532	14239	57646	42144	181091	
								53647	4887		13415		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**181 091**
Временные здания и сооружения 2,0%	3 622
Итого с временными	184 713
Зимние удорожания 2,32%	4 285
Итого с зимними удорожаниями	188 998
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 780
Итого с непредвиденными работами и затратами	192 778
Итого в текущих ценах 2022 года,	192 778
Скидка 10%	19 278
Итого со скидкой	173 500
НДС12%	20 820
Итого по АКТУ	**194 320**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского

Руководитель

Болатов А.Е.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.

Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Директор

Шодиев К.Ш.

(подпись М.П.)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропускной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **26.10.2023**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-6 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Кабельная продукция										
1	1	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	49430,09 49011,85	2,62 0	49430 49012	3 0	416	29897 6346	85673	
2	2	С1248-303-0206	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	26220		26220		26220	2098	28318	
3	3	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	4097,06 4028,64	2,62 0	8194 8057	5 0	132	4915 1049	14158	
4	4	Ц13-100701-0204 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	2164,31 2014,32	0 0	2164 2014	0 0	150	1229 271	3664	
5	5	СКП ТОО INTANT	Извещатель дымовой ДИП-34А-03	шт	2	4620,96		9242		9242	739	9981	
6	6	С1248-302-0502	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085	
7	7	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,09	Указатели световые настенные. Монтаж	шт.	2	2766,1 1568,78	1016,73 781,48	5532 3138	2034 1563	361	3384 713	9629	
8	8	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	696,84		697		697		697	
			Отпускная цена			697		697					
			Сметная стоимость оборудования					*697*					
9	9	С123-080304-0630	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-01 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1037,54		1038		1038		1038	
			Отпускная цена			1038		1038					
			Сметная стоимость оборудования					*1038*					
10	10	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	15	253,62 221,58	31,29 9,87	3804 3324	469 148	11	2118 474	6396	
11	11	СКП ТОО ЦентрСнабСтрой	Кабели для систем противопожарной защиты КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0.5	м	15	343,43		5151		5151	412	5563	
12	12	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	510,64 429	19,67 5,38	10213 8580	394 108	1239	6255 1317	17785	
13	13	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	26		520		520	42	562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Кабельная продукция									185549	
			ИТОГО:					124136	2904	45373	47798	185549	
								74125	1819	1735	13615		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1735			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**185 549**
Временные здания и сооружения 2,0%	3 676
Итого с временными	189 225
Зимние удорожания 2,32%	4 350
Итого с зимними удорожаниями	193 575
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 837
Итого с непредвиденными работами и затратами	197 412
Итого в текущих ценах 2022 года,	197 412
Скидка 10%	19 741
Итого со скидкой	177 671
НДС12%	21 320
Итого по АКТУ	**198 991**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского

Руководитель
Тойшыбеков Б.Ж.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Директор
Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-2-1 Скважинная насосная станция. Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Нулевой цикл										
1	6	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	-0,57	196181,29 0	3184,01 1434,32	-111823 0	-1817 -819	-110006	-882 -9014	-121719	
2	13	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,8	1218,86 431,91	29,66 4,14	93608 33171	2278 318	58160	31145 9980	134733	
3	14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,112	1224,13 1224,13	0 0	2585 2585	0 0	0	1861 356	4802	
4	15	Е11-010106-3302 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,264	34,74 0	34,74 4,22	1364 0	1364 166	0	119 119	1602	
			Итого по разделу: 1. Нулевой цикл									19418	
			Раздел: 2. Надземный каркас										
5	16	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,7484	51046,16 9981,29	4533,6 1109,39	701803 137227	62329 15252	502247	141806 67489	911098	
6	17	Е11-070503-0110 Кзтр и Кзм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	898,66 266,01	389,1 82,58	2696 798	1168 248	731	1234 314	4244	
7	18	С1222-102-0108	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-2016=3ПБ16-37	м3	0,0408	148593		6063		6063	485	6548	Казахстан
8	19	С1222-102-0108	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-2016=2ПБ16-2	м3	0,052	148593		7727		7727	618	8345	Казахстан
9	20	Е11-260201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме=СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА	м3 изоляции	0,804	73034,86 41477,99	3914,72 1428,13	58720 33348	3147 1148	22224	26217 6795	91732	
10	21	Е11-260201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме=СТЕНЫ	м3 изоляции	1,608	73034,86 41477,99	3914,72 1428,13	117440 66697	6294 2296	44449	52435 13590	183465	
11	22	С1234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,0311952	43327		1352		1352	108	1460	Казахстан
12	23	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,0623904	49780		3106		3106	248	3354	Казахстан
13	24	Е11-150207-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,3	5081,59 2781,61	49,9 28,32	306420 167731	3009 1708	135680	135551 35358	477329	
14	25	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,4	81091,88 27553,34	2946,95 653,47	194621 66128	7072 1568	121420	61604 20498	276723	
15	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1084	434300		47078		47078	3766	50844	
16	27	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	1391373,18 376548,48	2024,7 878	5565 1506	9 4	4051	1374 555	7494	
17	28	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	953,5 215,54	90,85 34,48	9535 2155	909 345	6471	2350 951	12836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	29	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1	37025,64 5505,15	12,72 0	37026 5505	13 0	31508	5175 3376	45577	
19	30	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10	4216,24 1805,63	95,09 50,25	42162 18056	951 503	23155	17445 4769	64376	
20	31	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Итм и пот вып 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	4338,01 3620,92	69,97 31,12	8676 7242	140 62	1294	5040 1097	14813	
21	32	С1223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2	82686		165372		165372	13230	178602	
22	33	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	1651,17 1169,92	104,86 87,24	54489 38607	3460 2879	12421	33189 7014	94692	
23	34	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	4393,17 3337,53	54,42 33,78	8786 6675	109 68	2002	5394 1134	15314	
24	35	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	17	441,87 356,7	1,12 0,56	7512 6064	20 10	1429	4859 990	13361	
25	36	Е11-150405-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	17	219,41 187,36	0,48 0,23	3730 3185	8 4	537	2551 503	6784	
26	37	Е11-150106-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	18	8875,97 5120,12	38,79 22	159767 92162	698 396	66907	74047 18705	252519	
27	38	Е11-150203-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1701,59 1223,92	104,86 87,24	17016 12239	1048 872	3728	10489 2200	29705	
28	39	Е11-150405-0113 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	10	510,71 425,54	1,12 0,56	5107 4255	12 6	841	3409 681	9197	
29	40	Е11-150405-0114 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	10	265,74 233,69	0,48 0,23	2657 2337	5 2	316	1871 362	4890	
30	41	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21488	23464,5 21280,9	2141,6 928,26	5042 4573	460 199	9	4343 751	10136	
31	42	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21488	354275		76127		76127	6090	82217	
32	43	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	16	973,18 352,17	154,43 40,15	15571 5635	2470 642	7465	5775 1708	23054	
33	44	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	16	133,95 6,5	11,44 3,1	2143 104	183 50	1856	141 183	2467	
34	45	Е11-120101-1504 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16	451,95 167,38	16,05 2,13	7231 2678	257 34	4296	2495 778	10504	
35	46	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16	1436,08 821,03	80,58 18,95	22977 13136	1289 303	8552	12364 2827	38168	
36	47	Е11-120101-1304 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемогопокрытия	16	1158,41 635,63	78,57 18,95	18535 10170	1257 303	7107	9635 2254	30424	
37	48	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 100-110	м3	0,824	41869		34500		34500	2760	37260	Казахстан
38	49	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 175-180	м3	0,6592	58760		38735		38735	3099	41834	Казахстан
39	50	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16	1168,56 310,58	39,4 6,42	18697 4969	631 103	13097	4666 1869	25232	
40	51	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		16	973,18	154,43	15571	2470	7465	5775	23054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		352,17	40,15	5635	642		1708		
41	52	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		16	133,95	11,44	2143	183	1856	141	2467	
				м2 стяжки		6,5	3,1	104	50		183		
42	53	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		16	2307,22	117,75	36916	1884	19143	15205	56291	
				м2 изолируемой поверхности		993,04	17,95	15889	287		4170		
43	54	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		16	1624,98	22,15	26000	355	22083	3394	31746	
				м2 кровли		222,64	7,92	3562	127		2352		
44	55	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		16	548,45	19,34	8775	310	6467	1909	11539	
				м2 изолируемой поверхности		124,91	4,79	1999	77		855		
45	56	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,2	9826,62	1455,44	11792	1746	4649	5736	18930	
				м3 подстилающего слоя		4497,38	587,66	5397	705		1402		
46	57	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		12	1621,93	356,32	19463	4276	14558	2127	23317	
				м2		52,45	111,65	629	1340		1727		
47	58	Е11-270602-0304 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ		12	2261,32	245,02	27136	2940	23777	939	30321	
				м2		34,85	37,61	418	451		2246		
48	59	Е11-270602-0404 Кзтр и Кзм=1,12 К=8	Добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более		12	1979,34	0,2	23752	2	23455	318	25996	
				м2		24,55	0	295	0		1926		
49	60	Е11-270602-0302 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ		12	2161,01	258,53	25932	3102	22412	927	29008	
				м2		34,85	36,69	418	440		2149		
			Итого по разделу: 2. Надземный каркас									3319267	
			ИТОГО:					2397198	116041	1497872	694173	3338685	
								783284	32789		247314		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**3 338 685**
Временные здания и сооружения 2,0%	66 774
Итого с временными	3 405 459
Зимние удорожания 2,32%	79 007
Итого с зимними удорожаниями	3 484 465
Непредвиденные работы и затраты 2%	69 689
Итого с непредвиденными работами и затратами	3 554 155
Итого в текущих ценах 2022 года,	3 554 155
Скидка 10%	355 415
Итого со скидкой	3 198 739
НДС12%	383 849
Итого по АКТУ	**3 582 588**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района",
БИН/ИИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель
Болатов А.Е.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»
Эксперт Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор
Шалиев К.Ш.
(подпись, М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-2-3 Отопление и вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Надземный каркас										
1	1	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	9607,05	73,38	4804	37	3455	1300	6592	
						2623,27	29,83	1312	15		488		
2	2	Е11-200701-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4353,12	62,06	4353	62	3631	666	5421	
						659,79	19,59	660	20		402		
3	3	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5	910		455		455		491	
											36		
4	4	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708		21240		21240		22939	
											1699		
5	5	Е11-180301-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Конвекторы. Установка	квт	5	12791,18	106,65	63956	534	55732	7796	77492	
						1538,23	52,7	7691	264		5740		
6	6	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	3	24824		74472		74472		80430	
											5958		
7	7	С1245-405-1202	Гарнитур подключения для конвекторов типа Herz, для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2	9409		18818		18818		20323	
											1505		
			Итого по разделу: 2. Надземный каркас									213688	
			ИТОГО:					188098	633	177803	9762	213688	
								9663	299		15828		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**213 688**
Временные здания и сооружения 2,0%	4 274
Итого с временными	217 962
Зимние удорожания 2,32%	5 057
Итого с зимними удорожаниями	223 018
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 460
Итого с непредвиденными работами и затратами	227 479
Итого в текущих ценах 2022 года,	227 479
Скидка 10%	22 748
Итого со скидкой	204 731
НДС12%	24 568
Итого по АКТУ	**229 299**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района" БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель
_____ Болатов А.Е.
(подпись, М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор
_____ Шалиев К.Ш.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-2-4 Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Надземный каркас										
1	1	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кзм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	43138,17	5028,77	43138	5029	29743	7468	54654	
						8366,84	2005,24	8367	2005		4048		
2	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	997333		997333				997333	
										997333			
			Отпускная цена			997333		997333					
			Сметная стоимость оборудования					*997333*					
3	3	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кзм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	43138,17	5028,77	43138	5029	29743	7468	54654	
						8366,84	2005,24	8367	2005		4048		
4	4	515-301-0401 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	751049		751049				751049	
										751049			
5	5	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кзм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	43138,17	5028,77	43138	5029	29743	7468	54654	
						8366,84	2005,24	8367	2005		4048		
6	6	511-903-0101	Шкаф управления для двух погружных канализационных насосов с пуском звезда треугольник модели ШУ КНС 0750-380-YD, N 7,5 кВт, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	256893,96		256894				256894	
										256894			
7	7	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1586,27	25,78	1586	26	138	1028	2823	
						1422,36	5,87	1422	6		209		
8	8	С1247-214-0104	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	402		402		402		434	
											32		
9	9	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кзм=1,09	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	713,84	5,69	714	6	18	498	1309	
						690,26	1,96	690	2		97		
10	10	С1247-212-0202	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	353		353		353		381	
											28		
11	11	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6835,59	33,81	13671	68	5673	5710	20932	
						3965,42	0	7931	0		1551		
12	12	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098		2196		2196		2372	
											176		
13	13	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7211,2	176,81	7211	177	3069	2890	10909	
						3965,42	48,91	3965	49		808		
14	14	С1247-204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	780		780		780		842	
											62		
15	15	С1245-712-0203	Терморегулятор ТР 515, с датчиком	шт.	1	15676		15676		15676		16930	
											1254		
16	16	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,09	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	864,62	116,18	865	116	37	547	1525	
						711,18	48,91	711	49		113		
17	17	С1247-301-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	8851		8851		8851		9559	
											708		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	365	628,3	239,59	229329	87450	31594	101142	356908	
						302,15	82,71	110285	30189		26437		
19	19	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	520002		18200		18200		19656	Казахстан
											1456		
20	20	С1243-107-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	868927		8689		8689		9384	Казахстан
											695		
21	21	С1243-107-1102	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	180268		54080		54080		58406	Казахстан
											4326		
22	22	С1243-202-0202	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	379312		7586		7586		8193	Казахстан
											607		
23	23	СКП ТОО ЦентрСнабСтрой	Кабель МКЭШ 3х0.75	м	10	637,73		6377		6377		6887	
											510		
24	24	Ц13-080206-1001 Кзтр и Кзм=1,09	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	35	82,68	1,16	2894	40	123	1978	5262	
						78	0,49	2730	17		390		
25	25	С1243-142-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,035	942853		33000		33000		35640	Казахстан
											2640		
26	26	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1115,2	37,62	16728	564	10899	3923	22303	
						351	12,23	5265	183		1652		
27	27	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8352,46	265,38	50115	1593	37992	7983	62746	
						1755,01	92,93	10530	558		4648		
28	28	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001975	437827		865		865		934	
											69		
29	29	С1243-907-1004	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм	м	5	2541		12705		12705		13721	Казахстан
											1016		
30	30	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708		1416		1416		1529	
											113		
31	31	Ц13-080206-1907 Кзтр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10	461,99	39,05	4620	390	524	2784	7996	
						370,5	16,14	3705	161		592		
32	32	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	65		650		650		702	
											52		
33	33	Е11-220101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,015	557314,76	11186,66	8360	168	349	7848	17505	
						522849,6	5661,89	7843	85		1297		
34	34	С1261-301-1806	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	15,12	1412		21349		21349		23057	
											1708		
35	35	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2352,09	236,62	2352	237	24	1576	4242	
						2091,71	97,82	2092	98		314		
36	36	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	17670		17670		17670		19084	
											1414		
			Итого по разделу: 2. Надземный каркас									2911409	
			Раздел: 1. Осветительные установки										
37	37	Е11-210401-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	1	1027,55	7,01	1028	7	93	670	1834	
						927,96	3,02	928	3		136		
38	38	Е11-210401-0505 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	1	1645,15	23,38	1645	23	17	1163	3033	
						1604,75	10,05	1605	10		225		
39	39	Ц13-080305-0503 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник с ртутными лампами. Установка на трубчатых подвесах, длиной до 2500 мм, включая установку ПРА	шт.	2	9318,6	2442,06	18637	4884	5135	8854	29690	
						4308,92	1839,86	8618	3680		2199		
40	40	Е11-210401-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	1	3406,55	23,38	3407	23	1759	1177	4951	
						1623,99	10,05	1624	10		367		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник. Установка	шт.	1	6738,1 3137,57	1273,34 975,04	6738 3138	1273 975	2327	2961 776	10475	
42	42	Ц13-080305-0303 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	4511,74 1610,62	1676,11 1395,1	4512 1611	1676 1395	1225	2164 534	7210	
43	43	С1247-101-0109	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	16808		16808		16808	1345	18153	
44	44	С1247-101-0113	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2064		2064		2064	165	2229	
45	45	СС123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-91	шт.	2	785,05		1570		1570	126	1696	
46	46	СС123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	1	742,04		742		742	59	801	
47	47	СС123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4935,2		4935		4935	395	5330	
48	48	СС123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	411,27		411		411	33	444	
49	49	СС123-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	1	8268,34		8268		8268	661	8929	
50	50	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кзм=1,09	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	713,84 690,26	5,69 1,96	1428 1381	11 4	36	997 194	2619	
51	51	С1247-212-0202	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	353		706		706	56	762	
52	52	Ц13-080303-2502 Кзтр и Кзм=1,09	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	14459,77 7930,84	84,82 0	72299 39654	424 0	32221	28551 8068	108918	
53	53	С1247-202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	5	5619		28095		28095	2248	30343	
			Итого по разделу: 1. Осветительные установки									237417	
			ИТОГО:					2857273 240829	114243 43489	496926 2005276	206848 84705	3148826	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2005276			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**3 148 826**
Временные здания и сооружения 2,0%	22 871
Итого с временными	3 171 697
Зимние удорожания 2,32%	27 061
Итого с зимними удорожаниями	3 198 758
Непредвиденные работы и затраты 2%	23 870
Итого с непредвиденными работами и затратами	3 222 628
Итого в текущих ценах 2022 года,	3 222 628
Скидка 10%	322 263
Итого со скидкой	2 900 365
НДС12%	348 044
Итого по АКТУ	**3 248 409**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель:
_____ Болатов А.Е.
(подпись, М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор
_____ Шаймев К.Ш.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай**

(наименование, адрес)

Объект : **Скважинная насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **26.10.2023**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-2-5 Автоматизация технологических процессов** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Ц13-110203-0105 Кзтр и Кзм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	9517,85	704,05	9518	704	1807	5497	16216	
						7006,52	322,29	7007	322		1201		
2	2	С1245-706-0739	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	1	483488		483488		483488		522167	
											38679		
3	3	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3337,01	0	3337	0	2890	439	4078	
						447,51	0	448	0		302		
4	4	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2204,48	0	2204	0	50	1616	4126	
						2154,46	0	2154	0		306		
5	5	С1245-601-0708	Датчик универсальный AKS 21M, типа Danfoss	шт.	1	19654		19654		19654		21226	
											1572		
6	6	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2204,48	0	2204	0	50	1616	4126	
						2154,46	0	2154	0		306		
7	7	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	27805		27805		27805		30029	
											2224		
8	8	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ прибор управление электроприводом погружного насоса САУ-М2/	шт	1	1073,26	0	1073	0	27	784	2006	
						1045,86	0	1046	0		149		
9	9	КП ТОО"АКЭТО"	Прибор управление электроприводом погружного насоса САУ-М2	шт	1	48070,9		48071				48071	
										48071			
			Отпускная цена			48071		48071					
			Сметная стоимость оборудования					*48071*					
10	10	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	2	2204,48	0	4409	0	100	3232	8252	
						2154,46	0	4309	0		611		
11	11	КП ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	21722,76		43446				43446	
										43446			
			Отпускная цена			21723		43446					
			Сметная стоимость оборудования					*43446*					
12	12	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3796,56	33,81	3797	34	1780	1428	5643	
						1982,71	0	1983	0		418		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	СКП ТОО Авимком	Выключ контактный ВПК 2111Б-У2 10А	шт	1	2791,34		2791		2791	223	3014	
14	14	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2204,48 2154,46	0 0	4409 4309	0 0	100	3232 611	8252	
15	15	СКП ТОО Авимком	Датчик сухого хода, типа Danfoss	шт	2	3187,5		6375		6375	510	6885	
16	16	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	1	20484,87		20485		20485		20485	
			Отпускная цена			20485		20485					
			Сметная стоимость оборудования					*20485*					
17	17	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический однозлектродный датчик уровня жидкости/	шт	2	2204,48 2154,46	0 0	4409 4309	0 0	100	3232 611	8252	
18	18	КП ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический однозлектродный датчик ДС2	шт	2	21722,76		43446		43446		43446	
			Отпускная цена			21723		43446					
			Сметная стоимость оборудования					*43446*					
			Итого по разделу: 1. Приборы и средства автоматизации									799720	
			Раздел: 2. Трубопроводная арматура										
19	19	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3079,1 2645,82	129,61 19,59	3079 2646	130 20	304	2612 455	6146	
20	20	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	886,48		886		886	71	957	
21	21	С1242-401-2401	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	25629		25629		25629	2050	27679	
22	22	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	530,06 331,5	21,35 5,38	31804 19890	1281 323	10633	14553 3709	50066	
23	23	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	804,65 312	30,64 9,29	4828 1872	184 56	2772	1388 497	6713	
24	24	Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	1	2194,87 1168,31	140,09 0,2	2195 1168	140 0	886	713 233	3141	
25	25	С1261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	1	267		267		267	21	288	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводная арматура									94990	
			Раздел: 3. Кабели и провода										
26	26	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	250	824,1 241,72	437,94 182,09	206025 60430	109486 45523	36110	76285 22585	304895	
27	27	С1243-202-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	347837		3478		3478	278	3756	Казахстан
28	28	СКП ТОО ЦентрСнабСтрой	Кабель МКЭШ 3х0.75	м	50	637,73		31887		31887	2551	34438	
29	29	СКП ТОО ЦентрСнабСтрой	Кабель МКЭШ 5х0.75	м	15	936,78		14052		14052	1124	15176	
30	30	С1243-102-0201	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х0,75-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,065	147562		9592		9592	767	10359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	СКП ТОО Электротехника	Кабель ВПП 1х1.5	м	110	97,45		10720		10720	858	11578	
32	32	Ц13-080206-1001 Кзтр и Кэм=1,09	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	10	82,68 78	1,16 0,49	827 780	12 5	35	565 111	1503	
33	33	С1243-142-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	64157		642		642	51	693	Казахстан
34	34	Ц13-080306-1107 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Коробка штепсельная до 6 соединений типа КШГ, КШП, КШО. Монтаж оборудования	шт.	1	41890,44 23792,52	33,16 0	41890 23793	33 0	18065	17131 4722	63743	
35	35	С1247-202-1101	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	15365		15365		15365	1229	16594	
36	36	С1261-301-0219	Скобы разные	кг	1	708		708		708	57	765	
37	37	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	510,64 429	19,67 5,38	25532 21450	984 269	3099	15638 3294	44464	
38	38	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	111		5550		5550	444	5994	
39	39	Ц13-080206-2003 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	363,69 312	25,82 10,76	1818 1560	129 54	129	1162 238	3218	
40	40	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1014		5070		5070	406	5476	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабели и провода									522650	
			ИТОГО:					1172764 161308	113114 46571	742896 155448	151123 93474	1417362	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							155448			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**1 417 362**
Временные здания и сооружения 2,0%	25 238
Итого с временными	1 442 600
Зимние удорожания 2,32%	29 862
Итого с зимними удорожаниями	1 472 462
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 340
Итого с непредвиденными работами и затратами	1 498 802
Итого в текущих ценах 2022 года,	1 498 802
Скидка 10%	149 880
Итого со скидкой	1 348 922
НДС12%	161 871
Итого по АКТУ	**1 510 793**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель

Болатов А.Е.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.

Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор

Шадиев К.Ш.

(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область., Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-3-4 Скважина ,Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	43138,17	5028,77	43138	5029	29743	7468	54654	
						8366,84	2005,24	8367	2005		4048		
2	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	997333		997333				997333	
										997333			
3	3	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	43138,17	5028,77	43138	5029	29743	7468	54654	
						8366,84	2005,24	8367	2005		4048		
4	4	515-301-0401 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	751049		751049				751049	
										751049			
5	5	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	43138,17	5028,77	43138	5029	29743	7468	54654	
						8366,84	2005,24	8367	2005		4048		
6	6	511-903-0101	Шкаф управления для двух погружных канализационных насосов с пуском звезда треугольник модели ШУ КНС 0750-380-YD, N 7,5 кВт, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	256893,96		256894				256894	
										256894			
			Отпускная цена			256894		256894					
			Сметная стоимость оборудования					*256894*					
7	7	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1586,27	25,78	1586	26	138	1028	2823	
						1422,36	5,87	1422	6		209		
8	8	С1247-214-0104	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	402		402		402		434	
											32		
9	9	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кэм=1,09	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	713,84	5,69	714	6	18	498	1309	
						690,26	1,96	690	2		97		
10	10	С1247-212-0202	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	353		353		353		381	
											28		
11	11	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6835,59	33,81	13671	68	5673	5710	20932	
						3965,42	0	7931	0		1551		
12	12	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098		2196		2196		2372	
											176		
13	13	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7211,2	176,81	7211	177	3069	2890	10909	
						3965,42	48,91	3965	49		808		
14	14	С1247-204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	780		780		780		842	
											62		
15	15	С1245-712-0203	Терморегулятор TP 515, с датчиком	шт.	1	15676		15676		15676		16930	
											1254		
16	16	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	864,62	116,18	865	116	37	547	1525	
						711,18	48,91	711	49		113		
17	17	С1247-301-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	8851		8851		8851		9559	
											708		

...е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	365	628,3	239,59	229329	87450	31594	101142	356908	
						302,15	82,71	110285	30189		26437		
19	19	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	520002		18200		18200		19656	Казахстан
											1456		
20	20	С1243-107-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	868927		8689		8689		9384	Казахстан
											695		
21	21	С1243-107-1102	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	180268		54080		54080		58406	Казахстан
											4326		
22	22	С1243-202-0202	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	379312		7586		7586		8193	Казахстан
											607		
23	23	СКП ТОО ЦентрСнабСтрой	Кабель МКЭШ 3х0.75	м	10	637,73		6377		6377		6887	
											510		
24	24	Ц13-080206-1001 Кзтр и Кзм=1,09	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	35	82,68	1,16	2894	40	123	1978	5262	
						78	0,49	2730	17		390		
25	25	С1243-142-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,035	942853		33000		33000		35640	Казахстан
											2640		
26	26	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1115,2	37,62	16728	564	10899	3923	22303	
						351	12,23	5265	183		1652		
27	27	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8352,46	265,38	50115	1593	37992	7983	62746	
						1755,01	92,93	10530	558		4648		
28	28	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001975	437827		865		865		934	
											69		
29	29	С1243-907-1004	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм	м	5	2541		12705		12705		13721	Казахстан
											1016		
30	30	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708		1416		1416		1529	
											113		
31	31	Ц13-080206-1907 Кзтр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10	461,99	39,05	4620	390	524	2784	7996	
						370,5	16,14	3705	161		592		
32	32	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	65		650		650		702	
											52		
33	33	Е11-220101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,015	557314,76	11186,66	8360	168	349	7848	17505	
						522849,6	5661,89	7843	85		1297		
34	34	С1261-301-1806	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	15,12	1412		21349		21349		23057	
											1708		
35	35	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2352,09	236,62	2352	237	24	1576	4242	
						2091,71	97,82	2092	98		314		
36	36	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	17670		17670		17670		19084	
											1414		
			Итого по разделу:									2911409	
			Раздел: 1. Осветительные установки										
37	37	Е11-210401-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	1	1027,55	7,01	1028	7	93	670	1834	
						927,96	3,02	928	3		136		
38	38	Е11-210401-0505 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	1	1645,15	23,38	1645	23	17	1163	3033	
						1604,75	10,05	1605	10		225		
39	39	Ц13-080305-0503 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник с ртутными лампами. Установка на трубчатых подвесах, длиной до 2500 мм, включая установку ПРА	шт.	2	9318,6	2442,06	18637	4884	5135	8854	29690	
						4308,92	1839,86	8618	3680		2199		
40	40	Е11-210401-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	1	3406,55	23,38	3407	23	1759	1177	4951	
						1623,99	10,05	1624	10		367		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник. Установка	шт.	1	6738,1 3137,57	1273,34 975,04	6738 3138	1273 975	2327	2961 776	10475	
42	42	Ц13-080305-0303 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	4511,74 1610,62	1676,11 1395,1	4512 1611	1676 1395	1225	2164 534	7210	
43	43	С1247-101-0109	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	16808		16808		16808	1345	18153	
44	44	С1247-101-0113	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2064		2064		2064	165	2229	
45	45	СС123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-91	шт.	2	785,05		1570		1570	126	1696	
46	46	СС123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	1	742,04		742		742	59	801	
47	47	СС123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4935,2		4935		4935	395	5330	
48	48	СС123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	411,27		411		411	33	444	
49	49	СС123-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	1	8268,34		8268		8268	661	8929	
50	50	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кзм=1,09	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	713,84 690,26	5,69 1,96	1428 1381	11 4	36	997 194	2619	
51	51	С1247-212-0202	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	353		706		706	56	762	
52	52	Ц13-080303-2502 Кзтр и Кзм=1,09	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	14459,77 7930,84	84,82 0	72299 39654	424 0	32221	28551 8068	108918	
53	53	С1247-202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	5	5619		28095		28095	2248	30343	
			Итого по разделу: 1. Осветительные установки									237417	
			ИТОГО:					2857273 240829	114243 43489	496926 2005276	206848 84705	3148826	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2005276			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**3 148 826**
Временные здания и сооружения 2,0%	22 871
Итого с временными	3 171 697
Зимние удорожания 2,32%	27 061
Итого с зимними удорожаниями	3 198 758
Непредвиденные работы и затраты 2%	23 870
Итого с непредвиденными работами и затратами	3 222 628
Итого в текущих ценах 2022 года,	3 222 628
Скидка 10%	322 263
Итого со скидкой	2 900 365
НДС12%	348 044
Итого по АКТУ	**3 248 409**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
БИН/180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель
_____ Болатов А.Е.
(подпись, М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор
_____ Надиев К.Ш.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №__
выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-3-5 Скважина. Автоматизация технологических процессов** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Ц13-110203-0105 Кзтр и Кзм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	9517,85	704,05	9518	704	1807	5497	16216	
				шт.		7006,52	322,29	7007	322		1201		
2	2	С1245-706-0739	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет		1	483488		483488		483488		522167	
				шт.							38679		
3	3	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	3337,01	0	3337	0	2890	439	4078	
				комплект		447,51	0	448	0		302		
4	4	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	2204,48	0	2204	0	50	1616	4126	
				шт.		2154,46	0	2154	0		306		
5	5	С1245-601-0708	Датчик универсальный AKS 21M, типа Danfoss		1	19654		19654		19654		21226	
				шт.							1572		
6	6	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	2204,48	0	2204	0	50	1616	4126	
				шт.		2154,46	0	2154	0		306		
7	7	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss		1	27805		27805		27805		30029	
				шт.							2224		
8	8	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ прибор управление электроприводом погружного насоса САУ-М2/		1	1073,26	0	1073	0	27	784	2006	
				шт		1045,86	0	1046	0		149		
9	9	КП ТОО"АКЭТО"	Прибор управление электроприводом погружного насоса САУ-М2		1	48070,9		48071				48071	
				шт						48071			
			Отпускная цена			48071		48071					
			Сметная стоимость оборудования					*48071*					
10	10	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/		2	2204,48	0	4409	0	100	3232	8252	
				шт		2154,46	0	4309	0		611		
11	11	КП ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2		2	21722,76		43446				43446	
				шт						43446			
			Отпускная цена			21723		43446					
			Сметная стоимость оборудования					*43446*					
12	12	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3796,56	33,81	3797	34	1780	1428	5643	
				шт.		1982,71	0	1983	0		418		
13	13	СКП ТОО Авимком	Выключ контактный ВПК 2111Б-У2 10А		1	2791,34		2791		2791		3014	
				шт							223		
14	14	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	2204,48	0	4409	0	100	3232	8252	
				шт.		2154,46	0	4309	0		611		
15	15	СКП ТОО Авимком	Датчик сухого хода, типа Danfoss		2	3187,5		6375		6375		6885	
				шт							510		
16	16	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	2204,48	0	2204	0	50	1616	4126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2154.46	0	2154	0		306		
17	17	С1245-711-0104	Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-0,5, длина 0,5 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5		1	114339		114339		114339		123486	Казахстан
				шт.							9147		
18	18	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/		2	2204,48	0	4409	0	100	3232	8252	
				шт		2154.46	0	4309	0		611		
19	19	КП ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2		2	21722,76		43446		43446		43446	
				шт									
			Отпускная цена			21723		43446					
			Сметная стоимость оборудования					*43446*					
			Итого по разделу: 1. Приборы и средства автоматизации									906847	
			Раздел: 2. Трубопроводная арматура										
20	20	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	3079,1	129,61	3079	130	304	2612	6146	
				шт.		2645,82	19,59	2646	20		455		
21	21	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды. PN 16. DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	886,48		886		886		957	
				шт.							71		
22	22	С1242-401-2401	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss		1	25629		25629		25629		27679	
				шт.							2050		
23	23	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		60	530,06	21,35	31804	1281	10633	14553	50066	
				м		331,5	5,38	19890	323		3709		
24	24	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		6	804,65	30,64	4828	184	2772	1388	6713	
				м		312	9,29	1872	56		497		
25	25	Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа		1	2194,87	140,09	2195	140	886	713	3141	
				шт		1168,31	0,2	1168	0		233		
26	26	С1261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20		1	267		267		267		288	
				шт.							21		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводная арматура									94990	
			Раздел: 3. Кабели и провода										
27	27	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		250	824,1	437,94	206025	109486	36110	76285	304895	
				м кабеля		241,72	182,09	60430	45523		22585		
28	28	С1243-202-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78		0,01	347837		3478		3478		3756	Казахстан
				км							278		
29	29	СКП ТОО ЦентрСнабСтрой	Кабель МКЭШ 3х0.75		50	637,73		31887		31887		34438	
				м							2551		
30	30	СКП ТОО ЦентрСнабСтрой	Кабель МКЭШ 5х0.75		15	936,78		14052		14052		15176	
				м							1124		
31	31	С1243-102-0201	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х0,75-0,66 ГОСТ 24334-80		0,065	147562		9592		9592		10359	
				км							767		
32	32	СКП ТОО Электротехника	Кабель ВПП 1х1.5		110	97,45		10720		10720		11578	
				м							858		
33	33	Ц13-080206-1001 Кзтр и Кзм=1,09	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям		10	82,68	1,16	827	12	35	565	1503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1243-142-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	м км	78 0,01	0,49 64157	780 642	5	642	111 51	693	Казахстан
35	35	Ц13-080306-1107 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Коробка ответвительная до 6 соединений типа КШГ, КШП, КШО. Монтаж оборудования	шт.	1	41890,44 23792,52	33,16 0	41890 23793	33 0	18065	17131 4722	63743	
36	36	С1247-202-1101	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	15365		15365		15365		16594	
37	37	С1261-301-0219	Скобы разные	кг	1	708		708		708	1229 57	765	
38	38	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	510,64 429	19,67 5,38	25532 21450	984 269	3099	15638 3294	44464	
39	39	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	111		5550		5550		5994	
40	40	Ц13-080206-2003 Кзтр и Кзм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	363,69 312	25,82 10,76	1818 1560	129 54	129	444 1162 238	3218	
41	41	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1014		5070		5070	406	5476	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабели и провода									522650	
			ИТОГО:					1268822	113114	857285	152739	1524489	
			В том числе :					163462	46571	134963	102927		
			Стоимость оборудования, всего							134963			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**1524 489**
Временные здания и сооружения 2,0%	27 791
Итого с временными	1552 280
Зимние удорожания 2,32%	32 882
Итого с зимними удорожаниями	1585 161
Непредвиденные работы и затраты 2%	29 004
Итого с непредвиденными работами и затратами	1614 165
Итого в текущих ценах 2022 года,	1614 165
Скидка 10%	161 417
Итого со скидкой	1452 749
НДС12%	174 330
Итого по АКТУ	**1627 079**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель
_____ Боятов А.Е.
(подпись, М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор
_____ Шадиев К.Ш.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»
Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-4-3 Резервуар. Вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-202601-0301 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Установка панельного фильтра	шт	1	20458,53	467,83	20459	468	1734	18004	41540	
						18256,76	114,71	18257	115		3077		
2	2	С123-041013-0212	Фильтр DN 200	шт.	1	84201,63		84202		84202		90938	
											6736		
3	3	Е11-160401-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	12486,72	210,31	68677	1156	49916	17501	93072	
						3200,71	46,23	17604	254		6894		
4	4	Ц13-120101-0510 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм	м	1,5	63812,16	17457,01	95718	26186	39	49073	156374	
						46329,36	7302,01	69494	10953		11583		
5	5	С1241-102-0264	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	1,5	103587		155381		155381		167811	
											12430		
6	6	Е11-090201-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т	0,01658	62539,65	11600,42	1037	192	102	543	1706	
						44803,14	2672,26	743	44		126		
7	7	С1214-101-0201	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01658	490575		8134		8134		8785	
											651		
8	8	С1261-102-0249	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	1	1218		1218		1218		1315	
											97		
9	9	Е11-200701-0307 Кзтр и Кзм=1,06	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	1	27023,85	90,11	27024	91	25336	1585	30898	
						1597,38	19,59	1597	20		2289		
10	10	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1	2315,04	32,21	2315	32	1623	659	3212	
						660,15	12,14	660	12		238		
11	11	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0061	1962337,49	714609,77	11970	4359	2894	6073	19486	
						773294,59	232317,12	4717	1417		1443		
12	12	Е11-160401-0407 Кзтр и Кзм=1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	4	26681,57	437,8	106726	1751	85041	19689	136528	
						4983,64	39,18	19935	157		10113		
13	13	Е11-130301-1703 Кзтр и Кзм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104	м2	0,7461	333,23	2,26	249	1	229	13	283	
						24,3	0,39	18	0		21		
14	14	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,12)	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонымматериалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,83856	4954,9	194,42	14065	552	9852	2974	18402	
						1289,57	89	3661	253		1363		
15	15	Е11-090501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Покровный слой из тонколистовой стали	м2	2	584,9	17,9	1170	36	37	767	2092	
						548,53	7,48	1097	15		155		
16	16	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0161	633104		10193		10193		11008	
											815		
17	17	С1261-107-0808	Хомутик	шт.	2	1133		2266		2266		2447	
											181		
18	18	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	3079,1	129,61	3079	130	304	2612	6146	
						2645,82	19,59	2646	20		455		
19	19	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1051		1051		1051		1135	
											84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00256	813201		2082		2082	167	2249	Казахстан
			ИТОГО:					617015	34953	441634	119493	795427	
								140429	13260		58918		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**795 427**
Временные здания и сооружения 2,0%	15 909
Итого с временными	811 336
Зимние удорожания 2,32%	18 823
Итого с зимними удорожаниями	830 159
Непредвиденные работы и затраты 2%	16 603
Итого с непредвиденными работами и затратами	846 762
Итого в текущих ценах 2022 года,	846 762
Скидка 10%	84 676
Итого со скидкой	762 086
НДС12%	91 450
Итого по АКТУ	**853 536**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района" БИН180440041829 БИК KKMFKZ2A

Руководитель

_____ Болатов А.Е.

(подпись, М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор

_____ Шадиев К.Ш.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.

Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-4-4 Резервуар. Автоматизация технологических процессов работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	к-т	1	2204,48	0	2204	0	50	1616	4126	
						2154,46	0	2154	0		306		
2	2	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	1	1073,26	0	1073	0	27	784	2006	
						1045,86	0	1046	0		149		
3	3	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	5	2204,48	0	11022	0	250	8079	20629	
						2154,46	0	10772	0		1528		
4	4	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	3	1073,26	0	3220	0	82	2353	6019	
						1045,86	0	3138	0		446		
5	5	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	1	2390,28	704,05	2390	704	0	1506	4208	
						1686,23	322,29	1686	322		312		
6	6	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	1	114043,36		114043				114043	
										114043			
7	7	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	1	28560,99		28561				28561	
										28561			
8	8	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	3	53783,28		161350				161350	
										161350			
9	9	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	21722,76		43446				43446	
										43446			
10	10	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДСП 3	шт	3	10056,75		30170				30170	
										30170			
11	11	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01	шт	1	78643,24		78643				78643	
										78643			
12	12	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	530,06	21,35	10601	427	3544	4851	16688	
						331,5	5,38	6630	108		1236		
13	13	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	804,65	30,64	4828	184	2772	1388	6713	
						312	9,29	1872	56		497		
			Итого по разделу:									516602	
			Раздел: 1. Кабели и провода#==========										
14	14	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	824,1	437,94	13186	7007	2311	4882	19513	
						241,72	182,09	3868	2913		1445		
15	15	С1243-142-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	64157		642		642		693	Казахстан
											51		
16	16	СТОО Авимком	Кабель гидрометрический КСПГ-4	м	6	910,71		5464		5464		5901	
											437		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	122,84	1,16	1228	12	242	706	2089	
						97,5	0,49	975	5		155		
18	18	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,09	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9023,73	64,42	18047	129	6219	8424	28589	
						5850,03	0	11700	0		2118		
19	19	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	2	15367		30734		30734		33193	
											2459		
20	20	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708		708		708		765	
											57		
21	21	Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	8	2194,87	140,09	17559	1121	7092	5702	25122	
						1168,31	0,2	9346	2		1861		
22	22	С1261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	8	267		2136		2136		2307	
											171		
23	23	С1261-301-0234	Пробки П-М12х1,5	шт.	8	364		2912		2912		3145	
											233		
24	24	С1261-107-0741	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	25,92	589		15267		15267		16488	
											1221		
25	25	С1222-529-0401	Полоса перфорированная	м	2	69		138		138		149	Казахстан
											11		
			Итого по разделу: 1. Кабели и провода#==========									137954	
			ИТОГО:					599572	9584	80590	40291	654556	
								53187	3406	456213	14693		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							456213			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**654 556**
Временные здания и сооружения 2,0%	3 967
Итого с временными	658 523
Зимние удорожания 2,32%	4 694
Итого с зимними удорожаниями	663 216
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 140
Итого с непредвиденными работами и затратами	667 357
Итого в текущих ценах 2022 года,	667 357
Скидка 10%	66 736
Итого со скидкой	600 621
НДС12%	72 075
Итого по АКТУ	**672 695**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района" БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель _____ Тоншыбеков Б.Ж.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор _____ Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.

Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-5-3 Резервуар. Вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-202601-0301 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Установка панельного фильтра		1	20458,53	467,83	20459	468	1734	18004	41540	
				шт		18256,76	114,71	18257	115		3077		
2	2	С123-041013-0212	Фильтр DN 200		1	84201,63		84202		84202		90938	
				шт.							6736		
3	3	Е11-160401-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,5	12486,72	210,31	68677	1156	49916	17501	93072	
				м трубопровода		3200,71	46,23	17604	254		6894		
4	4	Ц13-120101-0510 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм		1,5	63812,16	17457,01	95718	26186	39	49073	156374	
				м		46329,36	7302,01	69494	10953		11583		
5	5	С1241-102-0264	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм		1,5	103587		155381		155381		167811	
				м							12430		
6	6	Е11-090201-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали		0,01658	62539,65	11600,42	1037	192	102	543	1706	
				т		44803,14	2672,26	743	44		126		
7	7	С1214-101-0201	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01658	490575		8134		8134		8785	
				т							651		
8	8	С1261-102-0249	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм		1	1218		1218		1218		1315	
				м2							97		
9	9	Е11-200701-0307 Кзтр и Кзм=1,06	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм		1	27023,85	90,11	27024	91	25336	1585	30898	
				шт		1597,38	19,59	1597	20		2289		
10	10	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		1	2315,04	32,21	2315	32	1623	659	3212	
				м		660,15	12,14	660	12		238		
11	11	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0061	1962337,49	714609,77	11970	4359	2894	6073	19486	
				т		773294,59	232317,12	4717	1417		1443		
12	12	Е11-160401-0407 Кзтр и Кзм=1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм		4	26681,57	437,8	106726	1751	85041	19689	136528	
				1соедин.		4983,64	39,18	19935	157		10113		
13	13	Е11-130301-1703 Кзтр и Кзм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104		0,7461	333,23	2,26	249	1	229	13	283	
				м2		24,3	0,39	18	0		21		
14	14	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,12)	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонымматериалом из вспененного каучука		2,83856	4954,9	194,42	14065	552	9852	2974	18402	
				м2 изолируемой поверхности		1289,57	89	3661	253		1363		
15	15	Е11-090501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Покровный слой из тонколистовой стали		2	584,9	17,9	1170	36	37	767	2092	
				м2		548,53	7,48	1097	15		155		
16	16	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0161	633104		10193		10193		11008	
				т							815		
17	17	С1261-107-0808	Хомутик		2	1133		2266		2266		2447	
				шт.							181		
18	18	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		1	3079,1	129,61	3079	130	304	2612	6146	
				1шт		2645,82	19,59	2646	20		455		
19	19	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	1051		1051		1051		1135	
				шт.							84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00256	813201		2082		2082	167	2249	Казахстан
			ИТОГО:					617015	34953	441634	119493	795427	
								140429	13260		58918		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**795 427**
Временные здания и сооружения 2,0%	15 909
Итого с временными	811 336
Зимние удорожания 2,32%	18 823
Итого с зимними удорожаниями	830 159
Непредвиденные работы и затраты 2%	16 603
Итого с непредвиденными работами и затратами	846 762
Итого в текущих ценах 2022 года,	846 762
Скидка 10%	84 676
Итого со скидкой	762 086
НДС12%	91 450
Итого по АКТУ	**853 536**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района" БИН180440041879, БИК KKMFKZ2A

Руководитель _____ Болатов А.Е.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт: _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор _____ Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-5-4 Резервуар. Автоматизация технологических процессов работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	к-т	1	2204,48	0	2204	0	50	1616	4126	
						2154,46	0	2154	0		306		
2	2	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	1	1073,26	0	1073	0	27	784	2006	
						1045,86	0	1046	0		149		
3	3	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический однозлектродный датчик уровня жидкости/	шт	5	2204,48	0	11022	0	250	8079	20629	
						2154,46	0	10772	0		1528		
4	4	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	3	1073,26	0	3220	0	82	2353	6019	
						1045,86	0	3138	0		446		
5	5	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	1	2390,28	704,05	2390	704	0	1506	4208	
						1686,23	322,29	1686	322		312		
6	6	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	1	114043,36		114043				114043	
										114043			
7	7	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	1	28560,99		28561				28561	
										28561			
8	8	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	3	53783,28		161350				161350	
										161350			
9	9	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический однозлектродный датчик ДС2	шт	2	21722,76		43446				43446	
										43446			
10	10	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Кондуктометрический однозлектродный датчик ДСП 3	шт	3	10056,75		30170				30170	
										30170			
11	11	пр.лист ТОО"АКЭТО"	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01	шт	1	78643,24		78643				78643	
										78643			
12	12	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	530,06	21,35	10601	427	3544	4851	16688	
						331,5	5,38	6630	108		1236		
13	13	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	804,65	30,64	4828	184	2772	1388	6713	
						312	9,29	1872	56		497		
			Итого по разделу:									516602	
			Раздел: 1. Кабели и провода/==========										
14	14	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	824,1	437,94	13186	7007	2311	4882	19513	
						241,72	182,09	3868	2913		1445		
15	15	С1243-142-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	64157		642		642		693	Казахстан
											51		
16	16	СТОО Авимком	Кабель гидрометрический КСПГ-4	м	6	910,71		5464		5464		5901	
											437		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	122,84	1,16	1228	12	242	706	2089	
						97,5	0,49	975	5		155		
18	18	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,09	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9023,73	64,42	18047	129	6219	8424	28589	
						5850,03	0	11700	0		2118		
19	19	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	2	15367		30734		30734		33193	
											2459		
20	20	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708		708		708		765	
											57		
21	21	Ц13-120901-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	8	2194,87	140,09	17559	1121	7092	5702	25122	
						1168,31	0,2	9346	2		1861		
22	22	С1261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	8	267		2136		2136		2307	
											171		
23	23	С1261-301-0234	Пробки П-М12х1,5	шт.	8	364		2912		2912		3145	
											233		
24	24	С1261-107-0741	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	25,92	589		15267		15267		16488	
											1221		
25	25	С1222-529-0401	Полоса перфорированная	м	2	69		138		138		149	Казахстан
											11		
			Итого по разделу: 1. Кабели и провода#==========									137954	
			ИТОГО:					599572	9584	80590	40291	654556	
								53187	3406	456213	14693		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							456213			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**654 556**
Временные здания и сооружения 2,0%	3 967
Итого с временными	658 523
Зимние удорожания 2,32%	4 694
Итого с зимними удорожаниями	663 216
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 140
Итого с непредвиденными работами и затратами	667 357
Итого в текущих ценах 2022 года,	667 357
Скидка 10%	66 736
Итого со скидкой	600 621
НДС12%	72 075
Итого по АКТУ	**672 695**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель

_____ Болатов А.Е.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор

_____ Шадиев К.Ш.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.

Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-7-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,12	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	м3 уплотненного грунта	218	252,63	121,63	55073	26515	0	29090	90897	
						131	54,33	28558	11844		6734		
2	11	Е11-010203-0112 Кзтр и Кзм=1,12	ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м2 спланированной площади	170	71,91	32,67	12225	5554	0	5707	19367	
						39,24	7,39	6671	1256		1435		
3	12	Е11-010204-0101 Кзтр и Кзм=1,12	БРОВКИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРНОВОЙ ЛЕНТОЙ	м бровки	122	1248,13	0,05	152272	6	124291	20142	186207	
						229,3	0	27975	0		13793		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									296471	
			Раздел: 2. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
4	18	Е11-221301-0301 Кзтр и Кзм=1,12	КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ БЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	93370,56	5251,68	277311	15597	166717	101628	409254	
						31985,3	2578,47	94996	7658		30315		
5	19	С1225-101-0109	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31157		62314		62314		67299	Казахстан
											4985		
6	20	С1244-202-0102	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35152		35152		35152		37964	Казахстан
											2812		
7	21	Е11-110101-0405 Кзтр и Кзм=1,06	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	м2 изолируемой поверхности	28,45	1053,24	59,59	29965	1695	12375	15151	48725	
						558,69	7,85	15895	223		3609		
8	22	Е11-110101-0406 Кзтр и Кзм=1,06	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ К НОРМЕ 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	28,45	395,55	30,85	11253	878	5012	5159	17725	
						188,53	4,38	5364	125		1313		
			Итого по разделу: 2. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									580967	
			Раздел: 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
9	28	С1222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	т	0,628	1004968		631120		631120		681610	Казахстан
											50490		
			Итого по разделу: 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									681610	
			Раздел: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
10	29	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	147	116,48	3,13	17123	460	7019	6693	25721	
						65,6	0,39	9643	57		1905		
11	30	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	м2	147	193,06	4,52	28380	665	16443	7857	39136	
						76,68	0,78	11272	115		2899		
12	31	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,06	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ. РАБОТА С ЛЕСОВ, ПОДМОСТЕЙ, ЛЮЛЕК И ЛЕСТНИЦ ВНУТРИ АППАРАТОВ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 4 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,2	м2	126	165,36	4,08	20835	514	15967	3056	25802	
						34,56	0,59	4355	74		1911		
			Итого по разделу: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									90659	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**1333023**	**51884**	**1076410**	**194483**	**1649707**	
								204729	**21352**		**122201**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

Итого по АКТУ	**1 649 707**
Временные здания и сооружения 2,0%	32 994
Итого с временными	1 682 701
Зимние удорожания 2,32%	39 039
Итого с зимними удорожаниями	1 721 740
Непредвиденные работы и затраты 2%	34 435
Итого с непредвиденными работами и затратами	1 756 175
Итого в текущих ценах 2022 года,	1 756 175
Скидка 10%	175 617
Итого со скидкой	1 580 557
НДС12%	189 667
Итого по АКТУ	**1 770 224**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель Болатов А.Е.
(подпись, М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор _____ Шадиев К.Ш.
(подпись, М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-7-3 Автоматизированные системы управления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2204,48	0	4409	0	100	3232	8252	
						2154,46	0	4309	0		611		
2	2	С1245-711-0121	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	2	119632		239264		239264		258405	Казахстан
											19141		
3	3	Ц13-080206-3001 Кзтр и Кзм=1,09	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2	4708,72	633,2	9417	1266	0	6253	16924	
						4075,52	266,55	8151	533		1254		
4	4	С1247-202-1101	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	15365		30730		30730		33188	
											2458		
5	5	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2315,04	32,21	92602	1289	64907	26354	128472	
						660,15	12,14	26406	486		9516		
6	6	Ц13-080206-1201 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	40	513,55	227,15	20542	9086	1316	9963	32945	
						253,5	92,44	10140	3698		2440		
7	7	С1261-302-0408	Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм	1000 м	0,04	33884		1355		1355		1463	
											108		
8	8	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1115,2	37,62	5576	188	3633	1308	7435	
						351	12,23	1755	61		551		
9	9	С1214-208-0102	Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00628	531899		3340		3340		3607	
											267		
10	10	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5434,48	227,44	16303	682	11526	3096	20951	
						1365,01	68,47	4095	205		1552		
11	11	С1261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром 16 мм	т	0,00474	153119		726		726		784	
											58		
			ИТОГО:					424264	12511	356897	50206	512426	
								54856	4983		37956		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**512 426**
Временные здания и сооружения 2,0%	10 249
Итого с временными	522 675
Зимние удорожания 2,32%	12 126
Итого с зимними удорожаниями	534 801
Непредвиденные работы и затраты 2%	10 696
Итого с непредвиденными работами и затратами	545 497
Итого в текущих ценах 2022 года,	545 497
Скидка 10%	54 550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого со скидкой	490 947
НДС12%	58 914
Итого по АКТУ	**549 861**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района" , БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель

_____ Болатов А.Е.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй"

БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор

_____ Шадиев К.Ш.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.

Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 7-1 Благоустройства и озеленение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0206 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3316,8	60,21	60,21	199705	199705	0	28956	246970	
						0	12,12	0	40200		18309		
2	2	Е11-010104-0214 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3316,8	96,92	96,92	321464	321464	0	46601	397518	
						0	19,51	0	64711		29453		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2505,2	56,29	56,29	141018	141018	0	30087	184783	
						0	16,68	0	41787		13678		
4	4	Е11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,12 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2505,2	83,39	83,39	208909	208908	0	44568	273744	
						0	24,71	0	61903		20267		
5	5	Е11-010201-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными катками на шневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2505,2	130,34	130,34	326528	326528	0	67941	426035	
						0	37,66	0	94346		31566		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1529050	
			Раздел: 2. Проезды и площадки										
6	6	Е11-010203-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1596,3	11,61	11,61	18533	18533	0	3368	23657	
						0	2,93	0	4677		1756		
7	7	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	159,63	5482,07	1459,37	875103	232959	606897	99668	1052753	
						220,8	357,32	35246	57039		77982		
8	8	Е11-270403-0501 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1596,3	1093,98	319,91	1746320	510672	1134666	267444	2174863	
						63,26	91,87	100982	146652		161099		
9	9	Е11-270403-0503 Кзтр и Кзм=1,12 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	1596,3	783,54	181,3	1250765	289409	945616	114391	1474375	
						9,86	56,49	15740	90175		109219		
10	10	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,47889	168697,04	3184,01	80787	1525	79263	742	88051	
						0	1434,32	0	687		6522		
11	11	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	1596,3	2062,75	258,53	3292768	412691	2824445	123330	3689385	
						34,85	36,69	55631	58568		273287		
12	12	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1596,3	444,93	0,05	710242	80	700361	10583	778483	
						6,14	0	9801	0		57658		
13	13	Е11-270201-1001 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	715	2314,06	45,53	1654553	32554	773501	930944	2792339	
						1186,71	18,86	848498	13485		206842		
14	14	С1255-101-0101	+ БР 100.30.15	м3	30,745	55530		1707270		1707270		1843852	Казахстан
											136582		
15	15	Е11-010203-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	508,2	11,61	11,61	5900	5900	0	1072	7531	
						0	2,93	0	1489		559		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-270403-0501 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	508,2	1093,98	319,91	555961	162578	361234	85144	692393	
						63,26	91,87	32149	46688		51288		
17	17	Е11-270403-0503 Кзтр и Кзм=1,12 К=7	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	508,2	548,48	126,91	-278738	-64495	-210735	-25491	-328567	
						6,9	39,54	-3507	-20094		-24338		
			Итого по разделу: 2. Проезды и площадки									14289115	
			Раздел: 3. Озеленение										
18	18	Е11-470101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	16920,08	17,46	17,46	295425	295425	0	76986	402190	
						0	5,17	0	87477		29779		
19	19	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	16920,08	417,63	14,52	7066333	245680	0	6060773	14177335	
						403,11	3,93	6820653	66496		1050229		
20	20	Е11-470112-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную. Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева, применен коэффициент к затратам труда - 1,94	м2	16920,08	561,54	231,02	9501302	3908877	2662375	3422763	13958051	
						173,17	56,71	2930050	959538		1033986		
21	21	Е11-470102-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17	яма	103	4167,78	338,86	429281	34903	63761	302152	789947	
						3209,88	123,65	330618	12736		58514		
22	22	Е11-470103-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,37	шт.	103	6778,54	1374,47	698190	141571	15717	519587	1315200	
						5251,48	480,94	540902	49537		97423		
23	23	С1254-103-0302	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	103	8787		905061		905061		977466	Казахстан
											72405		
			Итого по разделу: 3. Озеленение									31620189	
			Раздел: 4. МАФ										
24	43	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу#/Насадка/	т конструкций	0,491084	251805,12	56379,05	123657	27687	3476	70770	209981	
						188348,16	20507,56	92495	10071		15554		
25	44	С1261-102-0233	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	195,39888	845		165112		165112		178321	
											13209		
26	45	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3041098	521841		158697		158697		171393	
											12696		
27	46	С1214-209-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,290048	754		5497		5497		5937	
											440		
28	47	Е11-090501-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже#/Насадка/	т	0,491084	90063,01	17098,9	44229	8397	854	24136	73834	
						71224,38	4,14	34977	2		5469		
29	48	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,1542	116,48	3,13	2231	59	915	872	3351	
						65,6	0,39	1257	7		248		
30	49	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,1542	96,53	2,26	1849	43	1071	512	2550	
						38,34	0,39	734	7		189		
			Итого по разделу: 4. МАФ									645367	
			ИТОГО:					34732651	7940463	13952757	13712890	48083721	
								12839431	2085649		3875764		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ									**48 083 721**	
			Временные здания и сооружения 2,0%									961 674	
			Итого с временными									49 045 395	
			Зимние удорожания 2,32%									1 137 853	
			Итого с зимними удорожаниями									50 183 249	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1 003 665	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51 186 914	
			Итого в текущих ценах 2022 года,									51 186 914	
			Скидка 10%									5 118 691	
			Итого со скидкой									46 068 222	
			НДС12%									5 528 187	
			Итого по АКТУ									**51 596 409**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", **БИН130440041829, БИК KKMFKZ2A**

Руководитель _____ Болатов А.Е.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор _____ Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **№ 6-1 Наружный водопровод** работы. **Корректировку**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод поселка										
1	1	Е11-010102-0429 Ктр и Кэм=1,12 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	402,64	397,27 0	397,27 124,93	159957 0	159957 50302	0	36217 15695	211869	
2	2	Е11-010101-0429 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2415,84	383,11 0	383,11 120,48	925532 0	925533 291061	0	209574 90812	1225918	
3	3	Е11-010205-1002 Ктр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	5636,96	1631,02 349,99	40,23 17,47	9193995 1972879	226775 98477	6994340	1491370 854845	11540210	
4	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	3773,791143	74		279261			22341	301602	
5	5	Е11-010102-0601 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	402,64	36,23 3,94	32,16 9,43	14587 1586	12949 3797	53	3877 1478	19942	
6	6	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	402,64	3455		1391121		1391121	111290	1502411	Казахстан
7	7	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	301,98	1224,13 1224,13	0 0	369663 369663	0 0	0	266156 50866	686685	
8	8	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	301,98	3455		1043341		1043341	83467	1126808	Казахстан
9	9	Е11-010104-0401 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2113,86	48,26 0	48,26 14,3	102015 0	102015 30228	0	21773 9893	133681	
10	10	Е11-010205-1201 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	565,0	1889,89 0	1889,89 0	1067788 0	1067788 0	0	0 85422	1153210	
11	13	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	67337		67337		67337	5387	72724	Казахстан
12	14	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	19379		58137		58137	4651	62788	Казахстан
13	15	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	149	31157		4642393		4642393	371391	5013784	Казахстан
14	16	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	30274		242192		242192	19375	261567	Казахстан
15	17	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	49996		599952		599952	47996	647948	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	68967		68967		68967	5517	74484	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод поселка									24035632	
			ИТОГО:					20226238 2344129	2495016 473865	15107833	2028967 1780426	24035631	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого по АКТУ	**24035 631**
Временные здания и сооружения 2,0%	480 713
Итого с временными	24516 344
Зимние удорожания 2,32%	568 779
Итого с зимними удорожаниями	25085 123
Непредвиденные работы и затраты 2%	501 702
Итого с непредвиденными работами и затратами	25586 825
Итого в текущих ценах 2022 года,	25586 825
Скидка 10%	2558 683
Итого со скидкой	23028 143
НДС12%	2763 377
Итого по АКТУ	**25791 520**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель: _____ Болатов А.Е.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор _____ Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Акмолинская область, Есильский район,г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13БИН 180440041829, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53. БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ5296502F0011094838, Тел.: 8(727)3855905
Договор № 11 от 28.10. 2021 года
Наименование стройки: «Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район село Аксай"
Адрес строительства: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район село Аксай

Акт №___

выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2023 г.

за октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-7-2 Водонапорная башня емкостью 50м3 системы Рожновского. Технологические решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-121302-0105 Кзтр и Кзм=1,09	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	23670,85	3471,53	23671	3472	4085	10711	37133	
						16114,56	1444,75	16115	1445		2751		
2	2	Ц13-121302-0104 Кзтр и Кзм=1,09	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	16439,77	2069,34	16440	2069	2285	7896	26283	
						12085,92	858,34	12086	858		1947		
3	3	С1242-101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36814		36814		36814		39759	
											2945		
4	4	С1242-101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25485		25485		25485		27524	
											2039		
5	5	Ц13-120101-0104 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4547,06	473,38	36376	3787	360	20936	61897	
						4028,64	261,46	32229	2092		4585		
6	6	Ц13-120101-0103 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4405,03	349,38	35240	2795	216	20623	60332	
						4028,64	197,47	32229	1580		4469		
7	7	С1241-113-0221	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5500		5500		5500		5940	
											440		
8	8	С1241-113-0218	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3184		3184		3184		3439	
											255		
9	9	С1241-114-0118	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1218		1218		1218		1315	
											97		
10	10	С1241-112-0148	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3308		6616		6616		7145	Казахстан
											529		
11	11	С1241-112-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1571		1571		1571		1697	
											126		
12	12	С1244-401-0102	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	548		1096		1096		1184	Казахстан
											88		
13	13	Ц13-121302-0103 Кзтр и Кзм=1,09	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12676,16	1516,62	25352	3034	2176	13061	41486	
						10071,6	634,34	20143	1269		3073		
14	14	С1242-303-0301	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17910		35820		35820		38686	
											2866		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	**Е11-160401-0404 Кзтр и Кзм=1,06**	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	3	**12093,24**	**228,82**	**36280**	**687**	**26684**	**8789**	**48674**	
						2969,84	**19,59**	**8910**	**59**		**3605**		
	15.1	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4249				25494			
16	16	**Е11-160401-0403 Кзтр и Кзм=1,06**	**Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	3	**10159,11**	**228,82**	**30477**	**687**	**20881**	**8789**	**42407**	
						2969,84	**19,59**	**8910**	**59**		**3141**		
	16.1	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3344				20064			
			ИТОГО:					**321140**	**16531**	**173991**	**90805**	**444901**	
								130622	**7362**		**32956**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

Итого по АКТУ	**444 901**
Временные здания и сооружения 2,0%	8 898
Итого с временными	453 799
Зимние удорожания 2,32%	10 528
Итого с зимними удорожаниями	464 327
Непредвиденные работы и затраты 2%	9 287
Итого с непредвиденными работами и затратами	473 614
Итого в текущих ценах 2022 года,	473 614
Скидка 10%	47 361
Итого со скидкой	426 252
НДС12%	51 150
Итого по АКТУ	**477 403**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", БИН180440041829, БИК KKMFKZ2A

Руководитель _____ Болатов А.Е.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау Эксперт Инжиниринг»

Эксперт _____ Жакупов Н.К.
Аттестат № KZ88VJE00035843 от 06.03.2018 г., № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018 г., № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., ИИН 630501301508

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154, БИК IRTYKZKA

Директор _____ Шадиев К.Ш.
(подпись М.П.)