Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	40 330,30	36 009,20							4 321,10	40 330,30
Всего по стройке	40 330,30	36 009,20							4 321,10	40 330,30

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28489**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11901
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6183*
		машины и механизмы	тенге			7489
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1877*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9099
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**21121**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8826
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4492*
		машины и механизмы	тенге			3982
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*994*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8313
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	0,05	2 144	107
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,05	1 050	53

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2).0,001	км	0,002	3 432 778	6866
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2).1,02	м	2,04	1 986	4051
		Металлопрокат				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2,3	1 243	2859
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	км	0,002	3 432 778	6866

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2).0,001				
8	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28489**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11901
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6183*
		машины и механизмы	тенге			7489
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1877*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9099
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**28 489,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 965,74**
		Итого				**30 454,74**
		Сметная прибыль - 5%				**1 522,74**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 131,83**
		Итого				**34 109,31**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**36 009,20**
		НДС- 12%				**4 321,10**
		Стоимость строительства				**40 330,30**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кылходжаева Г. К.