Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Санжара Асфендиярова, дом 1, кв.221**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		02/12-АСК-ASE	01.12.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	50 935,35	45 477,99	45 477,99						5 457,36	50 935,35
Итого по акту:	**50 935,35**	**45 477,99**							**5 457,36**	**50 935,35**
ИТОГО к оплате										**50 935,35**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Aziya Stroy Expert"

Директор Әбу А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Санжара Асфендиярова, дом 1, кв.221
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №02/12-ACK-ASE от 01.12.24

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай».

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,2	9 792	-	11 750	-	-	-	11 750	
						9 792	-	11 750	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	2,4	4 162 4 162	- -	9 989 9 989	- -	- -	- -	9 989	
			Итого по разделу № 1					21 739 21 739	0 0	0 -	- -	21 739	
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1124-0108-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков. Прокладка бесканальная	км труб	0,005	3 078 035 2 342 646	698 010 187 071	15 390 11 713	3 490 935	187 -	- -	15 390	
4	6	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,2 мм	м	1,0	6 183 -	- -	6 183	- -	6 183 -	- -	6 183	Казахстан
			Итого по разделу № 2					21 573 11 713	3 490 935	6 370 -	- -	21 573	
			Итого по смете					43 312 33 452	3 490 935	6 370 -	- -	43 312	
			Итого по смете:	тенге				43 312					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				33 452					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				3 490					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				935					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				6 370					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 166	
			Итого по акту									45 478	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 457	
			Всего по акту с учетом НДС									50 935	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aziya Stroy Expert"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Әбу А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АСК-Sunrise"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.