Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Абая, 181**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **201040032254**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенности "СПМК-7" , Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Нура, ул. КОЖАМЖАР БИ ТОЛЕУЛЫ, д. 2199**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020540003997**

Договор (контракт) Договор: №695 от 18.07.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
49	25.12.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция электрических сетей ВЛ-10 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО			усл	1	42187 551,39	42187 551,39	4520 094,79
				Итого	1	x	42187 551,39	4520 094,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Лидер / Мергалбаев С.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. инженер ПО Жанажол / Лидер / Ганеев Н.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2024

М.П.

Главный инженер ПО Жанажол Ганеев Н.Б.
Начальник службы ИТ Ирнов И.Ю.
Начальник ПЭО Гарипов А.З.

ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: №695 от 18.07.2024 г.

Наименование объекта: Реконструкция электрических сетей ВЛ-10 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№695 от 18.07.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Реконструкция электрических сетей ВЛ-10 кВ ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" в г.Уральск, ЗКО	42 187 551,39	37 667 456,60							4 520 094,79	42 187 551,39
Удержание аванса 30%	12 656 265,42	11 300 236,98							1 356 028,44	12 656 265,42
Итого к оплате	29 531 285,97	26 367 219,62							3 164 066,35	29 531 285,97

Заказчик:

Директор по техническим вопросам-главный инженер ТОО "Зап.Каз.РЭК"

«ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» БИН 201040032254 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗКО, ГОРОД УРАЛЬСК, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Гайсин А. Б.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

«СПМК-7» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ

Мырзабаев С. К.

Главный инженер ГК — Алиментовский Д.З.
Начальник СЛ ВЛ и КЛ — Гуреков И.Ю.
Начальник ПЭО — Ларионов А.З.

10256000

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7" договор №695 от 18.07.2024 г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

№ п/п	№ п/п по локальной смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №01-01-01 / Демонтажные работы													
1	1	**Е11-330210-0304 1133-0210-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных** *НР - 80%; СП - 8%*	**шт.**	**82**		**11 854,04** **3 215,27**	**8 638,77** **4 358,55**	**972031** **263652**	**708379** **357401**	**–**	**496843** **117510**	**1586384**
2	2	**Е11-330210-0103 1133-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** *НР - 80%; СП - 8%*	**шт.**	**82**		**8 150,86** **4 792,77**	**3 358,09** **1 297,43**	**668371** **393007**	**275363** **106389**	**–**	**399517** **85431**	**1153319**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1640402**	**983742**	**–**	**896360**	**2739703**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**656659**	**463790**	**–**	**202941**	
			Всего заработная плата	Тенге					**1640402**				
			Накладные расходы	Тенге						**1120449**			
			Сметная прибыль	Тенге									
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**896360**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**202941**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**2739703**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**1120449**			**440**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2739703**				
			Сметная заработная плата	Тенге						**1120449**			**440**
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-01-01 / Элетроснабжение ВЛ-10кВ ПС35/10кВ "Центральная" яч.16Ц05-Ц06													
Подраздел 1. ВЛ-10кВ													
3	1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**м3сборных железобетонных конструкций**	**0,8**		**19 538,82** **10 008,83**	**9 529,99** **3 981,25**	**15631** **8007**	**7624** **3185**	**–**	**8954** **1967**	**26552**
4	2	**С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м³**	**0,8**		**72 251**	**–**	**57801**	**–**	**57801**	**–**	**62425**

		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	подвески проводов, одностоечные. Установка			–	–	–	–			10256000
6	4	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	*НР - 80%; СП - 8%* Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	72	19 643,03 11 161,61	7 209,96 3 649,76	1414298 803636	519117 262783	91545	4624 853135 181395	2448828
7	5	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	*НР - 80%; СП - 8%* Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	опора	8	36 051,36 19 011,53	15 768,37 7 976,2	288411 152092	126147 63810	10172	172721 36891	498023
8	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	*СП - 8%* Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	шт.	88	69 691 –	– –	6132808 –	– –	6132808	– 490625	6623433
9	7	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	*НР - 93%; СП - 8%* Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (15,2м)	м2поверхности	220	3 559,69 588,77	33,82 5,64	783132 129529	7441 1241	646162	121616 72380	977128
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	80	10 615,81 1 859,76	261,41 93,29	849265 148781	20913 7463	679571	112496 76941	1038702
						РЛНД						
10	8	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	3	30 037,32 22 138,91	7 696,84 3 613,61	90112 66417	23091 10841	604	61806 12153	164071
11	9	515-201-0506 515-201-0506 СпрСЦ 04.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	3	228 982 –	– –	686946 –	– –	686946	– –	686946
12	10	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (5,2м) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	5 257,12 1 859,76	261,41 93,29	15771 5579	784 280	9408	4219 1599	21589
13	11	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	43,5	694,23	27,65	30199	1203	10505	13606	47309

5	3	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка										
			СП - 8%			–	–	–	–				10256000
											4624		
6	4	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	72	19 643,03	7 209,96	1414298	519117	91545	853135	2448828	
			НР - 80%; СП - 8%			11 161,61	3 649,76	803636	262783		181395		
7	5	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	опора	8	36 051,36	15 768,37	288411	126147	10172	172721	498023	
			НР - 80%; СП - 8%			19 011,53	7 976,2	152092	63810		36891		
8	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	шт.	88	69 691	–	6132808	–	6132808	–	6623433	
			СП - 8%			–	–	–	–		490625		
9	7	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (15,2м)	м2поверхности	220	3 559,69	33,82	783132	7441	646162	121616	977128	
			НР - 93%; СП - 8%			588,77	5,64	129529	1241		72380		
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	80	10 615,81	261,41	849265	20913	679571	112496	1038702	
10	8	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	РЛНД									
			НР - 80%; СП - 8%	комплект	3	30 037,32	7 696,84	90112	23091	604	61806	164071	
						22 138,91	3 613,61	66417	10841		12153		
11	9	515-201-0506 515-201-0506 СпрСЦ 04.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	3	228 982	--	686946	--		--	686946	
						--	--	--	--	686946	--		
12	10	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (5,2м)	шт.	3	5 257,12	261,41	15771	784	9408	4219	21589	
			НР - 72%; СП - 8%			1 859,76	93,29	5579	280		1599		
13	11	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	43,5	694,23	27,65	30199	1203	10505	13606	47309	

			НР - 72%; СП - 8%										
14	12	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов**	км линии	3	425,09 332 637,38 141 915,94	9,33 185 879,63 64 110,19	18491 997912 425748	406 557639 192331	14525	3504 494463 119390	10256000 1611765
			Подвеска провода										
15	13	Е11-330204-0409 1133-0204-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 80%; СП - 8%* **Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	опора	50	14 559,52 5 979,48	8 292,85 3 271,79	727976 298974	414642 163589	14360	370051 87842	1185869
16	14	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	*НР - 80%; СП - 8%* **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	м	9 405	620 –	– –	5831100 –	– –	5831100	– 466488	6297588
17	15	С1252-106-0201 252-106-0201 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII**	шт.	48	8 497 –	– –	407856 –	– –	407856	– 32628	440484
18	16	С1252-102-0226 252-102-0226 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	шт.	230	6 232 –	– –	1433360 –	– –	1433360	– 114669	1548029
19	17	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)**	шт.	230	69 –	– –	15870 –	– –	15870	– 1270	17140
20	18	С1252-207-0539 252-207-0539 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Траверс типа ТМ-2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	72	35 375 –	– –	2547000 –	– –	2547000	– 203760	2750760
21	19	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	3 908 –	– –	19540 –	– –	19540	– 1563	21103
22	20	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	80	2 288 –	– –	183040 –	– –	183040	– 14643	197683
23	21	С1252-207-0538 252-207-0538 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Траверс типа ТМ-2005, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	39 203 –	– –	313624 –	– –	313624	– 25090	338714
24	22	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* **Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	12 814 –	– –	102512 –	– –	102512	– 8201	110713
25	23	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	1 737	–	13896	–	13896	–	15008

			СП - 8%			--	--	--	--				10256000
26	24	С1252-207-1230 252-207-1230 СпрСЦ 04.2024	**Зажим плашечный типа CD 150**	шт.	120	1 994	--	239280	--	239280	1112	--	258422
			СП - 8%			--	--	--	--		19142		
27	25	С1252-207-2118 252-207-2118 СпрСЦ 04.2024	**Вязка спиральная типа СВ 70**	шт.	480	1 561	--	749280	--	749280	--	--	809222
			СП - 8%			--	--	--	--		59942		
28	26	С1252-201-0102 252-201-0102 РСНБ РК 2022	**Серьга типа СР-7-16**	шт.	48	927	--	44496	--	44496	--	--	48056
			СП - 8%			--	--	--	--		3560		
29	27	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	48	1 283	--	61584	--	61584	--	--	66511
			СП - 8%			--	--	--	--		4927		
30	28	С1252-207-4815 252-207-4815 СпрСЦ 04.2024	**Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi**	шт.	48	11 061	--	530928	--	530928	--	--	573402
			СП - 8%			--	--	--	--		42474		
31	29	С1252-207-1097 252-207-1097 СпрСЦ 04.2024	**Зажим ответвительный типа RPN 150 герметичный**	шт.	12	15 794	--	189528	--	189528	--	--	204690
			СП - 8%			--	--	--	--		15162		
32	30	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	21 725	--	65175	--	65175	--	--	70389
			СП - 8%			--	--	--	--		5214		
33	31	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	4 126	--	12378	--	12378	--	--	13368
			СП - 8%			--	--	--	--		990		
34	32	С1252-301-1443 252-301-1443 РСНБ РК 2022	**Комплект заземления переносного ЗПЛ-10Н**	шт.	1	63 844	--	63844	--	63844	--	--	68952
			СП - 8%			--	--	--	--		5108		
35	33	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	80	17 496	--	1399680	--	1399680	--	--	1511654
			СП - 8%			--	--	--	--		111974		
36	34	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	80	2 606	--	208480	--	208480	--	--	225158
			СП - 8%			--	--	--	--		16678		
37	35	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	80	3 148	--	251840	--	251840	--	--	271987
			СП - 8%			--	--	--	--		20147		
38	36	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	80	1 940	--	155200	--	155200	--	--	167616
			СП - 8%			--	--	--	--		12416		
39	37	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	80	1 940	--	155200	--	155200	--	--	167616
			СП - 8%			--	--	--	--		12416		

40	38	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А70Г-1**	шт.	50	1 717	--	85850	--	85850	--	92718
			СП - 8%			--	--	--	--		6868	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				2057254				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1678601			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					705929			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						22748003		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						686946		
			Накладные расходы	Тенге							2213067	
			Сметная прибыль	Тенге							2295753	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								31679623
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27170803	1678601	22748002	2213067	31679622
			Стоимость оборудования	Тенге				2057254	705929	686946	2295753	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				686946				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				686946				
			Материалы	Тенге				895235				
			Всего заработная плата	Тенге				699484				
			Накладные расходы	Тенге					181000			
			Сметная прибыль	Тенге				130321				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				82044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107600				
			Сметная заработная плата	Тенге								73
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					181000			
			Материалы	Тенге				25588622				
			Всего заработная плата	Тенге				777369				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2582183			
			Накладные расходы	Тенге				21271150				
			Сметная прибыль	Тенге				2082746				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2213709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29885077				
			Сметная заработная плата	Тенге								1043
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2582183			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31679623				
			Сметная заработная плата	Тенге								1116
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2763183			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									34419326
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2713913				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2662343			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1169719			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22748003		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						686946		
			- Накладные расходы	Тенге							3109427	
			- Сметная прибыль	Тенге							2498694	
			Всего прямые затраты									34 419 326,00
			в том числе оборудование									686 946,00
			Временные здания и сооружения - 1,92%									647 661,70
			Итого									35 066 987,70
			Непредвиденные работы и затраты 2%									687 600,83
			Итого									35 754 588,53
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									38 436 182,67
			Итого в текущих ценах на 2024 год									38 436 182,67

		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9799999370804917											10256000
		НДС 12%											37 667 456,60
		Стоимость строительства											4 520 094,79
													42 187 551,39

Заказчик:

Директор по техническим вопросам-главный инженер ТОО "Зап.Каз.РЭК"

Гайсин А. Б.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

Мырзабаев С. К.

Главный инженер ГЭС Димитревский ДВ
Начальник сл ВП и КТП Гусков МЮ
Начальник ПТО Ларшин АВ