Форма №3

Заказчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"БИН 080140001223 г. Павлодар, улица 2-й Зеленый переулок,2

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул.Осипенко,13

СПРАВКА №1 от 28.08.2023г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за август месяц 2023г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		1	06.06.2023					
							(тенге),	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области								
Всего по стройке:	42 686 175							
В том числе за август	42 686 175	38 112 656					4 573 519	42 686 175
Удержание аванса 30%								12 805 853
Удержание 5%								2 134 309
Итого к оплате								**27 746 013**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана Жулдыз-ПВ" БИН 080140001223

Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчикк)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г Павлодар ул. Красноярская,113 тел.+77053333536

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"БИН 080140001223 г. Павлодар, улица 2-й Зеленый переулок,2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул.Осипенко,13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли зданий КГУ "Детская деревня семейного типа города Павлодара" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Договор субподряда № 1 от 06.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 28.08.2023 год

за август месяц 2023г

на Ремонт кровли

Основание: л.с 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Кровля литера А										
			1.1 Устройство кровли										
1	1	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	59	3972,02	14,47	234349	854	164792	63417	321587	
						1164,46	3,86	68703	228	–	23821		
2	2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	476	205,85	5,05	97985	2404	54454	38786	147713	
						86,4	2,17	41126	1033	–	10942		
3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	476	6426,3	103,31	3058919	49176	2015084	928092	4305972	

					2089,62	29,7	994659	14137	–	318961	
4	6 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,5	69663 / –		243821 / –		243821 / –	– / 19506	263327
5	7 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,8	1175 / –		17390 / –		17390 / –	– / 1391	18781
6	8 224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,5	1003 / –		10532 / –		10532 / –	– / 843	11375
7	9 224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,5	1003 / –		3511 / –		3511 / –	– / 281	3792
8	10 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109	1692 / –		184428 / –		184428 / –	– / 14754	199182
9	11 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	816 / –		54672 / –		54672 / –	– / 4374	59046
10	12 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1430 / –		102960 / –		102960 / –	– / 8237	111197
11	13 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	15	363 / –		5445 / –		5445 / –	– / 436	5881

12	14 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,25	3466,69	28,07	91001	737	45294	40777	142320
					1713,14	12,89	44970	338	–	10542	
13	15 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,53	68867		36500		36500	–	39420
					–		–		–	2920	
14	16 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,25	1066,81	3,65	28004	96	5316	18110	49803
					860,66	1,7	22592	45	–	3689	
	1.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ										
15	17 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	680	105,28	0,07	71590	48	–	51511	132949
					105,21	–	71543	–	–	9848	
16	18 1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	7	1658,64	1,16	11610	8	–	8353	21560
					1657,48	–	11602	–	–	1597	
17	19 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	680	177,67	19,85	120816	13498	–	80495	217416
					157,82	6,59	107318	4481	–	16105	
18	20 1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	46	2658,62	6,03	122297	277	48588	52961	189279
					1596,34	2,72	73432	125	–	14021	
19	21 1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	68	1846,26	3,1	125546	211	19674	76146	217827
					1553,84	1,43	105661	97	–	16135	
20	22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	85,2	38,27	9,84	3261	838	–	2427	6143

					28,43	2,53	2422	216	–	455	
21	23 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	680	310,54	2,92	211167	1986	184627	22877	252768
					36,11	1,27	24555	864	–	18724	
22	24 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5	8910,17	62,93	44551	315	39470	4413	52881
					953,16	27,41	4766	137	–	3917	
23	25 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	680	330,94	1,44	225039	979	164696	53813	301160
					87,3	0,63	59364	428	–	22308	
24	26 1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	60	176,8	16,12	10608	967	–	7286	19326
					160,68	7,99	9641	479	–	1432	
25	27 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	92	91,3	0,03	8400	3	–	6046	15602
					91,27	–	8397	–	–	1156	
26	28 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	33	117,13	–	3865	–	–	2783	7180
					117,13	–	3865	–	–	532	
27	29 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	2	2149,63	–	4299	–	–	3095	7986
					2149,63	–	4299	–	–	592	
28	30 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3	891		2673		–	–	2887
					–		–		–	214	
29	31 412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30	40		1200		–	–	1296
					–		–		–	96	

Раздел 2 Кровля литера Б

2.1 Устройство кровли

30	32 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	32	3972,02	14,47	127105	463	89379	34396	174421
					1164,46	3,86	37263	124	–	12920	
31	33 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	549	205,85	5,05	113012	2772	62805	44735	170367
					86,4	2,17	47434	1191	–	12620	
32	34 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	549	6426,3	103,31	3528039	56717	2324120	1070426	4966342
					2089,62	29,7	1147201	16305	–	367877	
33	37 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,47	69663		311394		311394	–	336306
					–		–		–	24912	
34	38 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1175		32900		32900	–	35532
					–		–		–	2632	
35	39 224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1003		3009		3009	–	3250
					–		–		–	241	
36	40 224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1003		6018		6018	–	6499
					–		–		–	481	
37	41 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106	1692		179352		179352	–	193700
					–		–		–	14348	
38	42 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	816		54672		54672	–	59046
					–		–		–	4374	

39	43	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1430		45760		45760	–	49421
						–		–		–	3661	
40	44	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	17	363		6171		6171	–	6665
						–		–		–	494	
41	45	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	112739,85	1525,47	4510	61	3443	928	5873
						25149,8	621,79	1006	25	–	435	
42	46	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,9	3466,69	28,07	82854	671	41239	37127	129579
						1713,14	12,89	40944	308	–	9598	
43	47	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,454	68867		31266		31266	–	33767
						–		–		–	2501	
44	48	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,9	1066,81	3,65	25497	87	4840	16489	45345
						860,66	1,7	20570	41	–	3359	
		2.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ										
45	49	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	784	105,28	0,07	82540	55	–	59389	153283
						105,21	–	82485	–	–	11354	
46	50	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	10	1658,64	1,16	16586	12	–	11934	30802
						1657,48	–	16575	–	–	2282	
47	51	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	784	177,67	19,85	139293	15562	–	92807	250668

					157,82	6,59	123731	5167	–	18568	
48	52 1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	84	2658,62	6,03	223324	507	88725	96711	345638
					1596,34	2,72	134093	228	–	25603	
49	53 1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	62	1846,26	3,1	114468	192	17938	69427	198607
					1553,84	1,43	96338	89	–	14712	
50	54 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	88	38,27	9,84	3368	866	–	2507	6345
					28,43	2,53	2502	223	–	470	
51	55 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	784	310,54	2,92	243463	2289	212864	26375	291425
					36,11	1,27	28310	996	–	21587	
52	56 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6	8910,17	62,93	53461	378	47364	5295	63456
					953,16	27,41	5719	164	–	4700	
53	57 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	784	330,94	1,44	259457	1129	189885	62043	347220
					87,3	0,63	68443	494	–	25720	
54	58 1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	120	176,8	16,12	21216	1934	–	14574	38653
					160,68	7,99	19282	959	–	2863	
55	59 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	114	91,3	0,03	10408	3	–	7492	19332
					91,27	–	10405	–	–	1432	
56	60 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	18	117,13	–	2108	–	–	1518	3916
					117,13	–	2108	–	–	290	
57	61 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	2	2149,63	–	4299	–	–	3095	7986
					2149,63	–	4299	–	–	592	

58	62 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891		4455		–	–	4811
					–		–		–	356	
59	63 412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	50	40		2000		–	–	2160
					–		–		–	160	
	Раздел 3 Кровля литера В										
	3.1 Устройство кровли										
60	64 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	53	3972,02	14,47	210517	767	148034	56967	288883
					1164,46	3,86	61716	205	–	21399	
61	65 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	815	205,85	5,05	167768	4116	93236	66410	252912
					86,4	2,17	70416	1769	–	18734	
62	66 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	815	6426,3	103,31	5237435	84198	3450197	1589066	7372621
					2089,62	29,7	1703040	24206	–	546120	
63	69 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,63	69663		461866		461866	–	498815
					–		–		–	36949	
64	70 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1175		49350		49350	–	53298
					–		–		–	3948	
65	71 224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1003		3009		3009	–	3250
					–		–		–	241	
66	72 224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1003		8024		8024	–	8666

					–		–		–	642	
67	73 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	159	1692		269028		269028	–	290550
					–		–		–	21522	
68	74 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98	816		79968		79968	–	86365
					–		–		–	6397	
69	75 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1430		68640		68640	–	74131
					–		–		–	5491	
70	76 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	24	363		8712		8712	–	9409
					–		–		–	697	
71	77 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	112739,85	1525,47	4510	61	3443	928	5873
					25149,8	621,79	1006	25	–	435	
72	78 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34	3466,69	28,07	117867	954	58666	52817	184339
					1713,14	12,89	58247	438	–	13655	
73	79 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,655	68867		45108		45108	–	48717
					–		–		–	3609	
74	80 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	1066,81	3,65	36272	124	6885	23456	64506
					860,66	1,7	29262	58	–	4778	

3.2 Ведомость объемов демонтажно-восстановительных работ

75	81 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1164	105,28	0,07	122546	81	–	88174	227578
					105,21	–	122464	–	–	16858	
76	82 1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	14	1658,64	1,16	23221	16	–	16708	43123
					1657,48	–	23205	–	–	3194	
77	83 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	1164	177,67	19,85	206808	23105	–	137789	372165
					157,82	6,59	183702	7671	–	27568	
78	84 1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	126	2658,62	6,03	334986	760	133088	145067	518457
					1596,34	2,72	201139	343	–	38404	
79	85 1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	93	1846,26	3,1	171702	288	26907	104141	297910
					1553,84	1,43	144507	133	–	22067	
80	86 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	132	38,27	9,84	5052	1299	–	3760	9517
					28,43	2,53	3753	334	–	705	
81	87 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	1164	310,54	2,92	361469	3399	316038	39159	432678
					35,11	1,27	42032	1478	–	32050	
82	88 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	9	8910,17	62,93	80192	566	71047	7943	95186
					953,16	27,41	8578	247	–	7051	
83	89 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	1164	330,94	1,44	385214	1676	281921	92115	515515
					87,3	0,63	101617	733	–	38186	
84	90 1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	180	176,8	16,12	31824	2902	–	21859	57978
					160,68	7,99	28922	1438	–	4295	

85	91 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	171	91,3	0,03	15612	5	–	11237	28997
					91,27	–	15607	–	–	2148	
86	92 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	27	117,13	–	3163	–	–	2277	5875
					117,13	–	3163	–	–	435	
87	93 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	3	2149,63	–	6449	–	–	4643	11979
					2149,63	–	6449	–	–	887	
88	94 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	891		6683		–	–	7218
					–		–		–	535	
89	95 412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75	40		3000		–	–	3240
					–		–		–	240	
	Раздел 4 Кровля литера Д										
	4.1 Устройство кровли										
90	96 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	32	3972,02	14,47	127105	463	89379	34396	174421
					1164,46	3,86	37263	124	–	12920	
91	97 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	549	205,85	5,05	113012	2772	62806	44735	170367
					86,4	2,17	47434	1191	–	12620	
92	98 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	549	6426,3	103,31	3528039	56717	2324120	1070426	4966342
					2089,62	29,7	1147201	16305	–	367877	
93	101 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,47	69663		311394		311394	–	336306

						–		–		–	24912
94	102 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28		1175		32900		32900	–	35532
						–		–		–	2632
95	103 224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3		1003		3009		3009	–	3250
						–		–		–	241
96	104 224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6		1003		6018		6018	–	6499
						–		–		–	481
97	105 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106		1692		179352		179352	–	193700
						–		–		–	14348
98	106 224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67		816		54672		54672	–	59046
						–		–		–	4374
99	107 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32		1430		45760		45760	–	49421
						–		–		–	3661
100	108 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	17		363		6171		6171	–	6665
						–		–		–	494
101	109 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04		112739,85	1525,47	4510	61	3443	928	5873
						25149,8	621,79	1006	25	–	435	
102	110 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,9		3466,69	28,07	82854	671	41239	37127	129579

					1713,14	12,89	40944	308	–	9598	
103	111 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,454	68867		31266		31266	–	33767
					–		–		–	2501	
104	112 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,9	1066,81	3,65	25497	87	4840	16489	45345
					860,66	1,7	20570	41	–	3359	
	4.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ										
105	113 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	784	105,28	0,07	82540	55	–	59389	153283
					105,21	–	82485	–	–	11354	
106	114 1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	10	1658,64	1,16	16586	12	–	11934	30802
					1657,48	–	16575	–	–	2282	
107	115 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	784	177,67	19,85	139293	15562	–	92807	250668
					157,82	6,59	123731	5167	–	18568	
108	116 1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	84	2658,62	6,03	223324	507	88725	96711	345638
					1596,34	2,72	134093	228	–	25603	
109	117 1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	62	1846,26	3,1	114468	192	17938	69427	198607
					1553,84	1,43	96338	89	–	14712	
110	118 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	88	38,27	9,84	3368	866	–	2507	6345
					28,43	2,53	2502	223	–	470	
111	119 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	784	310,54	2,92	243463	2289	212864	26375	291425
					36,11	1,27	28310	996	–	21587	

112	120	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6	8910,17	62,93	53461	378	47364	5295	63456
						953,16	27,41	5719	164	–	4700	
113	121	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	784	330,94	1,44	259457	1129	189885	62043	347220
						87,3	0,63	68443	494	–	25720	
114	122	1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	120	176,8	16,12	21216	1934	–	14574	38653
						160,68	7,99	19282	959	–	2863	
115	123	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	114	91,3	0,03	10408	3	–	7492	19332
						91,27	–	10405	–	–	1432	
116	124	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	18	117,13	–	2108	–	–	1518	3916
						117,13	–	2108	–	–	290	
117	125	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	2	2149,63	–	4299	–	–	3095	7986
						2149,63	–	4299	–	–	592	
118	126	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891		4455		–	–	4811
						–		–		–	356	
119	127	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	50	40		2000		–	–	2160
						–		–		–	160	

Раздел 5 Кровля литера Е-3

5.1 Устройство кровли

120	128	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	53	3972,02	14,47	210517	767	148034	56967	288883
						1164,46	3,86	61716	205	–	21399	
121	129	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	815	205,85	5,05	167768	4116	93236	66410	252912

122	130 1112-0101-0705				86,4	2,17	70416	1769	–	18734	
		Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	815	6426,3	103,31	5237435	84198	3450197	1589066	7372621
123	133 215-204-0502				2089,62	29,7	1703040	24206	–	546120	
		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,63	69663		461866		461866	–	498815
124	134 224-105-0102				–		–		–	36949	
		Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1175		49350		49350	–	53298
125	135 224-105-0106				–		–		–	3948	
		Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1003		3009		3009	–	3250
126	136 224-105-0105				–		–		–	241	
		Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1003		8024		8024	–	8666
127	137 224-105-0112				–		–		–	642	
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	159	1692		269028		269028	–	290550
128	138 224-105-0114				–		–		–	21522	
		Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98	816		79968		79968	–	86365
129	139 224-105-0110				–		–		–	6397	
		Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1430		68640		68640	–	74131
130	140 224-105-0302				–		–		–	5491	
		Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	24	363		8712		8712	–	9409

131	141 1110-0105-0101				–		–		–	697	
		Стропила. Установка с изготовлением (кобылки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	112739,85	1525,47	4510	61	3443	928	5873
					25149,8	621,79	1006	25	–	435	
132	142 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34	3466,69	28,07	117867	954	58666	52817	184339
					1713,14	12,89	58247	438	–	13655	
133	143 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,655	68867		45108		45108	–	48717
					–		–		–	3609	
134	144 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	1066,81	3,65	36272	124	6885	23456	64506
					860,66	1,7	29262	58	–	4778	
	5.2 Ведомость объемов демонтажно-востановительных работ										
135	145 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1164	105,28	0,07	122546	81	–	88174	227578
					105,21	–	122464	–	–	16858	
136	146 1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72 %	окно	14	1658,64	1,16	23221	16	–	16708	43123
					1657,48	–	23205	–	–	3194	
137	147 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	1164	177,67	19,85	206808	23105	–	137789	372165
					157,82	6,59	183702	7671	–	27568	
138	148 1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР=72 %	м	126	2658,62	6,03	334986	760	133088	145067	518457
					1596,34	2,72	201139	343	–	38404	
139	149 1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72 %	м	93	1846,26	3,1	171702	288	26907	104141	297910

					1553,84	1,43	144507	133	–	22067	
140	150 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м планки	132	38,27	9,84	5052	1299	–	3760	9517
					28,43	2,53	3753	334	–	705	
141	151 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	1164	310,54	2,92	361469	3399	316038	39159	432678
					36,11	1,27	42032	1478	–	32050	
142	152 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	9	8910,17	62,93	80192	566	71047	7943	95186
					953,16	27,41	8578	247	–	7051	
143	153 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	1164	330,94	1,44	385214	1676	281921	92115	515515
					87,3	0,63	101617	733	–	38186	
144	154 1208-0101-0205	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	180	176,8	16,12	31824	2902	–	21859	57978
					160,68	7,99	28922	1438	–	4295	
145	155 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	171	91,3	0,03	15612	5	–	11237	28997
					91,27	–	15607	–	–	2148	
146	156 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	27	117,13	–	3163	–	–	2277	5875
					117,13	–	3163	–	–	435	
147	157 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	3	2149,63	–	6449	–	–	4643	11979
					2149,63	–	6449	–	–	887	
148	158 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	891		6683		–	–	7218
					–		–		–	535	
149	159 412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75	40		3000		–	–	3240

Итого		**46 825 988**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		11 053 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		488 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		153 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге		22 073 878
- перевозка грузов, тенге		36 149
- накладные расходы, тенге		9 704 956
в т.ч. зарплата, тенге		873 445
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 468 593
Всего		46 825 988
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		561 912
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		947 758
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.		48 335 658
Итого с понижающим коэффициентом	0,9499997527	45 918 863,15
Итого с учетом скидки по договору к=0,83		**38 112 656**
НДС (12 %)		4 573 519
Итого		**42 686 175**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жана Жулдыз-ПВ" БИН 080140001223

Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчикк)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)