Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«18» 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Construction Group "SAMRUK», адрес: Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18, БИН: 140240015677**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Байысбаев Елдос Кабырханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школы на 900 ученических мест в пос. Асыката, Жетысайского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является - **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района" БИН-220140002044, руководитель - Абишев М.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», БИН- 110240000099;
ТОО «КДС Construction», БИН - 081240006429;
ТОО «Ulu Konus Company», БИН- 211040024290;
ТОО «GLOBAL STROY ARN», БИН - 160840009589;
ТОО «Consult Invest Stroy» , БИН- 200140020217;
ТОО «Exclusive Stroy Corporation», БИН – 091240013522;

наименование организации, юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Aly Stroy Proekt», №02-2023-ГСН-СО, Заключение экспертизы № ГЕОЭСП-0017/23 от 05.09.2023 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района", БИН-220140002044.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактическии	
		Общая (с учетом	в том числе пускового	Общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическии
Протяженность водопровода	м	53	53
Общая протяженность КЛ-10кВ	м	5	5
Общая протяженность стальных газопроводов	м	379	379
Сети связи (ОК-М6П-А12-2.7)	км	2,582	2,582

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопровод. Водоснабжение школы предусматривается от существующего колодца на магистральных сетях водопровода диаметр трубопровода в точке врезки Ø110мм. Гарантированное давление в сети водопровода согласно ТУ за №17, от 10.04.2023г, 0,1мПа.

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Общие указания Проект электроснабжения выполнен на основании задания на проектирование, чертежей генплана, технических условий за № 00-00-01--6128 от 26.12.2022 г выданный ТОО "Онтустик Жарык Транзит" и в соответствии с действующей нормативной документацией: ПУЭ РК Правила устройства электроустановок, 2015г. РДС РК 4.04-101-2013 " Проектирование городских и поселковых электрических сетей СП РК 4.04-106-2013 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования. СП РК 3.02-111-2012 "Общеобразовательные организации". СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение". Школа на 900мест по степени надежности электроснабжения относится к потребителю I-категории. По проекту выполняется только наружное электроснабжение ВЛ-10кВ до территории школы. Основное питание от РУ-10кВ ПС-35/10кВ " Победа" Резервное питание отпайкой от ВЛ-10кВ фидер "Райцентр" ПС35 /10кВ ПО ТУ для I-категории устанавливается ДЭС Рр==360кВт; Iр-590А Основное питание ВЛ-10кВ выполняется проводом марки СИП3 проложенным на типовых железобетонных опорах фирмы "КазСЭП-. ENSTO". Опоры ВЛ-10кВ заземляются согласно т.п 3. 407-150. Ввод в КТПН выполняется проектной организацией разрабатывающие внутриплощадочные сети школы. Резервное питание выполняется от Фидера " Райцентр" ПС-35/10кВ проводом марки СИП3 на железобетонных опорах "КазСЭП-ENSTO". На точке подключения устанавливается УОП. Опоры заземляются согласно т.п3.407-150. выключатель с микропроцессорной защитой на 10кВ.

Рабочий проект: "Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школы на 900 ученических мест в селе Асык ата, Жетисайского района, Туркестанской области" разработан на основании технических условий, выданных ТПФ АО "КазТрансГаз Аймак" за № 12-АтГХ-2022-0000764 от 28.12.2022 г. задание на проектирование, (топосьемки м 1:500), инженерно-геологического заключения и обследовательских работ и нормативным документам СП РК 4.03-101-2013 и СН РК 4.03-01-2011 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 2 В данном разделе проекта предусматривается газоснабжения школы на 900 мест для отопление котельной. 3 Точка подключение от надземного газопровода среднего давления ст. □219мм. 4 Общий расход газа на две котлов составляет 190 м3/час. 5 Для понижение давления газа со

среднего 0,005-0,3МПа до низкого давления 0,005МПа предусматривается газо-регуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ-50-100 M.Elcor. 4 В точке врезки предусмотрен отключающие устройство. 5 Газопровод проложить подземно открытым способом. 6 Газопровод среднего давления Р=0,005-0.3МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы □63х5,8 ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземно из стальных труб □ 57х3,0 по ГОСТ 10704-91. 7 Газопровод низкого давления Р=0,005МПа запроектировано надземно из стальных труб □ 57х3,0 по ГОСТ 10704-91. 8 Глубина заложения газопровода до дна траншеи 1,2м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10см и присыпается просеянным грунтом без твердых включений на высоту 20см с послойной трамбовкой. 9 Для обозначения трассы газопровода предусматриваются установки опознавательных знаков и укладки сигнальной ленты по всей длине сети, в соответствии п. 5.6 МСП 4.03-103-2005. 10 Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре с запасом прочности не менее 2.5. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. 11 Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют с помощью неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" на выходе из земли. 12 Переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли. 13 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 14 Сигнальная лента шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно ГАЗ» укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. 15 Укладка полиэтиленовых труб в траншею производится: - при температуре окружающего воздуха выше +10 С со свободным изгибом (змейкой) с засыпкой в наиболее холодное время суток; - при температуре окружающего воздуха ниже + 10 С возможна укладка прямолинейно, а засыпку газопровода производить в самое теплое время суток.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2024 год;**
месяц, год
окончание работ: **ноябрь 2024 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, **6 месяцев:**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**
фактически, месяц: **6 месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Внутреннее и наружное электроснабжение:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата_____ М.П.

Внутреннее и наружное водоснабжение:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата_____ М.П.

Внутреннее и наружное газоснабжение:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата_____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школы на 900 ученических мест в пос. Асыката. Жетысайского района. Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Construction Group "SAMRUK»**
директор Байысбаев Елдос Кабырханович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.