Заказчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Исполнитель: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь"**
Основание: **Договор №04/01/1-2019 от 21.01.2019г.**

Форма 2В

Акт №6 приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №4-1. Электроснабжение КНС №47,№49,№59,№62,№63,№64						
		Земляные работы						
1	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**34,7000**		**2050,45**	**71150**	**59,1** / **23477**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**39724**	
		Итого прямые затраты:				**1144,77**	**39724**	
		Накладные расходы	%	--		753,79	26156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,88	5270	
2	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34,7000**		**1176,52**	**40825**	**59,1** / **13471**
		Итого оплата труда:				**656,86**	**22793**	
		Итого прямые затраты:				**656,86**	**22793**	
		Накладные расходы	%	--		432,51	15008	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,15	3024	
		Щит ЩУ						
3	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на ж/б стойке**	**шт.**	**1,0000**		**6125,43**	**6125**	**42,8** / **839**
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**	
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**	
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**	
		Итого прямые затраты:				**4602,36**	**4602**	
		Накладные расходы	%	--		1069,34	1069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,74	454	
4	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1309,74**	**1310**	**42,8** / **336**
		Итого оплата труда:				**785,40**	**785**	
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**56**	
		Итого материалов:				**5,50**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**827,24**	**827**	

		Накладные расходы	%	--	385,48	385	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,02	97	
5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**4166,57**	**4167**	**42,8** / **731**
		Итого оплата труда:			**1708,17**	**1708**	
		Итого эксплуатация машин:			**84,79**	**85**	
		Итого материалов:			**1196,95**	**1197**	
		Итого прямые затраты:			**2969,92**	**2970**	
		Накладные расходы	%	--	888,02	888	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	308,63	309	
		Кабельные изделия					
6	Ц13-080201-0202 Изм. и доп.	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**200,0000**	**328,39**	**65678**	**42,8** / **11811**
		Итого оплата труда:			**137,98**	**27595**	
		Итого эксплуатация машин:			**104,81**	**20963**	
		Итого материалов:			**25,39**	**5078**	
		Итого прямые затраты:			**232,64**	**46529**	
		Накладные расходы	%	--	71,42	14284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,33	4865	
7	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**200,0000**	**446,78**	**89356**	**42,8** / **12922**
		Итого оплата труда:			**150,95**	**30190**	
		Итого эксплуатация машин:			**281,03**	**56206**	
		Итого прямые затраты:			**332,25**	**66450**	
		Накладные расходы	%	--	81,43	16287	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,09	6619	
8	Ц13-080201-0811	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**7,5000**	**478,58**	**3589**	**42,8** / **644**
		Итого оплата труда:			**200,59**	**1504**	
		Итого эксплуатация машин:			**139,59**	**1047**	
		Итого материалов:			**46,01**	**345**	
		Итого прямые затраты:			**339,26**	**2544**	
		Накладные расходы	%	--	103,88	779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,45	266	
9	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**12,5000**	**397,53**	**4969**	**42,8** / **917**
		Итого оплата труда:			**171,45**	**2143**	
		Итого эксплуатация машин:			**128,48**	**1606**	
		Итого материалов:			**23,20**	**290**	
		Итого прямые затраты:			**279,73**	**3497**	
		Накладные расходы	%	--	88,35	1104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,45	368	
10	Ц13-080201-1814	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35**	**шт.**	**3,0000**	**1566,56**	**4700**	**42,8** / **1122**
		Итого оплата труда:			**873,64**	**2621**	
		Итого эксплуатация машин:			**56,32**	**169**	
		Итого материалов:			**107,63**	**323**	

		Итого прямые затраты:			**1017,60**	**3053**	
		Накладные расходы	%	--	432,92	1299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,04	348	
11	**Ц13-080201-1501**	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	**проход кабеля**	**2,0000**	**1194,70**	**2389**	**42,8 / 343**
		Итого оплата труда:			**401,22**	**802**	
		Итого материалов:			**488,27**	**977**	
		Итого прямые затраты:			**889,49**	**1779**	
		Накладные расходы	%	--	216,72	433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,50	177	
12	**Е11-220101-0101**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопрово**	**0,0100**	**427450,54**	**4275**	**62,1 / 1380**
		Итого оплата труда:			**222295,22**	**2223**	
		Итого эксплуатация машин:			**6039,13**	**60**	
		Итого материалов:			**15619,08**	**156**	
		Итого прямые затраты:			**241643,41**	**2416**	
		Накладные расходы	%	--	154144,13	1541	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31663,00	317	
13	**Ц13-080206-1702**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами**	**м**	**2,5000**	**598,34**	**1496**	**42,8 / 329**
		Итого оплата труда:			**307,85**	**770**	
		Итого эксплуатация машин:			**57,40**	**144**	
		Итого материалов:			**50,46**	**126**	
		Итого прямые затраты:			**399,72**	**999**	
		Накладные расходы	%	--	154,30	386	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,32	111	
14	**Ц13-080201-2502**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**25899,75**	**25900**	**42,8 / 3632**
		Итого оплата труда:			**8485,62**	**8486**	
		Итого эксплуатация машин:			**15038,42**	**15038**	
		Итого материалов:			**67,29**	**67**	
		Итого прямые затраты:			**19373,96**	**19374**	
		Накладные расходы	%	--	4607,29	4607	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1918,50	1919	
15	**Ц13-080101-1510 Изм. и доп.**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**3,0000**	**40593,71**	**121781**	**42,8 / 19340**
		Итого оплата труда:			**15062,64**	**45188**	
		Итого эксплуатация машин:			**12674,58**	**38024**	
		Итого материалов:			**6692,72**	**20078**	
		Итого прямые затраты:			**29611,11**	**88833**	
		Накладные расходы	%	--	7975,66	23927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3006,94	9021	
16	**Ц13-080206-1501**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**1,5000**	**633,97**	**951**	**42,8 / 175**
		Итого оплата труда:			**271,84**	**408**	
		Итого эксплуатация машин:			**25,47**	**38**	

		Итого материалов:				**154,46**	**232**	
		Итого прямые затраты:				**446,78**	**670**	
		Накладные расходы	%	--		140,22	210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,96	70	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**307061**	**91469**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**242128**	
Материалы -			Тенге				**30865**	
Всего заработная плата -			Тенге				**124161**	
		Накладные расходы -	Тенге				**65660**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24623**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**332411**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**139**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124161**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**64933**	
Материалы -			Тенге				**156**	
Всего заработная плата -			Тенге				**64740**	
		Накладные расходы -	Тенге				**42706**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8611**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116250**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64740**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**448661**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188900**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**307061**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**141907**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**134133**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**46993**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**31021**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**91469**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**398529**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**16898**	
ИТОГО:			Тенге				**415427**	
Сметная прибыль			Тенге				**33234**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**448661**	

Строительно-монтажных работ	Тенге	**448 661**
Оборудования	Тенге	**0**
Прочие	Тенге	**0**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	5 833
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**454 494**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,08%	Тенге	16 689
Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**	**471 183**
Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге	424 511
Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге	78 652
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**	**503 162**
НДС 12%	Тенге	60 379
ВСЕГО	**Тенге**	**563 542**
Скидка	Тенге	- 563 542
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**0**

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Аязгамбетов**

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО «АкИұр-Астана 2005»

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.