Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №43 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №43 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	64 673,98	57 744,63							6 929,36	64 673,98
Всего по стройке	64 673,98	57 744,63							6 929,36	64 673,98

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №43 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**47820**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6966*
		машины и механизмы	тенге			6106
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1522*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28006
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**40452**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10633
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5275*
		машины и механизмы	тенге			2599
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*639*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27220
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1).0,001	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	м	1,02	1 986	2026
3	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	8	1 185	9480
4	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	257	514
5	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	0,795227	1 299	1033
6	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	4	69	276
7	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SDI10.3**	шт.	1	6 834	6834
		Металлопрокат				
8	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2	1 243	2486
9	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
10	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	км	0,002	3 432 778	6866

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2).0,001				
11	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**47820**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6966*
		машины и механизмы	тенге			6106
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1522*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28006
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**47 820,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 299,58**
		Итого				**51 119,58**
		Сметная прибыль - 5%				**2 555,98**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 022,39**
		Итого				**54 697,95**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**57 744,63**
		НДС- 12%				**6 929,36**
		Стоимость строительства				**64 673,98**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кзылходжаева Г. К.**