Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«07» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "KazLuxСтрой" Лицензия II категории, ГСЛ № 04173, от 30.10.2007года г.Алматы, Медеуский район, ул. Пушкина, д 36/55, оф. 405 «А»**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице: **Турганбаев Рустем Бексултанович -Генеральный директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных сетей газопровода среднего давления в надземном исполнении «Международный учебно-воспитательный корпус на 24 класса с дошкольным отделением на 10 групп» г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, уч. 118/15**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», Исахов М.П.- Руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО Строительная компания "Жаркент Алғыр" Лицензия II категории, ГСЛ № 00821, от 15.09.2008года Директор – Алтынбеков Жалғас Даулеткелдіұлы**

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «СтройСервис Холдинг», Проект № 03-2018 ГСН. Заключение экспертизы № АС-0026/18 от 16.08.2018 г. ТОО «Алматы Сараптама»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **КГУ «Управлением энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» № 04.1-36/321 от 11.07.2018**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопроводов среднего давления					
	м	**Общая протяженность трассы- 732м.**		**Общая протяжнность трассы -706м.**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом предусмотрено Строительство наружных сетей газопровода среднего давления в надземном исполнении «Международный учебно-воспитательный корпус на 24 класса с дошкольным отделением на 10 групп» ,врезку для газификации предусмотреть отнадземного газопровода среднего давления Ду273 мм, проложенного по д.о. Ремизовка восточнее объекта газификации. Установка ШГРП РДП-50Н .

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом и протоколом от года оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь **2018 года**;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь **2018года** ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев 1 ;
фактически, месяцев: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Строй Сервис Холдинг», Директор Абдыкалыков А.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "KazLuxСтрой"** считает объект **Строительство наружных сетей газопровода среднего давления в надземном исполнении «Международный учебно-воспитательный корпус на 24 класса с дошкольным отделением на 10 групп» г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, уч. 118/15**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик)

Турганбаев Рустем Бексултанович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

подпись, дата М.П.