Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Технический надзор: **ТОО "ЯСИРА-Н"**

Авторский надзор: **ТОО "Build Project.kz"**

Подрядчик : **ТОО "Фрагмит Евразия"**

Объект: Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №15 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области

Дополнительное соглашение №72/1 от 26.11.2024г. к договору 72 от 12.11.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№72	12.11.2024				
		№72/1	26.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №15 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области	297 922,24	266 002,00							31 920,24	297 922,24
Итого:	**297 922,24**	266 002,00							**31 920,24**	**297 922,24**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
_____ **Акылбай К.Б.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Build Project.kz"
_____ **Сейдазим Д.Б**

Технический надзор:
Директор
ТОО "ЯСИРА-Н"
_____ **Пуралиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фрагмит Евразия"
_____ **Сыртаев Б.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фрагмит Евразия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №15 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №72/1 от 26.11.2024г. к договору 72 от 12.11.2024

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э4003: Электрические сети [4-1]										
1	1	1133-0204-0104 *РСПБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	км линии	0,038	85 617,0	389,0	3 253,0	14,0	812,0		3 253,0	
						63 859,0	118,0	2 427,0	4,0				
2	2	243-701-0719 *РСПБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	38	313,22		11 902,0		11 902,0		11 902,0	
3	3	1133-0202-0101 *РСПБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	6 040,0	2 321,0	6 040,0	2 321,0	221,0		6 040,0	
						3 498,0	747,0	3 498,0	747,0				
4	4	225-204-0303 *РСПБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	10 696,69		10 697,0		10 697,0		10 697,0	
5	5	252-202-0511 *РСПБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с баранком SO130,02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1 880,28		1 880,0		1 880,0		1 880,0	
6	6	252-207-2318 *РСПБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1 248,09		1 248,0		1 248,0		1 248,0	
7	7	252-207-1130 *РСПБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO166.295	шт.	1	1 980,93		1 981,0		1 981,0		1 981,0	
8	8	1133-0206-0102 *РСПБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	2 291,0	365,0	2 291,0	365,0	53,0		2 291,0	
						1 873,0	110,0	1 873,0	110,0				
9	9	1133-0204-0104 *РСПБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	км линии	0,04	85 617,0	389,0	3 425,0	16,0	855,0		3 425,0	
						63 859,0	118,0	2 554,0	5,0				
10	10	243-701-0702 *РСПБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,04	58,95		2,0		2,0		2,0	
11	11	252-207-0803 *РСПБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	61,59		123,0		123,0		123,0	
12	12	252-207-1802 *РСПБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	311,3		623,0		623,0		623,0	
13	13	252-207-0104 *РСПБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	16,54		17,0		17,0		17,0	
14	14	252-207-2613 *РСПБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	747,7		1 495,0		1 495,0		1 495,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	252-207-1109 ***РСНБ РК 2022***	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	529,38		1 059,0		1 059,0		1 059,0	
16	16	252-207-2337 ***РСНБ РК 2022***	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	1 173,8		1 174,0		1 174,0		1 174,0	
17	17	252-207-2338 ***РСНБ РК 2022***	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	1 504,75		1 505,0		1 505,0		1 505,0	
18	18	252-207-4403 ***СирСЦ 04.2024***	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	389,91		390,0		390,0		390,0	
19	19	247-207-0627 ***РСНБ РК 2022***	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	936,54		937,0		937,0		937,0	
20	20	6119-0602-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	2	522,0 462,0	50,0 16,0	1 044,0 924,0	100,0 32,0	20,0		1 044,0	
21	21	247-301-0121 ***РСНБ РК 2022***	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В).ЖКИ.многотарифный,класс точности 1	шт.	2	3 378,8		6 758,0		6 758,0		6 758,0	
22	22	1308-0305-0901 ***РСНБ РК 2022***	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3 259,0 2 719,0	51,0 16,0	6 518,0 5 438,0	102,0 32,0	978,0		6 518,0	
23	23	247-201-0503 ***РСНБ РК 2022***	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	2	3 792,67		7 585,0		7 585,0		7 585,0	
24	24	6124-0103-0901 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной	шт.	1	8 941,0 7 854,0	739,0 214,0	8 941,0 7 854,0	739,0 214,0	348,0		8 941,0	
25	25	247-204-2515 ***РСНБ РК 2022***	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	2	361,15		722,0		722,0		722,0	
			ИТОГО по смете Э4003: Электрические сети [4-1]					81 610,0 24 568,0	3 657,0 1 144,0	53 385,0 0,0	0,0 0,0	81 610,0	
			Смета Э4103: Водопроводные сети [6-1]										
26	1	6101-0103-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	89,046	81,0 6,0	75,0 19,0	7 213,0 534,0	6 679,0 1 692,0			7 213,0	
27	2	6101-0201-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,754	1 663,0 1 663,0	0,0 0,0	4 580,0 4 580,0	0,0 0,0			4 580,0	
28	3	6101-0107-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,2499	137,0 85,0	53,0 17,0	34,0 21,0	13,0 4,0			34,0	
29	4	6101-0106-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	91,777392	14,0 0,0	15,0 4,0	1 285,0 0,0	1 377,0 367,0			1 285,0	
30	5	6121-0105-0403 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,027	312 464,0 206 635,0	105 829,0 26 555,0	8 437,0 5 579,0	2 857,0 717,0			8 437,0	
31	6	241-201-0613 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	27	438,08		11 828,0		11 828,0		11 828,0	
32	7	1122-0501-0422 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	295 472,0 197 066,0	98 406,0 26 013,0	5 909,0 3 941,0	1 968,0 520,0			5 909,0	
33	8	241-205-1301 ***РСНБ РК 2022***	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	20	53,44		1 069,0		1 069,0		1 069,0	
34	9	241-211-1101 ***РСНБ РК 2022***	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	1	4,79		5,0		5,0		5,0	
35	10	241-208-2501 ***РСНБ РК 2022***	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	4,31		9,0		9,0		9,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	11	6121-0301-0101 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,027	57 557,0 56 964,0	0,0 0,0	1 554,0 1 538,0	0,0 0,0	16,0		1 554,0	
37	12	6114-0401-0101 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	83,0 82,0	0,0 0,0	2 241,0 2 214,0	0,0 0,0			2 241,0	
38	13	6121-0701-0101 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,49	14 754,0 9 090,0	5 276,0 1 618,0	36 737,0 22 634,0	13 137,0 4 029,0	966,0		36 737,0	
39	14	224-104-0301 ***РСПБ РК 2022***	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	7	531,78		3 722,0		3 722,0		3 722,0	
40	15	225-101-0601 ***РСПБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	1 161,26		1 161,0		1 161,0		1 161,0	
41	16	225-101-0106 ***РСПБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	920,48		920,0		920,0		920,0	
42	17	225-101-0605 ***РСПБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	1 051,45		1 051,0		1 051,0		1 051,0	
43	18	244-201-0302 ***РСПБ РК 2022***	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5 521,25		5 521,0		5 521,0		5 521,0	
44	19	222-506-0401 ***РСПБ РК 2022***	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,02352	273 946,18		6 443,0		6 443,0		6 443,0	
45	20	6112-0305-0104 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,68208	774,0 719,0	0,0 0,0	528,0 490,0	0,0 0,0	37,0		528,0	
46	21	6121-0401-0101 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Установка металлический фасонных частей,диаметр 50-100 мм	т	0,0032	130 399,0 46 567,0	2 070,0 676,0	417,0 149,0	6,0 2,0	262,0		417,0	
47	22	241-209-0314 ***РСПБ РК 2022***	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	939,66		940,0		940,0		940,0	
48	23	6121-0403-0102 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 65 мм	шт.	2	871,0 727,0	24,0 0,0	1 742,0 1 454,0	48,0 0,0	240,0		1 742,0	
49	24	241-116-0208 ***РСПБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	682,28		1 365,0		1 365,0		1 365,0	
50	25	1122-0801-0205 ***РСПБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1 007,0 963,0	44,0 0,0	1 007,0 963,0	44,0 0,0			1 007,0	
51	26	241-201-0610 ***РСПБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5	144,99		725,0		725,0		725,0	
52	27	1122-0801-0205 ***РСПБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1 007,0 963,0	44,0 0,0	2 014,0 1 926,0	88,0 0,0			2 014,0	
53	28	241-214-0105 ***РСПБ РК 2022***	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	242,28		242,0		242,0		242,0	
54	29	242-303-0104 ***РСПБ РК 2022***	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 079,67		2 080,0		2 080,0		2 080,0	
55	30	6114-0102-0501 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	869,0 836,0	27,0 7,0	1 304,0 1 254,0	41,0 11,0	9,0		1 304,0	
56	31	241-102-0117 ***РСПБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	221,91		111,0		111,0		111,0	
57	32	6114-0102-0205 ***ЕСЦ РСПБ РК 2024***	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,3	544,0 524,0	14,0 4,0	163,0 157,0	4,0 1,0	2,0		163,0	
58	33	217-101-0107 ***РСПБ РК 2022***	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000183	228 637,61		42,0		42,0		42,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	34	242-303-0101 ***РСНБ РК 2022***	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 007,24		2 014,0		2 014,0		2 014,0	
60	35	6121-0401-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0017	3 442 285,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	5 852,0 3 504,0	2 026,0 513,0	323,0		5 852,0	
61	36	241-115-0101 ***РСНБ РК 2022***	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	2	35,71		71,0		71,0		71,0	
62	37	241-115-0104 ***РСНБ РК 2022***	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	106,16		212,0		212,0		212,0	
63	38	241-117-0401 ***РСНБ РК 2022***	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	1	102,33		102,0		102,0		102,0	
64	39	6114-0502-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	541,0 515,0	19,0 6,0	1 082,0 1 030,0	38,0 12,0	14,0		1 082,0	
65	40	244-301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2	962,91		1 926,0		1 926,0		1 926,0	
66	41	6121-0201-0137 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	779 449,0 259 752,0	13 761,0 64,0	2 105,0 701,0	37,0 0,0	1 366,0		2 105,0	
67	42	1122-0801-0204 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	978,0 943,0	35,0 0,0	978,0 943,0	35,0 0,0			978,0	
68	43	241-211-1601 ***РСНБ РК 2022***	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	84,6		85,0		85,0		85,0	
69	44	8721-0201-0101 ***УСП РК 8.02-03-2023***	Отмостка бетонная на гравийном основании,из бетона класса В 7,5	$м^2$	1	3 980,0 429,0	616,0 145,0	3 980,0 429,0	616,0 145,0	2 935,0		3 980,0	
			ИТОГО по смете Э4103: Водопроводные сети [6-1]					130 806,0 54 041,0	29 014,0 8 013,0	47 814,0 0,0	0,0 0,0	130 806,0	
			Итого по суммарной смете					212 416,0 78 609,0	32 671,0 9 157,0	101 199,0 0,0	0,0 0,0	212 416,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									12 532,54	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**224 948,54**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									11 247,43	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									11 247,43	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**247 443,4**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**266 002,0**	
			НДС (12%)									31 920,24	
			Итого с НДС									**297 922,24**	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыси

Руководитель _____ **Акылбай К.Б.**

Подрядчик

ТОО "Фрагмит Евразия"

Директор _____ **Сыртаев Б.А.**

Эксперт технического надзора:

Инженер-эксперт: ТОО "ЯСИРА-Н" _____ Нуралиев Е.А.

Авторский надзор:

Директор: ТОО "Build Project.kz" _____ Сейдазим Д.Б