ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"

Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

Наименование объекта - БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

разнесе

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА март МЕСЯЦ 2019 ГОД
(к локальной смете 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	181,8	39,72	37,82	7221	6875	2269	0,01	2		
		м3		1,87	11,00	340	1999	97	0,04	7		
2	С010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1 (на свалку)	295,1	165,10	–	48721	–	–	–	–		
		т		33,02	–	9744	–	–	–	–		
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	162,5	3,76	3,24	611	527	252	–	1		
		м3		0,48	1,12	78	182	97	–	1		
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	74,6	218,93	–	16332	–	18455	1,54	115		
		м3		218,93	–	16332	–	113	–	–		
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	512	27,84	26,18	14252	13402	4400	0,01	6		
		м3		1,66	7,20	850	3686	97	0,03	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,8	262,72	--	5727	--	6472	1,85	40
		м3	-	262,72	--	5727	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	108,1	134,10	--	14496	--	16381	0,97	105
		м3		134,10	--	14496	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	510	3,35	3,35	1709	1709	575	--	--
		м3		--	1,16	--	593	97	--	2
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	510	21,55	4,52	10988	2303	8425	0,11	55
		м3		17,03	--	8685	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,053	846,30	152,52	15278	2753	4948	1,02	18
		м3		153,68	57,15	2774	1032	130	0,28	5
11	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	111,46558	2,80	2,80	313	313	105	--	--
		м3		--	0,97	--	108	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	4,93193	122,18	--	603	--	681	0,89	4
		м3		122,18	--	603	--	113	--	--
13	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	124,5873	491,00	--	61172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,032	20732,90	424,40	663	14	402	59,30	2
		км		9495,00	159,75	304	5	130	0,78	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			198087	27896			349
			Тенге			59934	7606			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198087				
		Материалы -	Тенге			346				
		Всего заработная плата -	Тенге				67540			
		Местные материалы -	Тенге			70935				
		Транспортные расходы -	Тенге			48721				
		Накладные расходы -	Тенге			63365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9505			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			15687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				77045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				77045			
		РАЗДЕЛ 2.=СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=								
15	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,184	112791,01	60473,38	20754	11127	16138	306,00	56
		км		51300,00	16165,35	9439	2974	130	63,72	12
16	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	17	774,80	1,54	13172	26	4498	1,12	19
		м		202,95	0,59	3450	10	130	--	--
17	С130804-2315 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	--	1550,00	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,017	307552,18	115368,43	5228	1961	4807	857,00	15
		км		162000,00	55530,00	2754	944	130	271,21	5
19	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	17,116	7591,00	--	129928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,017	1272857,51	181410,91	21639	3084	2976	388,00	7
		км		66150,00	68530,50	1125	1165	130	334,70	6
21	Е0122-48-1 к=0,625	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	3	2886,68	349,88	8660	1050	3242	4,99	15
		футляр		825,47	5,81	2476	17	130	0,01	--
22	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	--	4011,81	83,18	--	--	--	17,01	--
		врезка		2862,00	31,50	--	--	--	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ К1 /15шт/								
23	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9	11925,59	2104,76	107330	18943	34936	13,90	125
		м3		2362,50	623,48	21263	5611	130	2,48	22
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	9	70,00	--	630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9	232,00	--	2088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	7	5011,00	--	35077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-773	Скобы ходовые	105	221,00	--	23205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
35	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	20	2397,42	1279,17	47948	25583	27185	4,66	93
		т		785,25	396,72	15705	7934	115	1,42	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	20	2113,19	1559,69	42264	31194	25023	3,26	65
		т		553,50	534,47	11070	10689	115	2,00	40
37	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	13	68500,00	--	890500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1348422	92968			395
			Тенге			67282	29346			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1183418				
		Материалы -	Тенге			88504				
		Всего заработная плата -	Тенге				96628			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			913705				
		Местные материалы -	Тенге			20959				
		Накладные расходы -	Тенге			118806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17821			59
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1380357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				114449			567
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165005				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			174905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1555262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				114449			567
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1546509	120864			744
			Тенге			127216	36952			140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1381505				
		Материалы -	Тенге			88850				
		Всего заработная плата -	Тенге				164168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			913705				
		Местные материалы -	Тенге			91894				
		Транспортные расходы -	Тенге			48721				
		Накладные расходы -	Тенге			182172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27326			91
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1657497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				191494			975
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165005				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			174905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1832402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				191494			975
		ИТОГО ПО АКТУ				1832402				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				1707799				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				1707799				
		Итого с временными 1,5%				1 733 416				
		Итого с зимними 2,31%				1 773 458				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				1 780 391				
		Итого с выслугой лет 1%				1 797 725				
		Всего по акту в базе2001 года				1 797 725				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				5 263 276				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				5 368 541				
		НДС 12%				644 225				
		Итого				**6 012 766**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**

102300

Форма 2в

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"

Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ Е37

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

(к локальной смете 2-3-1)

на Земляное полотно

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.=БУЛЬВАРНАЯ ЧАСТЬ=								
28	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
		м3	208	-11,19	-11,19	-2328	-2328	-617	--	--
				--	-3,06	--	-636	97	-0,01	-2
31	Е0101-130-6	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см /6 проходов/**								
		м3	208	-3,41	-3,41	-710	-710	-234	--	--
				--	-1,16	--	-241	97	--	-1
32	Е0101-130-12 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см**								
		м3	208	-2,69	-2,69	-560	-560	-164	--	--
				--	-0,81	--	-169	97	--	-1
33	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**								
		м2	208	-1,41	-1,41	-293	-293	-61	--	--
				--	-0,30	--	-62	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-3892,00	-3892			--
			Тенге			--	-1109			-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3892,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1109			
		Накладные расходы -	Тенге			-1076,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-298,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5265,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-5265,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1270			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-3892,00	-3892			--
			Тенге			--	-1109			-4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3892,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1109			
		Накладные расходы -	Тенге			-1076,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-298,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5265,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-5265,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1270			
		ИТОГО ПО АКТУ				-5265,00				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				-4906,98				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				-4906,98				
		Итого с временными 1,5%				-4980,58				
		Итого с зимними 2,31%				-5095,64				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				-5115,56				
		Итого с выслугой лет 1%				-5165,36				
		Всего по акту в базе2001 года				-5165,36				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				-15122,85				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				-15425,31				
		НДС 12%				-1851,04				
		Итого				-17276,35				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

104030

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Форма 2в

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Основание: 2126 -ЭН

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ ШРОУУО №1=								
		Строительно-монтажные работы								
19	С151601-9984 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012 км	0,2	-347060,00	–	-69412	–	–	–	–
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,4	1271,02	100,89	508	40	76	0,85	–
22	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения м3	3,663	7711,30	112,36	28247	412	4092	6,34	23
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2 м3	3,663	100,00	–	366	–	–	–	–
24	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	13	228,00	–	2964	–	–	–	–
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	25	245,44	3,82	6136	95	1144	0,21	5
				37,35	1,44	934	36	118	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПрайс-лист	Анкерный фундамент L 1200мм шт	14	3102,81 –	– –	43439 –	– –	– –	– –	– –
27	Е0133-251-15	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м опора	13	1820,19 479,25	1340,94 357,62	23662 6230	17432 4649	11423 105	2,99 1,36	39 18
28	СПрайс-лист	Опора граненная с хол. цинкованием с надвижными люками, Н 10м, ОГК10 шт	13	19968,76 –	– –	259594 –	– –	– –	– –	– –
29	СПрайс-лист	Кронштейн 2-х рожковый 180град с насадкой Н2, 1К2-2,0-1,0-Ф3-ц шт	8	3648,32 –	– –	29187 –	– –	– –	– –	– –
30	СПрайс-лист	Кронштейн 3-х рожковый с насадкой Н3, 1К3-2,0-1,0-Ф3-ц шт	3	4155,58 –	– –	12467 –	– –	– –	– –	– –
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	14	330,10 116,00	24,10 2,50	4621 1624	337 35	1576 95	0,70 0,01	10 –
32	Е0133-115-2	Установка светильников шт	43	1745,38 333,00	1411,25 239,85	75051 14319	60684 10314	25864 105	2,01 0,81	86 35
33	С151703-82 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ЖКУ 15-250-107 ГОСТ 8045-82 шт.	6	9912,00 –	– –	59472 –	– –	– –	– –	– –
34	С151703-83 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ЖКУ 15-150-105 ГОСТ 8045-82 шт.	37	4702,00 –	– –	173974 –	– –	– –	– –	– –
35	СПрайс-лист	Лампа натриевая высокого давления, ДНаТ-250 шт	6	591,76 –	– –	3551 –	– –	– –	– –	– –
36	СПрайс-лист	Лампа натриевая высокого давления, ДНаТ-150 шт	37	567,40 –	– –	20994 –	– –	– –	– –	– –
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	43	501,20 227,00	13,20 2,30	21552 9761	568 99	9367 95	1,00 0,01	43 1
38	С151801-277 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	43	133,00 –	– –	5719 –	– –	– –	– –	– –
39	Ц0108-82-1	Зажим наборный шт	305	85,40 70,90	0,20 –	26047 21625	61 –	20543 95	0,40 –	122 –
40	СПрайс-лист	Зажим SLIP32.2	305	763,21	–	232779	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			960918	79629			329
			Тенге			58284	15303			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			855595				
	Материалы -		Тенге			18293				
	Всего заработная плата -		Тенге				57776			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			728324				
		Накладные расходы -	Тенге			57350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54777				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			967722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				66379			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78697				
	Материалы -		Тенге			8798				
	Всего заработная плата -		Тенге				4932			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43439				
	Местные материалы -		Тенге			21187				
		Накладные расходы -	Тенге			5313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5729			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23662				
	Всего заработная плата -		Тенге				10879			
		Накладные расходы -	Тенге			11423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2105				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12593			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2964				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2964				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1097105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				84700			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			960918	79629			329
			Тенге			58284	15303			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			855595				
	Материалы -		Тенге			18293				
	Всего заработная плата -		Тенге				57776			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			728324				
		Накладные расходы -	Тенге			57350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54777				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			967722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				66379			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78697				
	Материалы -		Тенге			8798				
	Всего заработная плата -		Тенге				4932			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43439				
	Местные материалы -		Тенге			21187				
		Накладные расходы -	Тенге			5313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5729			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23662				
	Всего заработная плата -		Тенге				10879			
		Накладные расходы -	Тенге			11423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2105				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12593			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2964				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2964				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3142				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1097105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				84700			
		ИТОГО ПО АКТУ				**1097105,00**				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				**1022501,86**				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				**1022501,86**				
		Итого с временными 1,5%				1037839,39				
		Итого с зимними 2,31%				1061813,48				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				1065964,84				
		Итого с выслугой лет 1%				1076343,23				
		Всего по акту в базе2001 года				1076343,23				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				3151255,21				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3214280,31				
		НДС 12%				385713,64				
		Итого				**3599993,95**				

ЗАКАЗЧИК _____ **ПОДРЯДЧИК** _____

ТЕХНАДЗОР _____

107090

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Форма 2в

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ Е16 локальная смета 7-1-2

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство газона								
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	1621,5	12,15 12,15	– –	19701 19701	– –	25415 129	0,07 –	120 –
2	Е0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 10см м3	162,15	629,86 21,38	68,13 12,76	102132 3467	11048 2069	7363 133	0,14 0,04	23 7
3	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (толщ. 22см) м2	1129	-39,58 -39,24	-0,34 -0,13	-44691 -44302	-389 -147	-57340 129	-0,27 –	-302 -1
4	Е0147-25-5 К=2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/ м2	1129	-15,94 -15,94	– –	-17996 -17996	– –	-23215 129	-0,11 –	-124 –
5	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом м3	–	1240,00 –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	–	39,61 8,21	– –	– –	– –	– –	0,05 –	– –
7	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	–	292,82	292,82	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0147-44-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Уход за зелеными насаждениями. Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой								
		га	–	–	122,70	–	–	–	0,54	–
				2,06	0,93	–	–	–	0,01	–
9	Е0147-44-1	Уход за зелеными насаждениями. Прополка газонов								
		м2	–	1,13	0,34	–	–	–	–	–
				3,11	–	–	–	–	0,02	–
		м2	–	3,11	–	–	–	–	–	–
		Посадка деревьев и кустарников								
10	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м								
		яма	108	1851,53	–	199965	–	102474	5,11	552
				735,53	–	79437	–	129	–	–
11	Е0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 20см								
		м3	5	629,86	68,13	3149	341	227	0,14	1
				21,38	12,76	107	64	133	0,04	–
12	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м								
		шт	108	424,69	163,33	45866	17639	36312	1,25	135
				220,50	40,14	23814	4335	129	0,17	18
13	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м								
		шт	108	2030,00	–	219240	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	Е0147-19-20	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%								
		м	692	653,38	–	452139	–	195836	1,52	1055
				219,38	–	151811	–	129	–	–
15	Е0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 10см								
		м3	48	629,86	68,13	30233	3270	2180	0,14	7
				21,38	12,76	1026	613	133	0,04	2
16	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев вживую двухрядную изгородь								
		м	692	186,61	–	129131	–	166110	1,15	797
				186,08	–	128767	–	129	–	–
17	С143012-860 Изм. и доп. вып. 25	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81								
		шт.	2076	202,00	–	419352	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	134	26,20	25,02	3510	3353	1032	0,01	1
		м3		1,15	6,79	154	909	97	0,02	3
19	С010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	254,6	165,10	–	42034	–	–	–	–
		т		33,02	–	8407	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1603767,00	35262			2265
			Тенге			354393,00	7843			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1603767,00				
		Материалы -	Тенге			4294,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				362236			
		Местные материалы -	Тенге			1176190,00				
		Транспортные расходы -	Тенге			42034,00				
		Накладные расходы -	Тенге			456393,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68459			228
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123610,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2183770,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				430695			2524
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2183770,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				430695			2524
		ИТОГО ПО АКТУ				2183770,00				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				2035273,64				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				2035273,64				
		Итого с временными 1,5%				2065802,74				
		Итого с зимними 2,31%				2113522,79				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				2121786,00				
		Итого с выслугой лет 1%				2142444,03				
		Всего по акту в базе2001 года				2142444,03				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				6272523,22				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				6397973,69				
		НДС 12%				767756,84				
		Итого				7165730,53				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**

Форма 2в

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ Е41

на ТРОТУАРЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-1

Основание: Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-130-6	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см /6 проходов/**								
		м3	113,5	-3,41	-3,41	-388	-388	-128	--	--
				--	-1,16	--	-132	97	--	--
3	Е0101-130-12 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см**								
		м3	113,5	-2,69	-2,69	-306	-306	-89	--	--
				--	-0,81	--	-92	97	--	--
4	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	113,5	-14,12	-12,00	-1602	-1362	-481	-0,01	-1
		м3		-1,62	-2,75	-184	-312	97	-0,01	-1
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-2296,00**	**-2055**			**-1**
			Тенге			**-184,00**	**-535**			**-2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			**-2296,00**				
	Местные материалы -		Тенге				**-719**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-57,00**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**-698,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**-105**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-180,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-3173,00**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-824**			**-4**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**-3173,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ					**-824**			
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				**-3173,00**				
		в т.ч. Оборудование				**-2957,24**				
		СМР								
		Итого с временными 1,5%				**-2957,24**				
		Итого с зимними 2,31%				-3001,59				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				-3070,93				
		Итого с выслугой лет 1%				-3082,94				
		Всего по акту в базе2001 года				-3112,95				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				-3112,95				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				-9113,93				
		НДС 12%				-9296,20				
		Итого				-1115,54				
						-10411,75				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Форма 2в

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ Е16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на ТРОТУАРЫ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см /6 проходов/ м3	39	3,41	3,41	133	133	44	–	–
				–	1,16	–	45	97	–	–
		Установка бортового камня								
5	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под бортовые камни м3	12	-755,30	-97,07	-9064	-1165	-2103	-0,78	-9
				-112,50	-36,00	-1350	-432	118	-0,18	-2
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий м	250	-225,08	-6,63	-56271	-1658	-36720	-0,70	-175
				-108,68	-1,76	-27170	-439	133	-0,01	-2
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Бортовой камень БР100.20.8 м3	4	-9910,00	–	-39640	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-104841,00	-2689			-184
			Тенге			-28520,00	-826			-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-104841,00				
		Материалы -	Тенге			-4743,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				-29346			
		Местные материалы -	Тенге			-68889,00				
		Накладные расходы -	Тенге			-38779,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-5817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8617,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-152237,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-207
		Сметная заработная плата -	Тенге				-35163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-152237,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-207
		Сметная заработная плата -	Тенге				-35163			
		ИТОГО ПО АКТУ				-152237,00				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				-141884,88				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				-141884,88				
		Итого с временными 1,5%				-144013,16				
		Итого с зимними 2,31%				-147339,86				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				-147915,91				
		Итого с выслугой лет 1%				-149356,05				
		Всего по акту в базе2001 года				-149356,05				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				-437275,96				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				-446021,48				
		НДС 12%				-53522,58				
		Итого				-499544,05				

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ Е41

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-3

на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-49-2	**Урна типа 2, строительные работы**	14	3005,91	74,49	42083,00	1043	13000	5,20	73
		урна		864,60	19,74	12104,00	276	105	0,10	1
		Ограждение - 122 м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			42083,00	1043			73
			Тенге			12104,00	276			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42083,00				
	Материалы -		Тенге			28935,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				12381			
		Накладные расходы -	Тенге			13000,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3305,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58387,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14331			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58387,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14331			
		ИТОГО ПО АКТУ				58387,00				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				54416,68				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				54416,68				
		Итого с временными 1,5%				55232,93				
		Итого с зимними 2,31%				56508,82				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				56729,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с выслугой лет 1%				57282,08				
		Всего по акту в базе2001 года				57282,08				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				167707,14				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				171061,28				
		НДС 12%				20527,35				
		Итого				**191588,63**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР_____

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

локальная смета 7-2-2

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ Е17

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство газона								
1	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	6095	12,15	–	74054	–	95530	0,07	452
		м2		12,15	–	74054	–	129	–	–
2	Е0127-14-1	**Устройство ДЭС из песка толщ. 10см**	610	629,86	68,13	384216	41560	27699	0,14	88
		м3		21,38	12,76	13042	7784	133	0,04	27
		Посадка деревьев и кустарников								
10	Е0147-6-20	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м**	84	1851,53	–	155529	–	79702	5,11	429
		яма		735,53	–	61785	–	129	–	–
11	Е0127-14-1	**Устройство ДЭС из песка толщ. 20см**	5	629,86	68,13	3149	341	227	0,14	1
		м3		21,38	12,76	107	64	133	0,04	–
12	Е0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	84	424,69	163,33	35674	13719	28243	1,25	105
		шт		220,50	40,14	18522	3372	129	0,17	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	84	2030,00	–	170520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0147-19-20	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	788	653,38	–	514863	–	223004	1,52	1201
		м		219,38	–	172871	–	129	–	–
15	Е0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 10см	55	629,86	68,13	34642	3747	2497	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1176	702	133	0,04	2
16	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев вживую двухрядную изгородь	788	186,61	–	147045	–	189154	1,15	908
		м		186,08	–	146631	–	129	–	–
17	С143012-860 Изм. и доп. вып. 25	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	2314	202,00	–	467428	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	121	26,20	25,02	3170	3028	931	0,01	1
		м3		1,15	6,79	139	821	97	0,02	3
19	С010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	229,9	165,10	–	37956	–	–	–	–
		т		33,02	–	7591	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2028246	62395			3192
			Тенге			495918	12743			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2028246				
	Материалы -		Тенге			3340				
	Всего заработная плата -		Тенге				508661			
	Местные материалы -		Тенге			1436228				
	Транспортные расходы -		Тенге			37956				
		Накладные расходы -	Тенге			646988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2835748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3562
		Сметная заработная плата -	Тенге				605709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2835748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3562
		Сметная заработная плата -	Тенге				605709			
		ИТОГО ПО АКТУ				**2835748,00**				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				**2642917,14**				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				**2642917,14**				
		Итого с временными 1,5%				2682560,89				
		Итого с зимними 2,31%				2744528,05				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				2755258,29				
		Итого с выслугой лет 1%				2782083,90				
		Всего по акту в базе2001 года				2782083,90				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				8145223,71				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				8308128,18				
		НДС 12%				996975,38				
		Итого				**9305103,56**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**

Объект: "Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улиц в границах улиц №199, Е16, Е41, Е17"
Договор № 305 от 26 июля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОД

локальная смета 7-2-3

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ Е17

на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-49-2	**Урна типа 2, строительные работы**	42	3005,91	74,49	126248,00	3129	38999	5,20	218
		урна		864,60	19,74	36313,00	829	105	0,10	4
		Ограждение - 404,5 м								
2	Е0127-59-5	**Установка ограждения**	404,5	484,41	21,62	195942,00	8747	102834	1,13	457
		м		185,85	5,30	75176,00	2142	133	0,02	9
3	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Перильное ограждение**	8,52029	128055,00	–	1091066,00	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	370,632615	16,58	0,02	6144,00	7	1388	0,02	8
		м2		4,16	–	1542,00	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1419401,00	11883			683
			Тенге			113031,00	2972			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328335,00				
		Материалы -	Тенге			129162,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				116003			
		Местные материалы -	Тенге			74259,00				
		Накладные расходы -	Тенге			143221,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28293,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499849,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				137486			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1091066,00				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1091066,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65464,00				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1156530,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1656379,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				137486			
		ИТОГО ПО АКТУ				1656379,00				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,932				1543745,23				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				1543745,23				
		Итого с временными 1,5%				1566901,41				
		Итого с зимними 2,31%				1603096,83				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				1609364,43				
		Итого с выслугой лет 1%				1625033,45				
		Всего по акту в базе2001 года				1625033,45				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 гогда к=2,928				4757678,57				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4852832,15				
		НДС 12%				582339,86				
		Итого				**5435172,00**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР